

附表 CN-03 生態專業人員相關意見紀錄表

召開日期	110/11/11	現勘/會議名稱	生態檢核抽查
地點	內麻堤防	工程階段	<input type="checkbox"/> 規劃設計 <input checked="" type="checkbox"/> 施工 <input type="checkbox"/> 維護管理
辦理方式	<input checked="" type="checkbox"/> 現勘 <input type="checkbox"/> 會議 <input type="checkbox"/> 訪談 <input type="checkbox"/> 其他_____		
出席人員	單位/職稱	辦理事項	
羅	二河局/正工程司	施工進度控管及監造	
闕	台農院/研究專員	工程生態評析	
周	台農院/研究專員	陸域植被勘查、棲地特性辨識	
賴	維順營造工程公司/負責人	施工廠商	
生態相關意見摘要		處理情形回覆	
<p>台農院：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 施工現場已有定期灑水，建議工程於土堆處加以披覆塑膠帆布或防塵網，有效降低空氣污染。 2. 現場河道內有許多水生生物，建議監造應加強深潭漸進式覆土方式，避免施工廠商一次性填埋深潭。 3. 標示開挖範圍之界樁、旗子建議加固，避免因開挖動作，導致界樁及旗子偏移或滑落，造成開挖土體量失準。 		<p>二河局：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本局將會要求施工單位於土堆處鋪設防塵網，減少揚塵，避免影響周遭民眾活動。 2. 本局會於深潭覆土作業時，通知相關生態團體及生態檢核團隊確認方式。 3. 本局會再將強固定旗子及界樁，避免脫落偏移。 	

備註：

1. 本表由生態團隊負責填寫，多次勘查應依次填寫勘查記錄表，並隨表檢附現勘/會議照片及簽到簿。
2. 意見整理以重要生態課題為主，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及珍稀植物、生態影響等。
3. 本表係由生態團隊依機關紀錄摘要整理或提供生態專業意見，應即時提供機關、設計、監造單位參採，另隨該階段檢核表一併提交。

※棲地影像紀錄

	
<p>位置或樁號：中游深潭 日期：110/11/11 說明：緩流區幼魚生存</p>	<p>位置或樁號：中游深潭 日期：110/11/11 說明：開挖標記</p>
	
<p>位置或樁號：中游深潭 日期：110/11/11 說明：灘地清除銀合歡</p>	<p>位置或樁號：中游深潭 日期：110/11/11 說明：構台跨越河道</p>

※現勘及會議照片(欄位不足時，請自行增加附頁)

	
<p>說明：共同確認執行情況</p>	<p>說明：說明施工調整</p>

生態團隊人員：闕

填表日期：110/11/30