

附表C-04 生態保育措施與執行狀況

填表人員 (單位/職稱)	閔 (台農院/研究專員)	填表日期	110/11/11
施工圖示			
設計階段	圖示		
施工範圍與生態關注區域套疊圖			

施工照片	施工前	
	位置或樁號：120.815034, 24.536243 說明：上游深潭	位置或樁號：120.829767, 24.545241 說明：下移深潭
施工中		

		
	位置或樁號：120.823640,24.540698 說明：中游深潭	位置或樁號：120.823640,24.540698 說明：主深槽挖掘

生態保育措施與執行狀況			
項目	生態保育措施	狀況摘要	照片拍攝位置及拍攝日期
保育對策項目	濱溪植物對於水陸域生物非常重要，於河道整理應明確劃設施工範圍線(打界樁)，限縮工程施工範圍，區域外綠帶不應清除擾動。	工區範圍開挖區域應明確標示，避免過度開挖，周遭綠帶請盡量保留。	
			位置或樁號： 日期：110/11/11
	本工程考量於河道作業，建議架設構台，以跨越河道到達河道中央淤積灘地施工，應盡量考量避免河道阻隔。	工程應避免過度阻隔水流，建議以構台方式跨越水體。	
			位置或樁號： 日期：110/11/11
	工區須明確規劃土砂堆放處，避免土砂隨意傾倒，並且堆放土砂應加以使用塑膠布覆蓋或阻擋強風吹襲，以及道路應定時定期灑水降低揚塵。	施工機具及挖取土砂應規劃堆放區域，避免造成工區雜亂，並且工區應定時灑水降低揚塵。	
			位置或樁號： 日期：110/11/11
備註： 1.本表由生態團隊填寫。 2.營造團隊每月依據生態友善措施位置及施工情形拍照記錄。			