

## 材料設備檢(試)驗統計總表

最後統計日期:114.10.03

序號	材料項目	契約數量	契約應驗項目與次數	已檢(試)驗次數	檢(試)驗結果		備註(含不合格處理情形)
					合格次數	不合格次數	
1	土方	4,015.5m <sup>3</sup>	土壤夯實試驗 2次	2次	2次		
2	再生瀝青混凝土	173.6m <sup>2</sup>	瀝青混合料含油量穩定值及級配分析 2次	2次	2次		
			瀝青比重試驗 1次	1次	1次		
3	控制性低強度混凝土 (50~90kgf/cm <sup>2</sup> )	464m <sup>3</sup>	混凝土圓柱抗壓強度試驗 16次	16次	16次		
	210kgf/cm <sup>2</sup> 預拌混凝土	1600.3m <sup>3</sup>	混凝土圓柱抗壓強度試驗 17次	17次	17次		其中一組為3/27取樣二級品管
	140kgf/cm <sup>2</sup> 預拌混凝土	22.4m <sup>3</sup>	混凝土圓柱抗壓強度試驗 1次	1次	1次		
4	銲接鋼絲網	8499m <sup>2</sup>	點焊鋼絲網試驗 9次	9次	9次		
5	不銹鋼管, 3mm	30m	不銹鋼管材試驗 4次	1次	1次		
	不銹鋼板, 厚度5.0mm	442kg	外觀及尺寸核對 1次	1次	1次		
	不銹鋼管, 厚2.0mm	3.6m	外觀及尺寸核對 1次	1次	1次		
	不銹鋼管及加工φ2.5*0.2	91m	外觀及尺寸核對 1次	1次	1次		
	不銹鋼板	1式	外觀及尺寸核對 1次	1次	1次		
	不銹鋼管及管件 10*10*0.3cm	339.17m	不銹鋼管材試驗 1次	1次	1次		
	不銹鋼管及管件 5*10*0.2cm	329.5m	不銹鋼管材試驗 1次	1次	1次		
	不銹鋼管及管件 5*5*0.2cm	20m	外觀及尺寸核對 1次	1次	1次		
	不銹鋼面鋼板 TH:0.5cm	1式	外觀及尺寸核對 1次	1次	1次		
不銹鋼面板 TH:0.1cm	3.35m <sup>2</sup>	外觀及尺寸核對 1次	1次	1次			

5	不銹鋼管 5*5*0.2cm	18m	外觀及尺寸核 對 1 次	1 次	1 次		
	不銹鋼管 4*2*0.12cm	192m	外觀及尺寸核 對 1 次	1 次	1 次		
	不銹鋼面板 TH:0.2cm	1.44m <sup>2</sup>	外觀及尺寸核 對 1 次	1 次	1 次		
	不銹鋼管及管件， 直管，套筒	1 式	外觀及尺寸核 對 1 次	1 次	1 次		
	不銹鋼板 Th0.3cm	1 式	外觀及尺寸核 對 1 次	1 次	1 次		
	不銹鋼管及管件 10*10*0.3cm、	339.17m	外觀及尺寸核 對 1 次	1 次	1 次		
	不銹鋼管及管件 4*8*0.2cm	847.92m	不銹鋼管材試 驗 1 次	1 次	1 次		
	不銹鋼板，厚度 5.0mm	442kg	外觀及尺寸核 對 1 次	1 次	1 次		
	不銹鋼管及管件 5*10*0.2cm	329.5m	外觀及尺寸核 對 1 次	1 次	1 次		
	不銹鋼片及鋼板 W10cm TH0.5cm	1,163.73kg	外觀及尺寸核 對 1 次	1 次	1 次		
	不銹鋼索	1,745.6m	外觀及尺寸核 對 1 次	1 次	1 次		
	不銹鋼架	1 式	外觀及尺寸核 對 1 次	1 次	1 次		
	不銹鋼管 3*6*0.2cm	54.4m	外觀及尺寸核 對 1 次	1 次	1 次		
	不銹鋼管 6*6*0.2cm	81.6m	外觀及尺寸核 對 1 次	1 次	1 次		
	不銹鋼管 4*2*0.12cm 及	9.6m	外觀及尺寸核 對 1 次	1 次	1 次		
	不銹鋼板，厚度 2.0mm	1,040kg	外觀及尺寸核 對 1 次	1 次	1 次		
6	預鑄緣石	340.6m	外觀尺寸核 對，每批 1 次	1 次	1 次		
			抗壓強度試驗 2 次	2 次	2 次		
7	鋼筋(#3)	24.24T	竹節鋼筋拉伸 試驗 1 次	1 次	1 次		
			竹節鋼筋抗彎 試驗 1 次	1 次	1 次		
			鋼筋化性試驗 1 次	1 次	1 次		

	鋼筋(#4)		竹節鋼筋拉伸試驗 1 次	1 次	1 次		
			竹節鋼筋抗彎試驗 1 次	1 次	1 次		
			鋼筋化性試驗 1 次	1 次	1 次		
	鋼筋(#5)		竹節鋼筋拉伸試驗 1 次	1 次	1 次		
			竹節鋼筋抗彎試驗 1 次	1 次	1 次		
			鋼筋化性試驗 1 次	1 次	1 次		
	鋼筋(#6)		竹節鋼筋拉伸試驗 1 次	1 次	1 次		
			竹節鋼筋抗彎試驗 1 次	1 次	1 次		
			鋼筋化性試驗 1 次	1 次	1 次		
	鋼筋(#8)		竹節鋼筋拉伸試驗 1 次	1 次	1 次		
			竹節鋼筋抗彎試驗 1 次	1 次	1 次		
			鋼筋化性試驗 1 次	1 次	1 次		
8	環氧樹脂	1 式	底漆面漆膜厚試驗 1 次	1 次	1 次		
9	氟碳烤漆	1 式	塗料膜厚試驗 1 次	1 次	1 次		
10	太平洋鐵木	1223.2 才	木材材種及氣乾比重試驗 1 次	1 次	1 次		
11	鍍鋅鋼管，直徑=10cm，厚 3mm	1 式	外觀及尺寸核對 1 次	1 次	1 次		
	鍍鋅鋼管 15*15*0.6CM	510.6m	鋼材鍍鋅量試驗 1 次	1 次	1 次		
	鍍鋅鋼管 10*10*0.3CM	654.55m	鋼材鍍鋅量試驗 1 次	1 次	1 次		
	鍍鋅鋼承板	287.9m <sup>2</sup>	外觀及尺寸核對 1 次	1 次	1 次		
	鍍鋅鋼側板 H=15cm,Th=8mm	287.9m	鋼材鍍鋅量試驗 1 次	1 次	1 次		
12	塑(膠)木	14,326.9 才	塑木試驗 1 次	1 次	1 次		
13	植筋膠 (植筋)	2,653.3ML (200 支)	外觀及尺寸核對 1 次 [拉拔試驗 16	16 支	16 支		

			支 (初次拉拔 3 支 + 13 支=共 16 支)]				
14	LED 燈組	273 組	燈具 IP 值試驗 2 次	2 次	2 次		
15	土包袋	6024 包	外觀及尺寸核 對 1 次	1 次	1 次		
16	仿石質複層塗料	543m <sup>2</sup>	品牌核對 1 次	1 次	1 次		
17	意象景石	1 座	石材核對 1 次	1 次	1 次		
18	二分石	21m <sup>2</sup>	石材核對 1 次	1 次	1 次		
19	碳纖維板	11 座	種類及尺規核 對 1 次	1 次	1 次		
20	鋼軌	40m	鋼軌尺寸核對 1 次	1 次	1 次		
21	聚脂標線	17.2m <sup>2</sup>	外觀及厚度 1 次	1 次	1 次		
22	土工織物	68.6m <sup>2</sup>	外觀核對 1 次	1 次	1 次		
23	PE 儲水槽	3 座	種類及尺寸核 對 1 次	1 次	1 次		
24	卵石	16.7m <sup>3</sup>	石材種類及尺 寸核對 1 次	1 次	1 次		
25	清碎石	2.52m <sup>3</sup>	石材種類及尺 寸核對 1 次	1 次	1 次		
26	塊石	21m <sup>3</sup>	石材種類及尺 寸核對 1 次	1 次	1 次		
27	木樁	310 支	木材及尺寸核 對 1 次	1 次	1 次		
28	編柵材料	31m	種類核對 1 次	1 次	1 次		
29	稻草蓆	5000m <sup>2</sup>	種類核對 1 次	1 次	1 次		
30	喬木、灌木、地被	46654 株	種類及尺寸核 對 1 次	1 次	1 次		
31	草皮	16705.7m <sup>2</sup>	種類核對 1 次	1 次	1 次		

32	電力(線)設備	1 式	種類核對 1 次	1 次	1 次		
33	接地銅棒	111 組	種類及尺寸核對 1 次	1 次	1 次		
34	自備燈桿	5 支	種類及尺寸核對 1 次	1 次	1 次		
35	鐵平石	32m <sup>2</sup>	石材種類核對 1 次	1 次	1 次		
36	填縫膠	1150.3m	品牌核對 1 次	1 次	1 次		
37	磁磚	0.7m <sup>2</sup>	石材種類核對 1 次	1 次	1 次		
38	不銹鋼螺栓	1 式	種類及尺寸核對 1 次	1 次	1 次		
39	剪力釘	1 式	種類及尺寸核對 1 次	1 次	1 次		
40	漏電斷路器	20 只	材料標籤核對 1 次	1 次	1 次		
41	無熔線斷路器	5 只	材料標籤核對 1 次	1 次	1 次		