

施工抽查

依據主要工程項目屬性

- ✓ 訂立**管理標準**
- ✓ 制作**抽查驗表**

主要工程項目	施工抽查管理標準	施工抽查驗紀錄表
1.堤前拋石工程	1.拋塊石工程	1.拋塊石抽查紀錄表
2.堤防培厚工程	2.堤防培厚工程	2.堤防培厚抽查紀錄表
3.堤岸RC工程	3.堤岸RC工程(A) 4.堤岸RC工程(B)	3.堤岸RC(A)抽查紀錄表 4.堤岸RC(B)抽查紀錄表
4.道路鋪面工程	5.道路鋪面工程-瀝青路面 6.道路鋪面工程-刷毛步道	5.道路鋪面-瀝青路面抽查紀錄表 6.道路鋪面-刷毛步道抽查紀錄表
5.植栽工程	7.植栽工程	7.植栽抽查紀錄表
6.景觀工程	8.活動平台工程 9.預鑄緣石工程 10.欄杆工程 11.牆面塗料工程	8.活動平台抽查紀錄表 9.預鑄緣石抽查紀錄表 10.欄杆抽查紀錄表 11.牆面塗料抽查紀錄表

施工流程	管理項目	抽查標準	抽查時機	抽查方法	抽查頻率	不符合之處置方法	管理紀錄	備註
施工前	回填整地	邊坡整理	邊坡表面雜物清除	織布鋪設前	目視檢視	每段至少1次	重新整理	抽查紀錄表
		現地收方	施工前辦理地形收方		委外測量		立即補測地形	收方紀錄
		拋放位置放樣	自堤後(堤頂)擋土牆水平距離±10cm	★織布鋪設前	尺規	每段至少1次	重新放樣	抽查紀錄表
		拋放施工	現場應設置水線樣版輔助坡形	織布鋪設前	目視檢視	每段至少1次	立即架設	
織布鋪設	織布固定	每4m ² (2×2)設置4處固定	織布鋪設後	目視檢視	300m檢查1處	重新固定		
	織布接續	縫接寬度≥10cm，搭接寬度≥30cm	★織布鋪設後	尺規		補充搭接織布		
塊石拋放		拋放材料	應使用合格區塊石	塊石拋放前	目視檢視	每段至少1次	更新或修補織布	
	現場無含垃圾或雜物		目視檢視		挖除拋放塊石			
	拋放原則	底層由大而小，表層採小粒徑填縫	目視檢視		清除			
施工後	完成面檢查	確認拋放完程頂面高程	★塊石拋放後	水準儀	300m檢查1處	修正拋放高程		
		坡面角度18.43±5度(約1:3)		量角儀		坡面重新修正		
		完成面平順無雜物垃圾	塊石拋放後	目視檢視	隨機	清除		

★檢驗停留點：施工廠商應完成自主檢查後向監造廠商申請查驗；未標示為檢驗停留點者，監造廠商