

# 品質管理—施工品質檢驗

## 施工檢(試)驗統計表

目前累計抽查**346**次，**合格率100%**

檢試驗項目	抽查數量	不合格數	不合格率	備註
1 MT銲道檢驗(全套管基樁、墩柱)	38 (處)	0	0%	MT每次施作該處銲道數20%
2 全套管基樁完整性試驗	10支	0	0%	檢驗頻率提高至20%以上
3 全套管基樁載重試驗	1	0	0%	
4 鋼管工地銲接RT檢驗	84(口)	0	0%	工地銲接RT頻率為50%銲接口數
5 鋼管工地銲接VT檢驗	186(口)	0	0%	工地銲接VT頻率為每道銲口
6 鋼管工地銲接PT檢驗	1	0	0%	現場短管與法蘭銲接
7 鋼管工地銲接UT檢驗	26	0	0%	RT檢驗無法施作時
<b>總計</b>	<b>346</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	

## 二級抽驗 品管周延

二級抽查檢試驗項目	抽查數量	不合格數	不合格率
1 鋼筋試驗	1	0	0%
2 混凝土圓柱試體抗壓試驗	1	0	0%
3 焊材及焊道強度檢驗	1	0	0%
4 鋼管工地銲接RT、VT檢驗	3(口)	0	0%
5 鋼管工地銲接UT檢驗	10(口)	0	0%



全套管基樁完整性試驗



鋼管銲接RT、VT



鋼管C線銲接UT

監造組織

進度管理

品質管理

耐久維護

防災安全

節能減碳

環境保育

創新科技