

經濟部水利署第五河川分署會勘案件紀錄表

編號：

案由	「北港溪虎尾堤段整體環境營造工程(一期)」地下管線調查會勘		
日期	113年5月22日	地點	現地
案件來源	依據本分署113年5月15日水五工字第11301050760號函辦理		
會勘單位及人員 (簽章)	台灣中油股份有限公司天然氣事業部：施宗瑋 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部嘉義營業處：已電話告知查詢範圍內無中油油管。 台灣電力公司雲林區營業處：劉政哲 台灣自來水股份有限公司第五區管理處：虎尾所陳怡潔、雲林給水廠林育賢 欣雲天然氣股份有限公司：已先電話通知查詢範圍內無轄管管線，會後提供管線圖資。 順風營造有限公司：吳政穎 都市里人規劃設計有限公司：盧頌文 水利署第五河川分署：周育興		
實地情形(概述)	本次地下管線調查管圍為北港溪右岸興南大橋至平和橋間，包含水防道路及高灘地，其中「北港溪虎尾堤段整體環境營造工程(一期)」施工中，預計114年8月21日完工。		
與會單位會勘意見	台灣中油股份有限公司天然氣事業部： 本公司於北港溪北岸雲73-1縣道穿越北港溪水防道路下方至南岸堤防有埋設16吋天然氣管線，埋設深度於AC道路下約3M、於高灘地下方約9M，在此範圍內有打設鋼版樁或水井需求，請通知本公司會同探管及試挖，以確認管線位置。 台灣電力公司雲林區營業處： 1. 查詢範圍內平和橋、虎尾鐵橋及興南橋路口處水防道路AC下方約1.2M處有管線。 2. 另虎尾鐵橋燈光應有其它單位埋管接電，請注意。 3. 檢附重點事項告知單，請列入會勘紀錄。 台灣自來水股份有限公司第五區管理處： 1. 本案會勘範圍水防道路(平和橋至興南大橋)AC路面下方約1.2m		

	埋設管徑 100mm 自來水管。
結 論	請施工廠商於施工期間涉及管線位置需開挖打樁，請通知主辦機關會同管線單位確認位置。
備 註	