

後龍溪客屬大橋疏濬

107年4月25日
(單位：立方公尺)

執行日期	周執行量	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日	每日平均量
107年4月15日 至 107年4月15日	1,031	未出料						1,031	1,031
107年4月16日 至 107年4月22日	13,090	1,181	1,289	1,507	1,601	1,523	3,581	2,408	1,870
107年4月23日 至 107年4月29日	4,812	1,576	1,796	1,440					1,604
107年4月30日 至 107年5月5日									
107年4月30日 至 107年5月5日									
107年4月30日 至 107年5月5日									
107年5月6日 至 107年5月11日									
107年5月12日 至 107年5月18日									
累計執行量	18,933			進度			3.79%		