

後龍溪客屬大橋疏濬

(單位：立方公尺)

執行日期	周執行量	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日	每日平均量
107年4月15日 至 107年4月15日	1,031	未出料						1,031	1,031
107年4月16日 至 107年4月22日	13,090	1,181	1,289	1,507	1,601	1,523	3,581	2,408	1,870
107年4月23日 至 107年4月29日	13,421	1,576	1,796	1,440	1,596	1,779	2,935	2,299	1,917
107年4月30日 至 107年5月6日	11,617	1,625	未出料	1,719	1,677	1,652	3,166	1,777	1,936
107年5月7日 至 107年5月13日	6,627	1,412	未出料	未出料	未出料	2,527	2,688	未出料	2,209
107年5月14日 至 107年5月20日	10,269	1,943	2,120	1,527	1,939	2,741	未出料	未出料	2,054
107年5月21日 至 107年5月27日	0								0
107年5月28日 至 107年6月3日	0								0
累計執行量	56,056			進度			22.42%		