

# 濁水溪揚塵抑制


## 1070823~1070829周報表

- ▶ 八月份河道內普遍濕潤無裸露地揚塵現象，現階段施作**長效型抑制工法**。

本周8/23強烈西南氣流造成施工區域豪大雨，溪水暴漲，造成數個揚塵抑制工程遭流失，由於流失部分多屬各區前期試辦作業，長效型工法僅施工便道毀壞，待西南氣流過後即可繼續進場施作。

# 107年度揚塵改善措施第三季執行期程

截至8/29日止

改善措施		本季度			目前進度	辦理機關
		7	8	9		
水利 防制 工程	水覆蓋	計畫發包		視汛期後灘地變化檢討	已完成發包	四河局
	河道整理	計畫發包		視汛期後灘地變化檢討	已完成發包	四河局
造林 新與 撫育	堤防培厚植栽4公里		完成造林		已完成2.9公里	四河局
防災 應變	稻草	計畫核定及發包	收集稻草	進場鋪設	完成發包	四河局 農糧署 地方政府
	三仙膠		完成發包	施作	鋪設防塵網及稻草蓆7公頃 <sub>2</sub>	四河局 環保署 地方政府
	灑水					
環境清理						



# 本周揚塵防治工程照片

