

# 濁水溪揚塵抑制

## 1070816~1070822周報表

- ▶ 八月份河道內普遍濕潤無裸露地揚塵現象，現階段施作**長效型抑制工法**。

本周主要施作『河道整理去除沙源』、  
『種植防風林』，麥寮出海口區施作『防塵網  
8.8公里』已完成；麥寮出海口『植生蓄水0.94  
公頃』；高鐵橋下游灘地施作『平鋪式防塵網  
0.36公頃』溪州大橋上下游預佈『蓄水池塘約  
70公頃』。

# 107年度揚塵改善措施第三季執行期程

截至8/22日止

| 改善措施           |           | 本季度     |      |            | 目前進度                      | 辦理機關               |
|----------------|-----------|---------|------|------------|---------------------------|--------------------|
|                |           | 7       | 8    | 9          |                           |                    |
| 水利<br>防制<br>工法 | 水覆蓋       | 計畫發包    |      | 視汛期後灘地變化檢討 | 已完成發包                     | 四河局                |
|                | 河道整理      | 計畫發包    |      | 視汛期後灘地變化檢討 | 已完成發包                     | 四河局                |
| 造林<br>新與<br>撫育 | 堤防培厚植栽4公里 |         | 完成造林 |            | 已完成2.9公里                  | 四河局                |
| 防災<br>應變       | 稻草        | 計畫核定及發包 | 收集稻草 | 進場鋪設       | 完成發包                      | 四河局<br>農糧署<br>地方政府 |
|                | 三仙膠       |         | 完成發包 | 施作         | 鋪設防塵網及稻草蓆7公頃 <sub>2</sub> | 四河局<br>環保署<br>地方政府 |
|                | 灑水        |         |      |            |                           |                    |
| 環境清理           |           |         |      |            |                           |                    |



# 揚塵防治施工照片

