

109年「前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」-應急工程現地勘查紀錄

一、時間：108年9月02日下午10時00分

二、地點：提案現場

三、主持人：王副局長瑋 紀錄：黃偉恩

四、出席單位及人員：(詳如簽到簿)

五、主辦單位報告:(略)

六、現勘意見:

(一)、中華路下游段之在建工程右岸為成都南路，路寬

如果寬度足夠加設綠化植栽，建議縣府可增加綠化植栽美化排水路環境。

(二)、永樂排水(1K+734~1K+860)擬辦應急工程，包含

興建RCT橋樑1座，該橋樑為中華路三段重要橋樑且中華路交通流量頗大，於改建施作時，應適當考量便道如何施作，是雙向便道還是以半半施工方式為之。

(三)、目前在建的二件應急工程，工安隔離及夜間警告設施需確實。

(四)、工程未有任何綠美化設施。

(五)、施工是完全的將河道視為工地，完全無考量生態因素。

(六)、永樂排水(2K+505~2K+853)擬辦之應急工程，目前有兩座橋(人行橋及版橋各一)，人行橋視需要設置，版橋建議加寬至 6m 以利兩邊同時通行。