

推動台中市旱溪排水大康橋計畫說明資料

延續旱溪排水康橋計畫，其上游段之大康橋計畫約 2.3 公里，因整體經費高達 20.9 億元，水利署擬優先推動計畫河段為國光橋至日新橋（約 1.1 公里），總經費約 6.3 億元，其中已先核列用地費約 5.2 億元(107 年編列 3.85 億元，108 年編列 1.35 億元)，俟由水利署第三河川局辦理用地取得後，即展開工程，同時營造優質水岸環境，預定分兩工區施工：

- 1、鷺村橋至日新橋(約 570 公尺)：107 年度已完成用地取得，並已核定工程 5,000 萬元，目前已完成基本設計刻正辦理細部設計中，預計 108 年完成發包。
- 2、國光橋至鷺村橋（約 530 公尺）：預計 108 年完成用地取得作業後，再由第三河川局提報工程辦理，預估工程經費 6,000 萬元。
- 3、日新橋至旱溪排水終點約 1.188 公尺部分，因經費需求約 14.6 億元，後續將俟國光橋至日新橋段完成後逐年編列經費辦理。