


新店溪福和橋至秀朗橋河段(新北市段)疏濬工程第二期

附表 D-04 設計階段民眾參與紀錄表

編號:

填表人員 (單位/職稱)	陳■聰	填表日期	110/03/31
參與項目	<input type="checkbox"/> 訪談 <input type="checkbox"/> 設計說明會 <input type="checkbox"/> 公聽會 <input type="checkbox"/> 座談會 <input checked="" type="checkbox"/> 其他-訪談	參與日期	110/03/26
參與人員	單位/職稱	參與角色	
許■鈴	永和社區大學/主秘	在地關注團體	
王■文、陳■聰	觀察家生態顧問有限公司	生態檢核團隊	
生態意見摘要		處理情形回覆	
提出人員(單位/職稱) 永和社大		回覆人員(單位/職稱)	
<p>1.怪手挖除土方不要切斷面，改以緩坡或斜坡式挖除，以免大水來時衝擊造成濕地崩壞坍塌。</p> <p>2.挖除之處，是否能於最外圍施作防坡護堤，護堤寬度 2-3 公尺。</p> <p>3.因疏濬工程範圍，實際影響濕地最外圍之核心池區域。希望能藉本次工程，將核心池內的植被剷除(圖 1)，使核心池在降雨時能還是能保有一些濕地的功能。</p>		<p>1. 已於工程圖說要求廠商以緩坡方式疏濬，以免衝擊護岸。</p> <p>2. 將於施工時要求廠商施作護堤 2-3 公尺寬度。</p> <p>3. 將於施工時要求廠商配合辦理。</p>	
			
圖 1 核心池現況			