

「前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」-臺東縣水患改善情形檢討及109年度擬辦治

理工程現地勘查紀錄

一、時間：108年9月24日上午9時00分

二、地點：提案現場

三、主持人：蔡局長宗憲 紀錄：黃偉恩

四、出席單位及人員：(詳如簽到簿)

五、主辦單位報告:(略)

六、現勘意見:

(一)、太平溪堤岸堤段內原有大樹必須保留，工程施作
請配合原有大樹調整。

(二)、卑南溪右岸加強加高工程(一、二期)堤防前坡
斷面洪水位戲台寬度，建議在不影響通洪斷面
下考量以4m左右為宜。

(三)、請考量堤後緩斜坡留樹穴，避免光禿禿的。

(四)、新建堤防與原農田水利工程交叉點的舊設施
建請保留。

(五)、新種植栽請用本地物種，不要種外來種。

(六)、堤岸工程於施工開挖前，宜先把表面土

移除安

置，待工程竣工後再把該表面土覆回原表面，以防止侵入外來種。

(七)、關山鎮永豐排水設施改善工程工區範圍內，有龜

鱉類，尾蛇類棲息，應補強生態檢核。

(八)、關山鎮永豐排水案要先有初步生態評估，才有辦

法討論。

(九)、關山鎮永豐排水可考量加寬斷面，降低高度並考

量利用預鑄塊邊坡斜率加大(考量 1:2 為原則)。

(十)、關山鎮永豐排水部分用地取得或使用同意書，宜

提早協調。