

## 經濟部水利署第四河川局區排工程設計原則審查意見答覆表

工程名稱：安東二排支線改善(第二期)及橋樑改建工程併辦土石標售(工程標)

工程編號：103-B-38-04-2-002-00-0&103-B-38-04-2-002-00-4

送審日期：104 年 2 月 3 日

| 審查意見                                                                                              | 辦理情形或說明                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 103 年第 1 次在地諮詢小組會議意見及結論：                                                                          |                                                                                                                               |
| 1. 陳委員明信：因本案為延續性工程，無其他意見。                                                                         | 遵照辦理。                                                                                                                         |
| 2. 施委員月英：請說明本工程周圍是否有相關工程可一併減輕水患、改善之預期效益、民眾反應意見及後續經營管理方式。                                          | 遵照辦理，本案為延續性工程，預期可加高堤岸及增加通洪斷面，避免水患；以前已召開徵收及工程說明會，並納入民眾反應意見，作為規設考量；預計發包後召開施工前地方說明會，以作為後續經營管理之依據。                                |
| 3. 許委員少華：工程施作除拓寬外似增加道路寬度將影響原樹木生態空間，是否可增加綠美化與生態的空間。                                                | 遵照辦理，建請以維持既有農路寬為原則；已考量工區當地土地公廟位址附近，即3+200~292區段增置綠帶。                                                                          |
| 4. 吳委員君真：希望爾後能提供更詳盡的計劃書及相關資料，以利了解緣由。                                                              | 遵照辦理。                                                                                                                         |
| 5. 楊委員明德：排水水防道路常因重車行駛造成損壞，道路通行寬度請再考量。                                                             | 遵照辦理，考量堤後腹地、用地施工寬欲度等之限制，建請以維持既有農路寬為原則。                                                                                        |
| 6. 游委員進裕：<br>A. 三后一橋的橋長顯示渠道似有束縮，請於設計時加強注意。<br>B. 平常水量不大且為畜牧污水，如何因應水質問題，請考量。<br>C. 兩旁農田之堤後排水請納入考量。 | A. 遵照辦理。<br>B. 本排水改善工程採拓寬斷面及加強橫向排水，以提高防洪標準，同時可收集地表水稀釋水體。另上游畜牧廢水排放，建請彰化縣政府相關環保及主管機關持續稽查污水排放標準及輔導回收。<br>C. 遵照辦理，已設置橫向管涵以排除堤後餘水。 |

## 經濟部水利署第四河川局區排工程設計原則審查意見答覆表

工程名稱：安東二排支線改善(第二期)及橋樑改建工程併辦土石標售(工程標)

工程編號：103-B-38-04-2-002-00-0&103-B-38-04-2-002-00-4

送審日期：104 年 2 月 3 日

- |                                                           |       |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| 7. 臺灣彰化農田水利會：已提供渡槽設計圖給河川局，因渡槽為瓶頸段，已配合改為倒虹吸工經過安東二排，以免產生阻水。 | 遵照辦理。 |
|-----------------------------------------------------------|-------|