

變壓器、比壓器、比流器、避雷器、電容器、電感器檢測記錄表

檢測種類：變壓器

頁次：17/21

客 戶：經濟部水利署中區水資源局										
檢測地點：變電站			檢測日期：108/03/23				天氣：晴			
製 造 廠：士林電機			盤面名稱：TR				濕度：10 %			
型 式：油浸自冷式			一次電壓(流)：11.4KV				氣溫：25 °C			
製造編號：889195.889190.889196			二次電壓(流)：220V				油溫：34.0 °C			
測試儀器廠牌型式：高壓絕緣試驗器			製造日期：1999				容量：1φ200KVA			
系統耐壓之設備明細：							額定電壓：12 KV			
介質吸收特性檢測 [直流加壓] 20℃溫度校正係數 2.610										
檢 測 部 份		889195			889190			889196		
加 壓 部 份		P			P			P		
接 地 部 份		SE			SE			SE		
防 護 部 份										
μA 檢測電壓 洩漏電流 \ DC /KV		6	12	18	6	12	18	6	12	18
加 壓 時 間	10秒	2.34	4.6	6.96	2.16	4.31	6.41	2.01	3.99	6.09
	20秒									
	30秒	1.73	3.45	5.18	1.63	3.25	4.79	1.48	3.01	4.48
	40秒									
	50秒									
	一 分	1.15	2.31	3.46	1.07	2.14	3.21	1	2	3
	三 分									
	五 分									
	十 分	1.04	2.08	3.12	0.96	1.93	2.89	0.9	1.8	2.7
絕 緣 電 阻 計 算 值		5200.0 MΩ			5600.0 MΩ			6000.0 MΩ		
20℃絕緣校正值		15057.7 MΩ			16256.1 MΩ			17400.0 MΩ		
DC : KV → MΩ		MΩ			MΩ			MΩ		
30秒/60秒 吸收比		1.50			1.49			1.49		
1分/10分 吸收比		1.11			1.11			1.11		
評 判		G			G			G		
絕 緣 油 破 壞 電 壓		KV			絕緣油酸價値：			(mgKOH/ml)		
接地電阻值(Ω) (1)系統接地電阻： 1 (2)避雷器專用接地電阻： 1 (3)設備接地電阻：										
備 註	*耐壓試驗加壓DC 18KV，十分鐘無異狀。									
	12KV絕緣標準800MΩ以上合格									

註解

G：良好

D：劣化

I：待修檢查

B：異常

記錄員：

林錦賢

國英機電顧問股份有限公司
地址：台中市南屯區大墩七街27號
電話：22525331



主任技師

技電師機
曾榮茂

審核

C-1
林錦賢

直流耐壓、絕緣電阻檢測記錄表

檢測種類：電力電纜

頁次：18/21

客 戶：經濟部水利署中區水資源局		檢測日期：108/03/23		天氣：晴			
檢測地點：變電站		盤面名稱：VCB 2至 空調TR2		濕度：10 %			
製 造 廠：太平洋		製造日期：1999		氣溫：25 °C			
型 式：PEX1/C 30mm		額定電壓：25KV		油溫：°C			
製造編號：		額定電流：		容量：			
測試儀器廠牌型式：高壓絕緣試驗器							
系統耐壓之設備明細：							
介質吸收特性檢測 [直流加壓]							
檢 測 部 份		R		S			
加 壓 部 份		電纜接頭		電纜接頭			
接 地 部 份		遮蔽銅帶		遮蔽銅帶			
防 護 部 份							
μA 檢測電壓 洩漏電流 \ DC /KV		12.5	25	37.5	12.5	25	
		37.5	12.5	25	37.5	12.5	
		25	37.5	12.5	25	37.5	
加 壓 時 間	10秒	2.55	5.13	7.75	2.49	5.07	
	20秒						
	30秒	1.92	3.87	5.71	1.88	3.79	
	40秒						
	50秒						
	一 分	1.28	2.55	3.83	1.25	2.5	
	三 分						
	五 分						
十 分	1.15	2.3	3.44	1.13	2.25	3.38	
絕 緣 電 阻 計 算 值		9800.0 MΩ		10000.0 MΩ		11000.0 MΩ	
20 °C 絕緣校正		MΩ		MΩ		MΩ	
DC : KV → MΩ		MΩ		MΩ		MΩ	
30秒/60秒 吸收比		1.49		1.51		1.48	
1分/ 10分 吸收比		1.11		1.11		1.11	
評 判		G		G		G	
接 觸 電 阻 值 $\mu \Omega$		R相： $\mu \Omega$		S相： $\mu \Omega$		T相： $\mu \Omega$	
接地電阻值(Ω) (1)系統接地電阻： 1 (2)避雷器專用接地電阻： 1 (3)其它接地電阻：							
備 註	*耐壓試驗加壓DC 37.5KV，十分鐘無異狀。 25KV絕緣標準1000MΩ以上合格						

註解
G：良好
D：劣化
I：待修檢查
B：異常

記錄員

林錦賢

國英機電顧問股份有限公司
地址：台中市南屯區外正街27號
電話：22525331



主任技師

技師 曾榮茂

審核

林錦賢

直流耐壓、絕緣電阻檢測記錄表

檢測種類：電力電纜

頁次：19/21

客 戶：經濟部水利署中區水資源局

檢測地點：變電站

製 造 廠：太平洋

型 式：PE×1/C 30mm

製造編號：

測試儀器廠牌型式：高壓絕緣試驗器

系統耐壓之設備明細：

檢測日期：108/03/23

盤面名稱：VCB1 至 TR1

製造日期：1999

額定電壓：25KV

額定電流：

天氣：晴

濕度：10 %

氣溫：25 °C

油溫： °C

容量：

介質吸收特性檢測 [直流加壓]

檢 測 部 份		R			S			T		
加 壓 部 份		電纜接頭			電纜接頭			電纜接頭		
接 地 部 份		遮蔽銅帶			遮蔽銅帶			遮蔽銅帶		
防 護 部 份										
μA 檢測電壓 洩漏電流 \ DC /KV		12.5	25	37.5	12.5	25	37.5	12.5	25	37.5
加 壓 時 間	10秒	1.49	3.01	4.57	1.48	2.97	4.48	1.47	2.95	4.47
	20秒									
	30秒	1.13	2.26	3.36	1.12	2.26	3.3	1.12	2.26	3.38
	40秒									
	50秒									
	一 分	0.76	1.52	2.27	0.74	1.49	2.23	0.74	1.49	2.23
	三 分									
	五 分									
	十 分	0.68	1.36	2.05	0.67	1.34	2.01	0.67	1.34	2.01
絕 緣 電 阻 計 算 值		16500.0 M Ω			16800.0 M Ω			16800.0 M Ω		
20 °C 絕緣校正		M Ω			M Ω			M Ω		
DC : KV $\rightarrow$ M Ω		M Ω			M Ω			M Ω		
30秒/60秒 吸收比		1.48			1.48			1.52		
1分/10分 吸收比		1.11			1.11			1.11		
評 判		G			G			G		
接 觸 電 阻 值 $\mu \Omega$		R相： $\mu \Omega$			S相： $\mu \Omega$			T相： $\mu \Omega$		

接地電阻值(Ω) (1)系統接地電阻： 1 (2)避雷器專用接地電阻： 1 (3)其它接地電阻：

*耐壓試驗加壓DC 37.5KV，十分鐘無異狀。

備
註

註
解

G：良好

D：劣化

I：待修檢查

B：異常

記
錄
員

林
錦
賢

國英機電顧問股份有限公司

地址：台中市南屯區南屯路一段225號31

電話：22525331



主任技師

技師
曾榮茂

審核

林
錦
賢

直流耐壓、絕緣電阻檢測記錄表

檢測種類：電力電纜

頁次：20/21

客 戶：經濟部水利署中區水資源局	檢測日期：108/03/23	天氣：晴
檢測地點：變電站	盤面名稱：VCB3至 欄河堰TR20	濕度：10 %
製 造 廠：太平洋	OKVA	氣溫：25 °C
型 式：PE×1/C 38mm	製造日期：1999	油溫： °C
製造編號：	額定電壓：15KV	容量：
測試儀器廠牌型式： 高壓絕緣試驗器	額定電流：	
系統耐壓之設備明細：		

介質吸收特性檢測 [直流加壓]

檢 測 部 份		R			S			T		
加 壓 部 份		電纜接頭			電纜接頭			電纜接頭		
接 地 部 份		遮蔽銅帶			遮蔽銅帶			遮蔽銅帶		
防 護 部 份										
μA 檢測電壓 洩漏電流\ DC /KV		7.5	15	22.5	7.5	15	22.5	7.5	15	22.5
加 壓 時 間	1 0 秒	1.24	2.52	3.8	1.16	2.33	3.47	1	2.01	3.04
	2 0 秒									
	3 0 秒	0.93	1.89	2.81	0.87	1.75	2.63	0.76	1.5	2.27
	4 0 秒									
	5 0 秒									
	一 分	0.63	1.25	1.88	0.58	1.15	1.73	0.51	1.01	1.52
	三 分									
	五 分									
	十 分	0.56	1.13	1.69	0.52	1.04	1.56	0.46	0.91	1.37
絕 緣 電 阻 計 算 值		12000.0 MΩ			13000.0 MΩ			14800.0 MΩ		
2 0℃絕緣校正值		MΩ			MΩ			MΩ		
DC : KV → MΩ		MΩ			MΩ			MΩ		
30秒／60秒 吸收比		1.49			1.52			1.49		
1分／ 10分 吸收比		1.11			1.11			1.11		
評 判		G			G			G		
接 觸 電 阻 值 $\mu\Omega$		R相： $\mu\Omega$			S相： $\mu\Omega$			T相： $\mu\Omega$		
接地電阻值(Ω)(1)系統接地電阻： 1 (2)避雷器專用接地電阻： 1 (3)其它接地電阻：										

備 註
*耐壓試驗加壓DC 22.5KV，十分鐘無異狀。
15KV絕緣標準800M Ω 以上合格

註解

G：良好

D：劣化

I：待修檢查

B：異常

記錄員：

林錦賢

國英機電顧問股份有限公司
地址：台中市南屯區大正街27號
電話：22525331



主任技師

技師 曾榮茂

審核

林錦賢¹

變壓器、比壓器、比流器、避雷器、電容器、電感器檢測記錄表

檢測種類：比壓器PT

頁次：2/23

客 戶：經濟部水利署中區水資源局		檢測日期：108/06/22		天氣：多雲偶	
檢測地點：變電站		盤面名稱：PT		濕度： 50 %	
製 造 廠：士林電機		一次電壓(流)：24/12KV		氣溫： 30 ℃	
型 式：油浸自冷式		二次電壓(流)：120V		油溫： ℃	
製造編號：176986		製造日期：2018		容量：3 ϕ 5KVA	
測試儀器廠牌型式： 高壓絕緣試驗器		油量：48 (L)		額定電壓：24 KV	
系統耐壓之設備明細：					
介質吸收特性檢測 [直流加壓]					
檢 測 部 份	176986				
加 壓 部 份	P				
接 地 部 份	SE				
防 護 部 份					
μA 檢測電壓 洩漏電流\ DC /KV	12	24	36		
加 壓 時 間	1 0 秒	1	2.01	3.01	
	2 0 秒				
	3 0 秒	0.76	1.5	2.24	
	4 0 秒				
	5 0 秒				
	一 分	0.5	1	1.5	
	三 分				
	五 分				
	十 分	0.45	0.9	1.35	
絕 緣 電 阻 計 算 值	24000.0 M Ω			M Ω	M Ω
2 0 ℃ 絕緣校正値	M Ω			M Ω	M Ω
DC : KV $\rightarrow$ M Ω	M Ω			M Ω	M Ω
30秒/60秒 吸收比	1.49				
1分/ 10分 吸收比	1.11				
評 判	G				
絕 緣 油 破 壞 電 壓	KV		絕緣油酸價値： (mgKOH/ml)		
接地電阻值(Ω) (1)系統接地電阻： 1 (2)避雷器專用接地電阻： 1 (3)設備接地電阻：					
備 註	*耐壓試驗加壓DC 36KV，十分鐘無異狀。 24KV絕緣標準1000M Ω 以上合格				

註解

G：良好

D：劣化

I：待修檢查

B：異常

記錄員

林錦賢

國英機電顧問股份有限公司

地址：台中市南屯區大正街27號
電話：22525331

主任技師

技電師機
曾榮茂

審核

林錦賢

變壓器、比壓器、比流器、避雷器、電容器、電感器檢測記錄表

檢測種類：避雷器LA

頁次：3/23

客 戶：經濟部水利署中區水資源局										
檢測地點：變電站				檢測日期：108/06/22				天氣：多雲偶		
製 造 廠：士林電機				盤面名稱：LA				濕度： 50 %		
型 式：LV-G				一次電壓(流)：9KV				氣溫： 30 ℃		
製造編號：952994.952987.953005				二次電壓(流)：				油溫： ℃		
測試儀器廠牌型式： 高壓絕緣試驗器				製造日期：90.4				容量：		
系統耐壓之設備明細：								額定電壓：9 KV		
介質吸收特性檢測 [直流加壓]										
檢 測 部 份		R952994			S952987			T953005		
加 壓 部 份		L			L			L		
接 地 部 份		E			E			E		
防 護 部 份										
μA 檢測電壓 洩漏電流 \ DC /KV		6	9	12	6	9	12	6	9	12
加 壓 時 間	10秒	2.51	3.78	4.94	1.22	1.84	2.46	1.24	1.88	2.46
	20秒									
	30秒	1.86	2.83	3.71	0.92	1.38	1.86	0.94	1.42	1.88
	40秒									
	50秒									
	一 分	1.25	1.88	2.5	0.61	0.92	1.22	0.62	0.93	1.24
	三 分									
	五 分									
	十 分	1.13	1.69	2.25	0.55	0.83	1.1	0.56	0.84	1.12
絕 緣 電 阻 計算值		4800.0 M Ω			9800.0 M Ω			9650.0 M Ω		
20℃絕緣校正值		M Ω			M Ω			M Ω		
DC : KV $\rightarrow$ M Ω		M Ω			M Ω			M Ω		
30秒/60秒 吸收比		1.48			1.52			1.52		
1分/ 10分 吸收比		1.11			1.11			1.11		
評 判		G			G			G		
絕 緣 油 破 壞電壓		KV			絕緣油酸價値：			(mgKOH/ml)		
接地電阻值(Ω) (1)系統接地電阻： 1 (2)避雷器專用接地電阻： 1 (3)設備接地電阻：										
備 註	*耐壓試驗加壓DC 12KV，十分鐘無異狀。 12KV標準800M Ω 以上合格									

註解

G：良好

D：劣化

I：待修檢查

B：異常

記錄員

林錦賢

國英機電顧問股份有限公司
地址：台中市南區大正街27號
電話：22525331



主任技師

技師 曾榮茂

審核

林錦賢

斷路器檢測記錄表

檢測種類: MGC B

頁次: 4/23

客 戶: 經濟部水利署中區水資源局
 檢測地點: 變電站
 製造廠: ALSTHOM
 型 式: FP2425P
 製造編號: 39557003
 測試儀器廠牌型式: 高壓絕緣試驗器

檢測日期: 108/06/22
 盤面名稱: GCB
 額定電壓: 24KV
 額定電流: 1250 A
 製造日期: 1999

天氣: 多雲偶雨
 濕度: 50 %
 氣溫: 30 °C
 油溫: °C
 遮斷容量: 350MVA

介質吸收特性檢測 (直流加壓)	檢 測 部 份	加壓 (KV)	洩 漏 電 流 (μA)					絕緣電阻	20°C 絕緣校正	DC2KV 絕緣值	評 判	備 註
			10秒	30秒	一分	五分	十分					
			10秒	30秒	一分	五分	十分					
開 關 開 路 O F F 開 關 開 路	(R相上段) 套管1	24	8.1	5.95	4	3.81	3.62	6000.0			G	
		36	12.03	8.95	6	5.98	5.97	MΩ	MΩ	MΩ	G	
	(R相下段) 套管2	24	7.76	5.75	3.87	3.72	3.56	6200.0			G	
		36	11.53	8.77	5.81	5.53	5.25	MΩ	MΩ	MΩ	G	
	(S相上段) 套管3	24	5.98	4.48	3	2.97	2.94	8000.0			G	
		36	8.88	6.66	4.5	4.49	4.48	MΩ	MΩ	MΩ	G	
	(S相下段) 套管4	24	5.57	4.27	2.82	2.8	2.78	8500.0			G	
		36	8.53	6.43	4.24	4.21	4.19	MΩ	MΩ	MΩ	G	
	(T相上段) 套管5	24	7.37	5.55	3.69	3.64	3.58	6500.0			G	
		36	11.17	8.26	5.54	5.47	5.4	MΩ	MΩ	MΩ	G	
	(T相下段) 套管6	24	7.66	5.83	3.87	3.78	3.7	6200.0			G	
		36	11.51	8.79	5.81	5.73	5.66	MΩ	MΩ	MΩ	G	
開 關 開 路	R相 (A相)(ON)	24	8.43	6.33	4.21	4.12	4.03	5700.0			G	
		36	12.6	9.51	6.32	6.2	6.08	MΩ	MΩ	MΩ	G	
	S相 (B相)(ON)	24	7.9	5.86	3.93	3.86	3.79	6100.0			G	
		36	11.76	8.82	5.9	5.75	5.61	MΩ	MΩ	MΩ	G	
	T相 (C相)(ON)	24	7.67	5.84	3.87	3.81	3.75	6200.0			G	
		36	11.5	8.61	5.81	5.62	5.43	MΩ	MΩ	MΩ	G	

介質電力因數檢測（直流加壓）	檢 測 部 份		檢測電壓 (KV)	AC : KV 等值讀數						電力因數		評判	備註
				電 流 值			損 失 值			計算值	20℃ 換算值		
				讀數	倍數	mVA/mA	讀數	倍數	mW/W				
	開關開路	(R相上段) 套管1											
	(R相下段) 套管2												
	(S相上段) 套管3												
	(S相下段) 套管4												
O	(T相上段) 套管5												
F	(T相下段) 套管6												
	開關開路												
	R相 (A相)(ON)											T	
	S相 (B相)(ON)											L	
	T相 (C相)(ON)											I	

接 動 作 特 性 檢 測	檢 測 部 份	接觸電阻 (μΩ)	評 判	跳脫時間 (ms)			閉合時間 (ms)			評 判	備 註
				一次	二次	平均	一次	二次	平均		
接 動 作 特 性 檢 測	R相 (A相)	140	G								
	S相 (B相)	137	G								
	T相 (C相)	138	G								

接地電阻值(Ω) (1)系統接地電阻: 1 (2)避雷器專用接地電阻: 1 (3)其它接地電阻:

備 註 *耐壓試驗加壓DC 36KV, 十分鐘無異狀。
 24KV標準1000MΩ 以上合格。接觸電阻標準400 μΩ 以下合格

國英機電股份有限公司
 地址: 台中市南屯區
 電話: 22525331

主任技師

技師 曾榮茂

審核

林錦賢

註解
 G : 良好
 D : 劣化
 I : 待修檢查
 B : 異常

記錄員:

林錦賢

變壓器、比壓器、比流器、避雷器、電容器、電感器檢測記錄表

檢測種類：比流器

頁次：5/23

客 戶：經濟部水利署中區水資源局										
檢測地點：南投縣集集鎮林尾里攔河路2號					檢測日期：108/06/22		天氣：多雲偶			
製造廠：士林電機					盤面名稱：MGCB		濕度：50 %			
型 式：CH-2QV					一次電壓(流)：120A, 60A		氣溫：30 °C			
製造編號：996541, 996542, 996543					二次電壓(流)：5A		油溫：°C			
測試儀器廠牌型式：高壓絕緣診斷器					製造日期：2010		容量：			
系統耐壓之設備明細：							額定電壓：24 KV			
介質吸收特性檢測 [直流加壓]										
檢 測 部 份		996541			996542			996543		
加 壓 部 份		L			L			L		
接 地 部 份		E			E			E		
防 護 部 份										
μA 檢測電壓 洩漏電流 \ DC / KV		12	24	36	12	24	36	12	24	36
加 壓 時 間	10秒	1.48	2.96	4.54	1.33	2.7	3.94	1.11	2.22	3.37
	20秒									
	30秒	1.14	2.23	3.4	1	2.02	3.03	0.84	1.69	2.54
	40秒									
	50秒									
	一 分	0.75	1.5	2.25	0.67	1.33	2	0.56	1.12	1.67
	三 分									
	五 分									
	十 分	0.68	1.35	2.03	0.6	1.2	1.8	0.5	1	1.51
絕 緣 電 阻 計 算 值		16000.0 M Ω			18000.0 M Ω			21500.0 M Ω		
20 °C 絕緣校正		M Ω			M Ω			M Ω		
DC : 2.00 KV $\rightarrow$ M Ω		M Ω			M Ω			M Ω		
30秒/60秒 吸收比		1.51			1.52			1.52		
1分/10分 吸收比		1.11			1.11			1.11		
評 判		G			G			G		
絕 緣 油 破 壞 電 壓		KV			絕緣油酸價値：			(mgKOH/ml)		
接地電阻值(Ω) (1)系統接地電阻：1 (2)避雷器專用接地電阻：1 (3)設備接地電阻：										
備 註	*耐壓試驗加壓DC 36KV，十分鐘無異狀。									
	絕緣標準24KV1000M Ω 以上合格									

註解

G：良好

D：劣化

I：待修檢查

B：異常

記錄員：

林錦賢

國英機電顧問股份有限公司
地址：台中市南屯區大正街27號
電話：22525331

主任技師

技師 曾榮茂

審核

林錦賢

斷路器檢測記錄表

檢測種類: V.C.B 真空斷路器

頁次: 6/23

客 戶: 經濟部水利署中區水資源局
 檢測地點: 變電站
 製造廠: AEG
 型 式: VAA4012/24-2
 製造編號: SW13341961007
 測試儀器廠牌型式: 高壓絕緣試驗器

檢測日期: 108/06/22
 盤面名稱: VCB1盤
 額定電壓: 24KV
 額定電流: 1250 A
 製造日期: 1999

天氣: 多雲偶雨
 濕度: 50 %
 氣溫: 30 °C
 油溫: °C
 遮斷容量: 250MVA

介質吸收特性檢測 (直流加壓)	檢 測 部 份	加壓 (KV)	洩 漏 電 流 (μA)					絕緣電阻	20°C絕緣校正	DC2KV絕緣值	評 判	備 註
			10秒	30秒	一分	五分	十分					
			10秒	30秒	一分	五分	十分					
開 關 開 路 O F F 開 關 開 路	(R相上段) 套管1	24	9.55	7.12	4.8	4.68	4.56	5000.0			G	
		36	14.46	10.89	7.2	7.16	7.12	MΩ	MΩ	MΩ	G	
	(R相下段) 套管2	24	9.55	7.12	4.8	4.75	4.69	5000.0			G	
		36	14.35	10.93	7.2	7.02	6.84	MΩ	MΩ	MΩ	G	
	(S相上段) 套管3	24	9.27	6.93	4.62	4.46	4.31	5200.0			G	
		36	13.89	10.35	6.92	6.67	6.42	MΩ	MΩ	MΩ	G	
	(S相下段) 套管4	24	9.58	7.1	4.8	4.59	4.38	5000.0			G	
		36	14.49	10.84	7.2	7.18	7.15	MΩ	MΩ	MΩ	G	
	(T相上段) 套管5	24	10.8	8.04	5.33	5.27	5.2	4500.0			G	
		36	15.97	12.09	8	7.97	7.93	MΩ	MΩ	MΩ	G	
	(T相下段) 套管6	24	9.9	7.5	5	5	4.99	4800.0			G	
		36	14.89	11.28	7.5	7.2	6.9	MΩ	MΩ	MΩ	G	
	R相 (A相)(ON)	24	9.13	6.92	4.62	4.49	4.36	5200.0			G	
		36	13.64	10.53	6.92	6.65	6.37	MΩ	MΩ	MΩ	G	
	S相 (B相)(ON)	24	9.05	6.93	4.57	4.44	4.31	5250.0			G	
		36	13.53	10.25	6.86	6.62	6.38	MΩ	MΩ	MΩ	G	
	T相 (C相)(ON)	24	9.23	6.95	4.62	4.55	4.48	5200.0			G	
		36	13.99	10.35	6.92	6.77	6.61	MΩ	MΩ	MΩ	G	

介質電力因數檢測（直流加壓）	檢 測 部 份		檢測電壓 (KV)	AC : KV 等值讀數						電力因數		評判	備註
				電 流 值			損 失 值			計算值	20℃ 換算值		
				讀數	倍數	mVA/mA	讀數	倍數	mW/W				
	開關開路	(R相上段) 套管1											
	(R相下段) 套管2												
	(S相上段) 套管3												
	(S相下段) 套管4												
OFF	(T相上段) 套管5												
	(T相下段) 套管6												
開關閉路	R相 (A相)(ON)											T	
	S相 (B相)(ON)											L	
	T相 (C相)(ON)											I	

接動作特性阻性檢測	檢 測 部 份	接觸電阻 (μΩ)	評 判	跳脫時間 (ms)			閉合時間 (ms)			評 判	備 註
				一次	二次	平均	一次	二次	平均		
	R相 (A相)	139	G								
	S相 (B相)	140	G								
	T相 (C相)	140	G								

接地電阻值(Ω) (1)系統接地電阻: 1 (2)避雷器專用接地電阻: 1 (3)其它接地電阻:

備 註 *耐壓試驗加壓DC 36KV, 十分鐘無異狀。
 1. 絕緣標準24KV1000MΩ以上合格。2. 接觸電阻標準400μΩ以下合格

國英機電顧問股份有限公司
 地址: 台中市南屯區正街27號
 電話: 22525331

主任技師

技師 曾榮茂

審核

林 錦 賢

註解
 G : 良好
 D : 劣化
 I : 待修檢查
 B : 異常

記錄員:

林 錦 賢

變壓器、比壓器、比流器、避雷器、電容器、電感器檢測記錄表

檢測種類：比流器

頁次：7/23

客 戶：經濟部水利署中區水資源局										
檢測地點：變電站				檢測日期：108/06/22			天氣：多雲偶			
製造廠：士林電機				盤面名稱：VCB1			濕度：50 %			
型 式：CH-2QV				一次電壓(流)：40.20A			氣溫：30 °C			
製造編號：9324453.9324444.9324450				二次電壓(流)：5A			油溫：°C			
測試儀器廠牌型式：高壓絕緣試驗器				製造日期：92.7			容量：40VA			
系統耐壓之設備明細：							額定電壓：24 KV			
介質吸收特性檢測 [直流加壓]										
檢 測 部 份		9324453			9324444			9324450		
加 壓 部 份		L			L			L		
接 地 部 份		E			E			E		
防 護 部 份										
μA 檢測電壓 洩漏電流 \ DC /KV		12	24	36	12	24	36	12	24	36
加 壓 時 間	10秒	1.42	2.86	4.27	1.38	2.8	4.19	1.53	3.12	4.59
	20秒									
	30秒	1.09	2.17	3.25	1.05	2.07	3.15	1.16	2.33	3.46
	40秒									
	50秒									
	一 分	0.71	1.43	2.14	0.7	1.4	2.09	0.77	1.54	2.31
	三 分									
	五 分									
	十 分	0.64	1.29	1.93	0.63	1.26	1.88	0.69	1.38	2.08
絕 緣 電 阻 計 算 值		16800.0 M Ω			17200.0 M Ω			15600.0 M Ω		
20 °C 絕緣校正值		M Ω			M Ω			M Ω		
DC : KV $\rightarrow$ M Ω		M Ω			M Ω			M Ω		
30秒/60秒 吸收比		1.52			1.51			1.50		
1分/10分 吸收比		1.11			1.11			1.11		
評 判		G			G			G		
絕 緣 油 破 壞 電 壓		KV			絕緣油酸價値：			(mgKOH/ml)		
接地電阻值(Ω) (1)系統接地電阻： 1 (2)避雷器專用接地電阻： 1 (3)設備接地電阻：										
備 註	*耐壓試驗加壓DC 36KV，十分鐘無異狀。 絕緣標準24KV1000M Ω 以上合格									

註解

G：良好

D：劣化

I：待修檢查

B：異常

記錄員：

林錦賢

國英機電顧問股份有限公司
地址：台南市南區大正路27號
電話：22523333 傳真：22520755

主任技師

技師機
曾榮茂

審核

技師機
曾榮茂

林錦賢

方向性過電流電驛檢測記錄表 — [67、67N、32R]

頁次：8/23

客 戶：經濟部水利署中區水資源局		檢測日期：108/06/22		天氣：多雲偶雨				
檢測地點：變電站		盤面名稱：CO		濕度：50 %				
裝設廠商：SEG		電驛名稱：3CO+LCO		氣溫：30 °C				
測試儀器廠牌型式：電驛測試器								
1. 比流器(比壓器)概況								
型 式	製 造 廠 家	製 造 編 號	比 值	備 註				
比流器 CH-2QV	士林電機		30.15/5A					
比壓器 油浸自冷式	士林電機		24.12/120V					
2. 電驛概況								
相 別	電 驛 型 式	製 造 廠 家	備 註					
R S T	K2G-A-F	OMRON	30-15/5A					
N	K2G-A-F	OMRON	30-15/5A					
3. 電驛檢測 (1)時間過電流試驗附電驛特性曲線以便核對 [] 有附 [v] 未附								
相 別	電流設定 分接頭	時間設定 S.L.K	始 動 電 流	動作時間特性(秒)		電驛編號	評判	
				200%	300%			500%
R	6.000 A	0.100	6.001 A	0.898	0.449	0.276		G
S	6.000 A	0.100	5.990 A	0.839	0.486	0.230		G
T	6.000 A	0.100	5.986 A	0.830	0.473	0.266		G
N	0.500 A	0.100	0.497 A	0.820	0.422	0.227		G
動作時間特性 [] 正常反時(NI) [] 非常反時(VI) [] 極反時(EI) [] 定時(DT)								
(2)方向性元件								
相 別	電流A()-() 0.00 + 0.00	電壓V()-() 0.00 + 0.00	開 合 區 間		CREEPING	絕緣(MΩ)		評判
R	0.00	0.00	° — ° — ° — °					
S	0.00 ±		° — ° — ° — °					
T	0.00	0.00	° — ° — ° — °					
N	0.00	0.00	° — ° — ° — °					
(3)接線試驗：負載電流： A [] 送電中 [] 受電中								
相 別	電流A()-() 0.00 + 0.00	相 角	電壓V()-() 0 + 0	方向性接點		備 註	評判	
R		°		[] 閉合 [] 開啟				
S		°		[] 閉合 [] 開啟				
T		°		[] 閉合 [] 開啟				
N		°		[] 閉合 [] 開啟		正 常 時		
				[] 閉合 [] 開啟		比流器R相接地，比壓器R相開路		
(4)跳脫試驗及直流電源檢測								
相 別	直流電源 (Volt)	跳 脫 試 驗 動作補助電驛及斷路器號碼		指 示 器 電流標置(A) 指 示		警 報	絕 緣 (MΩ)	備 註
R	V			是		有	100	良好
S	V			是		有	100	良好
T	V			是		有	100	良好
N	V			是		有	100	良好
備 註	始動電流誤差正負5% 動作特性誤差正負10%							

註解

G：良好

D：劣化

I：待修檢查

B：異常

記錄員

林錦賢

國英機電顧問股份有限公司

地址：台中市南屯區大正路225號
電話：22525331

主任技師

技師 曾榮茂

審核

林錦賢

斷路器檢測記錄表

檢測種類: V.C.B 真空斷路器

頁次: 9/23

客 戶: 經濟部水利署中區水資源局	檢測日期: 108/06/22	天氣: 多雲偶雨
檢測地點: 變電站	盤面名稱: VCB2	濕度: 50 %
製造廠: AEG	額定電壓: 24KV	氣溫: 30 °C
型 式: VAA4012/24-2	額定電流: 1250 A	油溫: °C
製造編號: SW13341961009	製造日期: 1999	遮斷容量: 250MVA
測試儀器廠牌型式: 高壓絕緣試驗器		

介質吸收特性檢測（直流加壓）	檢 測 部 份	加壓 (KV)	洩 漏 電 流 (μA)					絕緣 電阻	20℃絕 緣校正	DC2KV 絕緣值	評 判	備 註	
			10秒	30秒	一分	五分	十分						
開 關 開 路 O F F 開 關 閉 路	(R相上段) 套管1	24	6.43	4.74	3.2	3.11	3.02	7500.0			G		
		36	9.63	7.27	4.8	4.59	4.37	MΩ	MΩ	MΩ			
	(R相下段) 套管2	24	6.34	4.85	3.2	3.13	3.07	7500.0			G		
		36	9.53	7.23	4.8	4.77	4.74	MΩ	MΩ	MΩ			
	(S相上段) 套管3	24	7.44	5.67	3.76	3.65	3.53	6380.0			G		
		36	11.18	8.55	5.64	5.59	5.53	MΩ	MΩ	MΩ			
	(S相下段) 套管4	24	7.63	5.64	3.81	3.7	3.6	6300.0			G		
		36	11.35	8.45	5.71	5.45	5.19	MΩ	MΩ	MΩ			
	(T相上段) 套管5	24	7.15	5.24	3.53	3.47	3.42	6800.0			G		
		36	10.56	7.88	5.29	5.1	4.9	MΩ	MΩ	MΩ			
	(T相下段) 套管6	24	6.37	4.79	3.2	3.11	3.02	7500.0			G		
		36	9.63	7.15	4.8	4.59	4.37	MΩ	MΩ	MΩ			
	開 關 閉 路	R相 (A相)(ON)	24	7.1	5.29	3.53	3.37	3.2	6800.0			G	
			36	10.43	7.84	5.29	5.15	5.01	MΩ	MΩ	MΩ		
		S相 (B相)(ON)	24	7.04	5.3	3.53	3.39	3.25	6800.0			G	
			36	10.72	8	5.29	5.12	4.94	MΩ	MΩ	MΩ		
		T相 (C相)(ON)	24	8.54	6.44	4.29	4.11	3.94	6000.0			G	
			36	13.01	9.71	6.43	6.21	6	MΩ	MΩ	MΩ		

介質電力因數檢測（直流加壓）	檢 測 部 份		檢測電壓 (KV)	AC : KV 等值讀數						電力因數		評判	備註
				電 流 值			損 失 值			計算值	20℃ 換算值		
	讀數	倍數		mVA/mA	讀數	倍數	mW/W						
	開 關 開 路 O F F 開 關 閉 路	(R相上段) 套管1											
(R相下段) 套管2													
(S相上段) 套管3													
(S相下段) 套管4													
(T相上段) 套管5													
(T相下段) 套管6													
R相 (A相)(ON)												T	
S相 (B相)(ON)												L	
T相 (C相)(ON)												I	

接動作特性 接觸電阻檢	檢 測 部 份	接觸電阻 ($\mu\Omega$)	評 判	跳脫時間 (ms)			閉合時間 (ms)			評 判	備 註
				一次	二次	平均	一次	二次	平均		
	R相 (A相)	142	G								
	S相 (B相)	142	G								
	T相 (C相)	146	G								

接地電阻值(Ω) (1)系統接地電阻: 1 (2)避雷器專用接地電阻: 1 (3)其它接地電阻:

備註 *耐壓試驗加壓DC 36KV, 十分鐘無異狀。

國英機電股份有限公司
地址: 台中市南屯區正統路20755
電話: 22525331

主任技師

技師 曾榮茂

審核

林錦賢

註解
G: 良好
D: 劣化
I: 待修檢查
B: 異常

記錄員:

林錦賢

變壓器、比壓器、比流器、避雷器、電容器、電感器檢測記錄表

檢測種類：比流器

頁次：10/23

客 戶：經濟部水利署中區水資源局										
檢測地點：變電站				檢測日期：108/06/22				天氣：多雲偶		
製 造 廠：士林電機				盤面名稱：VCB2				濕度： 50 %		
型 式：CH-2QV				一次電壓(流)：60.30A				氣溫： 30 ℃		
製造編號：96374.96375.96376				二次電壓(流)：5A				油溫： ℃		
測試儀器廠牌型式： 高壓絕緣試驗器				製造日期：2007				容量：40VA		
系統耐壓之設備明細：				額定電壓：24 KV						
介質吸收特性檢測 [直流加壓]										
檢 測 部 份		96374			96375			96376		
加 壓 部 份		L			L			L		
接 地 部 份		E			E			E		
防 護 部 份										
μA 檢測電壓 洩漏電流 \ DC /KV		12	24	36	12	24	36	12	24	36
加 壓 時 間	10秒	1.34	2.66	4.04	1.04	2.08	3.16	1.14	2.29	3.42
	20秒									
	30秒	0.99	2.01	2.96	0.79	1.55	2.34	0.85	1.74	2.56
	40秒									
	50秒									
	一 分	0.67	1.33	2	0.52	1.04	1.57	0.57	1.14	1.71
	三 分									
	五 分									
	十 分	0.6	1.2	1.8	0.47	0.94	1.41	0.51	1.03	1.54
絕 緣 電 阻 計算值		20000.0 M Ω			23000.0 M Ω			21000.0 M Ω		
20℃絕緣校正值		M Ω			M Ω			M Ω		
DC : KV $\rightarrow$ M Ω		M Ω			M Ω			M Ω		
30秒/60秒 吸收比		1.48			1.49			1.50		
1分/ 10分 吸收比		1.11			1.11			1.11		
評 判		G			G			G		
絕 緣 油 破 壞電壓		KV			絕緣油酸價値：			(mgKOH/ml)		
接地電阻值(Ω) (1)系統接地電阻： 1 (2)避雷器專用接地電阻： 1 (3)設備接地電阻：										
備 註	*耐壓試驗加壓DC 36KV，十分鐘無異狀。									

註解

G：良好

D：劣化

I：待修檢查

B：異常

記錄員：

林錦賢

國英機電顧問股份有限公司
地址：台中市南屯區大平街27號
電話：22525331



主任技師

技師機
曾榮茂

審核

林錦賢

方向性過電流電驛檢測記錄表 — [67、67N、32R]

頁次：11/23

客 戶：經濟部水利署中區水資源局		檢測日期：108/06/22		天氣：多雲偶雨					
檢測地點：變電站		盤面名稱：CO		濕度：50 %					
裝設廠商：OMRON		電驛名稱：3CO+LC0		氣溫：30 °C					
測試儀器廠牌型式：電驛測試器									
1. 比流器(比壓器)概況									
型 式	製 造 廠 家	製 造 編 號	比 值	備 註					
比流器 AB24	士林電機		30-15/5A						
比壓器 油浸自冷式	士林電機		24-12/120V						
2. 電驛概況									
相 別	電 驛 型 式	製 造 廠 家	備 註						
R S T	K2G-A-F	OMRON	30-15/5A						
N	K2G-A-F	OMRON	30-15/5A						
3. 電驛檢測 (1)時間過電流試驗附電驛特性曲線以便核對 [] 有附 [☒] 未附									
相 別	電流設定 分接頭	時間設定 S.L.K	始 動 電 流	動作時間特性(秒)		電驛編號	評判		
				200%	300%			500%	%
R	7.000 A	0.100	7.000 A	0.741	0.423	0.231		89938025	G
S	7.000 A	0.100	7.000 A	0.754	0.424	0.243		89938025	G
T	7.000 A	0.100	6.998 A	0.758	0.435	0.235		89938025	G
N	0.500 A	0.100	0.498 A	0.698	0.404	0.205		89938025	G
動作時間特性 [] 正常反時(NI) [] 非常反時(VI) [] 極反時(EI) [] 定時(DT)									
(2)方向性元件									
相 別	電流A()-()	電壓V()-()	開 合 區 間		CREeping	絕緣(MΩ)			
R	0.00	0.00	° — ° — ° — °						
S	0.00	0.00	° — ° — ° — °						
T	0.00	0.00	° — ° — ° — °						
N	0.00	0.00	° — ° — ° — °						
(3)接線試驗：負載電流： A [] 送電中 [] 受電中									
相 別	電流A()-()	相 角	電壓V()-()	方向性接點		備 註	評判		
R		°		[] 閉合 [] 開啟					
S		°		[] 閉合 [] 開啟					
T		°		[] 閉合 [] 開啟					
N		°		[] 閉合 [] 開啟		正 常 時			
						比流器R相接地，比壓器R相開路			
(4)跳脫試驗及直流電源檢測									
相 別	直流電源 (Volt)	跳 脫 試 驗 動作補助電驛及斷路器號碼		指 示 器 電流標置(A) 指 示		警 報	絕 緣 (MΩ)	備 註	
R	V			是		有	100	良好	
S	V			是		有	100	良好	
T	V			是		有	100	良好	
N	V			是		有	100	良好	
備 註									

註解

G：良好

D：劣化

I：待修檢查

B：異常

記錄員：

林錦賢

國英機電
地址：台中市南屯區大正街200號
電話：22525331



主任技師

技師 曾榮茂

審核

林錦賢²

斷路器檢測記錄表

檢測種類: V.C.B 真空斷路器

頁次: 12/23

客 戶: 經濟部水利署中區水資源局
 檢測地點: 變電站
 製造廠: AEG
 型 式: VAA4012/24-2
 製造編號: SW13341961015
 測試儀器廠牌型式: 高壓絕緣試驗器

檢測日期: 108/06/22
 盤面名稱: VCB3
 額定電壓: 24KV
 額定電流: 1250 A
 製造日期: 1999

天氣: 多雲偶雨
 濕度: 50 %
 氣溫: 30 °C
 油溫: °C
 遮斷容量: 250MVA

介質吸收特性檢測（直流加壓）	檢 測 部 份		加壓 (KV)	洩 漏 電 流 (μA)					絕緣 電阻	20℃絕 緣校正	DC2KV 絕緣值	評 判	備 註
				10秒	30秒	一分	五分	十分					
	開 關 開 路 O F F 開 關 閉 路	(R相上段) 套管1	24	7.31	5.53	3.69	3.64	3.59	6500.0			G	
36			11.2	8.29	5.54	5.32	5.1	MΩ	MΩ	MΩ			
(R相下段) 套管2		24	8.05	6.07	4	3.84	3.67	6000.0			G		
		36	11.93	9.02	6	5.83	5.67	MΩ	MΩ	MΩ			
(S相上段) 套管3		24	7.63	5.76	3.81	3.64	3.46	6300.0			G		
		36	11.54	8.54	5.71	5.71	5.7	MΩ	MΩ	MΩ			
(S相下段) 套管4		24	9.24	6.91	4.62	4.56	4.5	5200.0			G		
		36	13.98	10.4	6.92	6.86	6.81	MΩ	MΩ	MΩ			
(T相上段) 套管5		24	7.86	5.79	3.87	3.75	3.63	6200.0			G		
		36	11.56	8.76	5.81	5.64	5.48	MΩ	MΩ	MΩ			
(T相下段) 套管6		24	8.83	6.65	4.38	4.31	4.24	5480.0			G		
		36	13.28	9.83	6.57	6.33	6.09	MΩ	MΩ	MΩ			
開 關 閉 路	R相 (A相)(ON)	24	8.3	6.12	4.14	4.02	3.91	5800.0			G		
		36	12.46	9.44	6.21	6	5.79	MΩ	MΩ	MΩ			
	S相 (B相)(ON)	24	7.75	5.83	3.87	3.82	3.76	6200.0			G		
		36	11.74	8.82	5.81	5.6	5.4	MΩ	MΩ	MΩ			
	T相 (C相)(ON)	24	9.19	6.96	4.62	4.61	4.6	5200.0			G		
		36	14	10.42	6.92	6.84	6.76	MΩ	MΩ	MΩ			

介質電力因數檢測（直流加壓）	檢 測 部 份		檢測電壓 (KV)	AC：			KV 等值讀數			電力因數		評判	備註
				電 流 值			損 失 值			計算值	20℃ 換算值		
				讀數	倍數	mVA/mA	讀數	倍數	mW/W				
開 關 開 路	O F F	(R相上段) 套管1											
		(R相下段) 套管2											
		(S相上段) 套管3											
		(S相下段) 套管4											
		(T相上段) 套管5											
		(T相下段) 套管6											
開 關 開 路		R相 (A相)(ON)										T	
		S相 (B相)(ON)										L	
		T相 (C相)(ON)										I	

接動作特性電阻性檢測	檢 測 部 份	接觸電阻 ($\mu\Omega$)	評 判	跳脫時間 (ms)			閉合時間 (ms)			評 判	備 註
				一次	二次	平均	一次	二次	平均		
	R相 (A相)	135	G								
	S相 (B相)	136	G								
	T相 (C相)	138	G								

接地電阻值(Ω) (1)系統接地電阻: 1 (2)避雷器專用接地電阻: 1 (3)其它接地電阻:

備 註 *耐壓試驗加壓DC 36KV, 十分鐘無異狀。

註解
G: 良好
D: 劣化
I: 待修檢查
B: 異常

記錄員:

林錦賢

國英機電顧問股份有限公司
 地址: 台中市南屯區中正路27號
 電話: 22525331

主任技師

技師 曾榮茂

審核

林錦賢

變壓器、比壓器、比流器、避雷器、電容器、電感器檢測記錄表

檢測種類：比流器

頁次：13/23

客 戶：經濟部水利署中區水資源局										
檢測地點：變電站				檢測日期：108/06/22				天氣：多雲偶		
製 造 廠：士林電機				盤面名稱：VCB3				濕度：50 %		
型 式：CH-2QV				一次電壓(流)：30.15A				氣溫：30 °C		
製造編號：9232199. 9232280. 9232640				二次電壓(流)：5A				油溫： °C		
測試儀器廠牌型式：高壓絕緣試驗器				製造日期：92.7				容量：40VA		
系統耐壓之設備明細：				額定電壓：24 KV						
介質吸收特性檢測 [直流加壓]										
檢 測 部 份		9232199			9232280			9232640		
加 壓 部 份		L			L			L		
接 地 部 份		E			E			E		
防 護 部 份										
μA 檢測電壓 洩漏電流 \ DC /KV		12	24	36	12	24	36	12	24	36
加 壓 時 間	10秒	2.26	4.51	6.88	1.85	3.73	5.66	1.49	3	4.52
	20秒									
	30秒	1.7	3.46	5.08	1.39	2.8	4.16	1.12	2.27	3.33
	40秒									
	50秒									
	一 分	1.14	2.29	3.43	0.94	1.88	2.81	0.75	1.5	2.25
	三 分									
	五 分									
	十 分	1.03	2.06	3.09	0.84	1.69	2.53	0.68	1.35	2.03
絕 緣 電 阻 計 算 值		10500.0 M Ω			12800.0 M Ω			16000.0 M Ω		
20 °C 絕緣校正值		M Ω			M Ω			M Ω		
DC : KV $\rightarrow$ M Ω		M Ω			M Ω			M Ω		
30秒/60秒 吸收比		1.48			1.48			1.48		
1分/10分 吸收比		1.11			1.11			1.11		
評 判		G			G			G		
絕 緣 油 破 壞 電 壓		KV			絕緣油酸價値：			(mgKOH/ml)		
接地電阻值(Ω) (1)系統接地電阻： 1 (2)避雷器專用接地電阻： 1 (3)設備接地電阻：										
備 註	*耐壓試驗加壓DC 36KV，十分鐘無異狀。									

註
解

G
:
良
好

D
:
劣
化

I
:
待
修
檢
查

B
:
異
常

記
錄
員
:

林
錦
賢

國英機電顧問股份有限公司
地址：台中市南屯區大正街27號
電話：22525331



主任技師

技師
曾榮茂

審核

林
錦
賢

方向性過電流電驛檢測記錄表 — [67、67N、32R]

頁次：14/23

客 戶：經濟部水利署中區水資源局		檢測日期：108/06/22		天氣：多雲偶雨				
檢測地點：變電站		盤面名稱：CO		濕度：50 %				
裝設廠商：OMRON		電驛名稱：3CO+LC0		氣溫：30 °C				
測試儀器廠牌型式：電驛測試器								
1. 比流器(比壓器)概況								
型 式	製 造 廠 家	製 造 編 號	比 值	備 註				
比流器 CH-2QV	士林電機		40-20/5A	模鑄型				
比壓器 油浸自冷式	士林電機	99/50850	24-12/120V					
2. 電驛概況								
相 別	電 驛 型 式	製 造 廠 家	備 註					
R S T	K2G-A-F	OMRON						
N	K2G-A-F	OMRON						
3. 電驛檢測 (1)時間過電流試驗附電驛特性曲線以便核對 [] 有附 [v] 未附								
相 別	電流設定 分接頭	時間設定 S.L.K	始 動 電 流	動作時間特性(秒)		電驛編號	評判	
				200%	300%			500%
R	8.000 A	0.100	7.998 A	0.832	0.520	0.273	89946053-011	G
S	8.000 A	0.100	7.997 A	0.825	0.461	0.250	89946053-011	G
T	8.000 A	0.100	7.998 A	0.838	0.484	0.243	89946053-011	G
N	0.500 A	0.100	0.499 A	0.801	0.449	0.251	89946053-011	G
動作時間特性 [] 正常反時(NI) [] 非常反時(VI) [] 極反時(EI) [] 定時(DT)								
(2)方向性元件								
相 別	電流A()-() 0.00 + 0.00 -	電壓V()-() 0.00 + 0.00 -	閉 合 區 間			CREEPING	絕緣(MΩ)	
R	0.00	0.00	° — ° — ° — °					
S	0.00	0.00	° — ° — ° — °					
T	0.00	0.00	° — ° — ° — °					
N	0.00	0.00	° — ° — ° — °					
(3)接線試驗：負載電流： A [] 送電中 [] 受電中								
相 別	電流A()-() 0.00 + 0.00 -	相 角	電壓V()-() 0 + 0 -	方向性接點		備 註	評判	
R		°		[] 閉合 [] 開啟				
S		°		[] 閉合 [] 開啟				
T		°		[] 閉合 [] 開啟				
N		°		[] 閉合 [] 開啟		正 常 時		
(4)跳脫試驗及直流電源檢測								
相 別	直流電源 (Volt)	跳 脫 試 驗		指 示 器		警 報	絕 緣 (MΩ)	備 註
		動作補助電驛及斷路器號碼		電流標置(A)	指 示			
R	V				是	有	100	良好
S	V				是	有	100	良好
T	V				是	有	100	良好
N	V				是	有	100	良好
備 註								

註解

G：良好

D：劣化

I：待修檢查

B：異常

記錄員：

林錦賢

國英機電顧問股份有限公司
地址：台中市南屯區南屯路27號
電話：22525331

主任技師

技師 曾榮茂

審核

林錦賢

變壓器、比壓器、比流器、避雷器、電容器、電感器檢測記錄表

檢測種類：變壓器

頁次：15/23

客 戶：經濟部水利署中區水資源局	檢測日期：108/06/22	天氣：多雲偶
檢測地點：變電站	盤面名稱：TR	濕度：50 %
製 造 廠：OCRFA	一次電壓(流)：22.8/11.4KV	氣溫：30 ℃
型 式：模鑄型	二次電壓(流)：380V	油溫：℃
製造編號：61310	製造日期：1999	容量：3φ1000KVA
測試儀器廠牌型式：高壓絕緣試驗器		額定電壓：24 KV
系統耐壓之設備明細：		

介質吸收特性檢測 [直流加壓]

檢 測 部 份	R61310			S	T
加 壓 部 份	P			P	P
接 地 部 份	SE			SE	SE
防 護 部 份					
μA 檢測電壓 洩漏電流\ DC /KV	12	24	36		
加 壓 時 間	10秒	1.44	2.88	4.37	
	20秒				
	30秒	1.1	2.21	3.3	
	40秒				
	50秒				
	一 分	0.73	1.45	2.18	
	三 分				
	五 分				
	十 分	0.65	1.31	1.96	
絕 緣 電 阻 計算值	16500.0 MΩ			MΩ	MΩ
20℃絕緣校正值	MΩ			MΩ	MΩ
DC : KV → MΩ	MΩ			MΩ	MΩ
30秒/60秒 吸收比	1.51			0.00	0.00
1分/10分 吸收比	1.11			0.00	0.00
評 判	G				

註解

G：良好

D：劣化

I：待修檢查

B：異常

記錄員：

林錦賢

絕 緣 油 破 壞電壓	KV	絕緣油酸價値：	(mgKOH/ml)
接地電阻值(Ω) (1)系統接地電阻： 1 (2)避雷器專用接地電阻： 1 (3)設備接地電阻：			

備 註	*耐壓試驗加壓DC 36KV，十分鐘無異狀。 24KV絕緣標準1000MΩ以上合格
-----	--

國英機電顧問股份有限公司
地址：台中市南屯區大正街20號
電話：22525331



主任技師

技師 曾榮茂

審核

林錦賢

變壓器、比壓器、比流器、避雷器、電容器、電感器檢測記錄表

檢測種類：變壓器

頁次：16/23

客 戶：經濟部水利署中區水資源局									
檢測地點：變電站				檢測日期：108/06/22			天氣：多雲偶		
製 造 廠：OCRFA				盤面名稱：TR			濕度： 50 %		
型 式：模鑄型				一次電壓(流)：22.8/11.4KV			氣溫： 30 ℃		
製造編號：61309				二次電壓(流)：380V			油溫： ℃		
測試儀器廠牌型式： 高壓絕緣試驗器				製造日期：1999			容量：3φ750KVA		
系統耐壓之設備明細：							額定電壓：24 KV		
介質吸收特性檢測 [直流加壓]									
檢 測 部 份		61309			S			T	
加 壓 部 份		P			P			P	
接 地 部 份		SE			SE			SE	
防 護 部 份									
μA 檢測電壓 洩漏電流\ DC /KV		12	24	36					
加 壓 時 間	10秒	1.51	3.06	4.62					
	20秒								
	30秒	1.13	2.29	3.41					
	40秒								
	50秒								
	一 分	0.76	1.52	2.28					
	三 分								
	五 分								
	十 分	0.68	1.37	2.05					
絕 緣 電 阻 計 算 值		15800.0 MΩ			MΩ			MΩ	
20℃絕緣校正値		MΩ			MΩ			MΩ	
DC : KV → MΩ		MΩ			MΩ			MΩ	
30秒/60秒 吸收比		1.50			0.00			0.00	
1分/ 10分 吸收比		1.11			0.00			0.00	
評 判		G							
絕 緣 油 破 壞 電 壓		KV			絕緣油酸價値：			(mgKOH/ml)	
接地電阻值(Ω) (1)系統接地電阻： 0.8 (2)避雷器專用接地電阻： 0.8 (3)設備接地電阻：									
備 註	*耐壓試驗加壓DC 36KV，十分鐘無異狀。								

註解
G：良好
D：劣化
I：待修檢查
B：異常

記錄員：

林錦賢



國英機電顧問股份有限公司
地址：台中市南屯區大座街27號
電話：22525331

主任技師

技師 曾榮茂

審核

林錦賢

變壓器、比壓器、比流器、避雷器、電容器、電感器檢測記錄表

檢測種類：變壓器

頁次：17/23

客 戶：經濟部水利署中區水資源局										
檢測地點：變電站				檢測日期：108/06/22			天氣：多雲偶			
製 造 廠：士林電機				盤面名稱：TR			濕度：50 %			
型 式：油浸自冷式				一次電壓(流)：11.4KV			氣溫：30 °C			
製造編號：889195.889190.889196				二次電壓(流)：220V			油溫：38.0 °C			
測試儀器廠牌型式：高壓絕緣試驗器				製造日期：1999			容量：1φ200KVA			
系統耐壓之設備明細：							額定電壓：12 KV			
介質吸收特性檢測 [直流加壓] 20°C溫度校正係數 3.440										
檢 測 部 份		889195			889190			889196		
加 壓 部 份		P			P			P		
接 地 部 份		SE			SE			SE		
防 護 部 份										
μA 檢測電壓 洩漏電流\ DC /KV		6	12	18	6	12	18	6	12	18
加 壓 時 間	10秒	2.88	5.76	8.6	2.12	4.25	6.43	2.17	4.24	6.51
	20秒	--								
	30秒	2.15	4.33	6.5	1.6	3.17	4.81	1.63	3.18	4.84
	40秒									
	50秒									
	一 分	1.43	2.86	4.29	1.07	2.14	3.21	1.07	2.14	3.21
	三 分									
	五 分									
	十 分	1.29	2.57	3.86	0.96	1.93	2.89	0.96	1.93	2.89
絕 緣 電 阻 計 算 值		4200.0 MΩ			5600.0 MΩ			5600.0 MΩ		
20°C絕緣校正値		16041.5 MΩ			21425.6 MΩ			21425.6 MΩ		
DC : KV → MΩ		MΩ			MΩ			MΩ		
30秒/60秒 吸收比		1.52			1.50			1.51		
1分/ 10分 吸收比		1.11			1.11			1.11		
評 判		G			G			G		
絕 緣 油 破 壞 電 壓		KV			絕緣油酸價値：			(mgKOH/ml)		
接地電阻值(Ω) (1)系統接地電阻： 1 (2)避雷器專用接地電阻： 1 (3)設備接地電阻：										
備 註	*耐壓試驗加壓DC 18KV，十分鐘無異狀。									
	12KV絕緣標準800MΩ以上合格									

註解
G：良好
D：劣化
I：待修檢查
B：異常

記錄員

林錦賢

國英機電顧問股份有限公司
地址：台中市南屯區
電話：22525331



主任技師

技師 曾榮茂

審核

林錦賢

直流耐壓、絕緣電阻檢測記錄表

檢測種類：電力電纜

頁次：18/23

客 戶：經濟部水利署中區水資源局										
檢測地點：變電站				檢測日期：108/06/22				天氣：多雲偶		
製 造 廠：太平洋				盤面名稱：VCB 2至 空調TR2				濕度： 50 %		
型 式：PEX1/C 30mm				製造日期：1999				氣溫： 30 ℃		
製造編號：				額定電壓：25KV				油溫： ℃		
測試儀器廠牌型式： 高壓絕緣試驗器				額定電流：				容量：		
系統耐壓之設備明細：										
介質吸收特性檢測 [直流加壓]										
檢 測 部 份		R			S			T		
加 壓 部 份		電纜接頭			電纜接頭			電纜接頭		
接 地 部 份		遮蔽銅帶			遮蔽銅帶			遮蔽銅帶		
防 護 部 份										
μA 檢測電壓 洩漏電流 \ DC /KV		12.5	25	37.5	12.5	25	37.5	12.5	25	37.5
加 壓 時 間	10秒	2.35	4.71	7.04	2.25	4.53	6.88	2.25	4.49	6.84
	20秒									
	30秒	1.79	3.55	5.4	1.69	3.39	5.11	1.69	3.44	5.05
	40秒									
	50秒									
	一 分	1.19	2.38	3.57	1.14	2.27	3.41	1.14	2.27	3.41
	三 分									
	五 分									
	十 分	1.07	2.14	3.21	1.02	2.05	3.07	1.02	2.05	3.07
絕 緣 電 阻 計算值		10500.0 M Ω			11000.0 M Ω			12215.0 M Ω		
20℃絕緣校正值		M Ω			M Ω			M Ω		
DC : KV $\rightarrow$ M Ω		M Ω			M Ω			M Ω		
30秒/60秒 吸收比		1.51			1.50			1.48		
1分/ 10分 吸收比		1.11			1.11			1.11		
評 判		G			G			G		
接 觸 電 阻 值 $\mu \Omega$		R相： $\mu \Omega$			S相： $\mu \Omega$			T相： $\mu \Omega$		
接地電阻值(Ω) (1)系統接地電阻： 1 (2)避雷器專用接地電阻： 1 (3)其它接地電阻：										
備 註	*耐壓試驗加壓DC 37.5KV，十分鐘無異狀。 25KV絕緣標準1000M Ω 以上合格									

註解

G：良好

D：劣化

I：待修檢查

B：異常

記錄員：

林錦賢

國英機電顧問股份有限公司
地址：台中市南屯區正街27號
電話：22525331



主任技師

技師 曾榮茂

審核

A-I
林錦賢

直流耐壓、絕緣電阻檢測記錄表

檢測種類：電力電纜

頁次：19/23

客 戶：經濟部水利署中區水資源局	檢測日期：108/06/22	天氣：多雲偶
檢測地點：變電站	盤面名稱：VCB1 至 TR1	濕度：50 %
製 造 廠：太平洋	製造日期：1999	氣溫：30 ℃
型 式：PE×1/C 30mm	額定電壓：25KV	油溫：℃
製造編號：	額定電流：	容量：
測試儀器廠牌型式：高壓絕緣試驗器		
系統耐壓之設備明細：		

介質吸收特性檢測 [直流加壓]

檢 測 部 份		R			S			T		
加 壓 部 份		電纜接頭			電纜接頭			電纜接頭		
接 地 部 份		遮蔽銅帶			遮蔽銅帶			遮蔽銅帶		
防 護 部 份										
μA 檢測電壓 洩漏電流 \ DC /KV		12.5	25	37.5	12.5	25	37.5	12.5	25	37.5
加 壓 時 間	10秒	1.4	2.81	4.19	1.39	2.73	4.09	1.47	2.95	4.47
	20秒									
	30秒	1.04	2.14	3.13	1.03	2.05	3.09	1.12	2.26	3.38
	40秒									
	50秒									
	一 分	0.7	1.4	2.11	0.69	1.37	2.06	0.74	1.49	2.23
	三 分									
	五 分									
	十 分	0.63	1.26	1.9	0.62	1.24	1.85	0.67	1.34	2.01
絕 緣 電 阻 計 算 值		17800.0 M Ω			18200.0 M Ω			18656.7 M Ω		
20℃絕緣校正值		M Ω			M Ω			M Ω		
DC : KV $\rightarrow$ M Ω		M Ω			M Ω			M Ω		
30秒/60秒 吸收比		1.48			1.50			1.52		
1分/ 10分 吸收比		1.11			1.11			1.11		
評 判		G			G			G		
接 觸 電 阻 值 $\mu \Omega$		R相： $\mu \Omega$			S相： $\mu \Omega$			T相： $\mu \Omega$		

接地電阻值(Ω) (1)系統接地電阻： 1 (2)避雷器專用接地電阻： 1 (3)其它接地電阻：

*耐壓試驗加壓DC 37.5KV，十分鐘無異狀。

備
註

註
解
G：良好
D：劣化
I：待修檢查
B：異常

記
錄
員

林
錦
賢

國英機電顧問股份有限公司
地址：台中市南屯區永興街27號
電話：22525331



主任技師

技
師
曾
榮
茂

審
核

林
錦
賢

直流耐壓、絕緣電阻檢測記錄表

檢測種類：電力電纜

頁次：20/23

客 戶：經濟部水利署中區水資源局		檢測日期：108/06/22		天氣：多雲偶						
檢測地點：變電站		盤面名稱：VCB3至 攔河堰TR20		濕度：50 %						
製 造 廠：太平洋		製造日期：1999		氣溫：30 ℃						
型 式：PEX1/C 38mm		額定電壓：15KV		油溫：℃						
製造編號：		額定電流：		容量：						
測試儀器廠牌型式：高壓絕緣試驗器										
系統耐壓之設備明細：										
介質吸收特性檢測 [直流加壓]										
檢 測 部 份	R			S			T			
加 壓 部 份	電纜接頭			電纜接頭			電纜接頭			
接 地 部 份	遮蔽銅帶			遮蔽銅帶			遮蔽銅帶			
防 護 部 份										
μA 檢測電壓 洩漏電流 \ DC /KV	7.5	15	22.5	7.5	15	22.5	7.5	15	22.5	
加 壓 時 間	10秒	1.16	2.31	3.48	1.07	2.15	3.18	0.85	1.67	2.54
	20秒									
	30秒	0.86	1.7	2.59	0.81	1.63	2.38	0.63	1.27	1.87
	40秒									
	50秒									
	一 分	0.57	1.15	1.72	0.54	1.07	1.61	0.42	0.84	1.26
	三 分									
	五 分									
十 分	0.52	1.03	1.55	0.48	0.96	1.45	0.38	0.76	1.14	
絕 緣 電 阻 計 算 值	13100.0 M Ω			14000.0 M Ω			17800.0 M Ω			
20℃絕緣校正值	M Ω			M Ω			M Ω			
DC : KV $\rightarrow$ M Ω	M Ω			M Ω			M Ω			
30秒/60秒 吸收比	1.51			1.48			1.48			
1分/10分 吸收比	1.11			1.11			1.11			
評 判	G			G			G			
接 觸 電 阻 值 $\mu \Omega$	R相：		$\mu \Omega$	S相：		$\mu \Omega$	T相：		$\mu \Omega$	
接地電阻值(Ω) (1)系統接地電阻： 1 (2)避雷器專用接地電阻： 1 (3)其它接地電阻：										
備 註	*耐壓試驗加壓DC 22.5KV，十分鐘無異狀。 15KV絕緣標準800M Ω 以上合格									

註解

G：良好

D：劣化

I：待修檢查

B：異常

記錄員：

林錦賢

國英機電顧問股份有限公司
地址：台中市南屯區大正街27號
電話：22525331



主任技師

技師 曾榮茂

審核

林錦賢

低壓用電設備檢測記錄表

頁次：22/23

客 戶：經濟部水利署中區水資源局
 檢測地點：南投縣集集镇林尾里攔河路2號
 檢測日期：108/06/22
 盤面名稱：電力電纜
 對地電壓： V

天氣：多雲偶雨
 濕度： 50 %
 氣溫： 30℃

盤面名稱 編號	保護設備 啟斷容量	設備容量名稱			線徑 ² mm	對地絕緣電阻(MΩ)			負 載 電 流(A)			絕緣 評判
						R-E	S-E	T-E				
		電動機 (HP)	燈數	插座數	接地電阻 (Ω)	相間絕緣電阻(MΩ)			R	S	T	接地 評判
						R-S	R-T	S-T				
溢洪道 1A動力箱 電源	3P					6	6	6				G
					1	6	6	6				G
溢洪道 1B動力箱 電源	3P					15	15	15				G
					1	15	15	15				G
溢洪道 2A動力箱 電源	3P					5	5	5				G
					1	5	5	5				G
溢洪道 2B動力箱 電源	3P					18	18	18				G
					1	18	18	18				G
溢洪道 3A動力箱 電源	3P					7	7	7				G
					1	95	95	95				G
溢洪道 3B動力箱 電源	3P					10	10	10				G
					1	70	70	70				G
北岸進水 口閘門動 力箱A電	3P					5	5	5				G
					1	20	20	20				G
北岸進水 口閘門動 力箱B電	3P					100	100	100				G
					1	100	100	100				G
南岸進水 口閘門動 力箱A電	3P					8	8	8				G
					1	8	8	8				G
南岸進水 口閘門動 力箱B電	3P					5	5	5				G
					1	5	5	5				G
電容器	3P					100	100	100				G
					1	100	100	100				G
電容器	3P					100	100	100				G
					1	100	100	100				G
電容器	3P					100	100	100				G
					1	100	100	100				G

註解

G : 良好

D : 劣化

I : 待修檢查

B : 異常

記錄員：

林錦賢

國英機電顧問股份有限公司
 地址：台中市南屯區南屯路27號
 電話：22525331



主任技師

技師
曾榮茂

審核

E-1
林錦賢

頁次：23/23

天氣：多雲偶雨
濕度：50%
氣溫：30℃

註解 G：良好 D：劣化 I：待修檢查 B：異常
記錄員：[]

主任技師

電機技師 曾榮茂

审核

林錦賢

變壓器、比壓器、比流器、避雷器、電容器、電感器檢測記錄表

檢測種類：比壓器PT

頁次：2/21

客 戶：經濟部水利署中區水資源局		檢測日期：108/09/21		天氣：1晴	
檢測地點：變電站		盤面名稱：PT		濕度：40 %	
製 造 廠：士林電機		一次電壓(流)：24/12KV		氣溫：30 °C	
型 式：油浸自冷式		二次電壓(流)：120V		油溫： °C	
製造編號：176986		製造日期：2018		容量：3φ 5KVA	
測試儀器廠牌型式：高壓絕緣試驗器		油量：48 (L)		額定電壓：24 KV	
系統耐壓之設備明細：					
介質吸收特性檢測 [直流加壓]					
檢 測 部 份	176986				
加 壓 部 份	P				
接 地 部 份	SE				
防 護 部 份					
μA 檢測電壓 洩漏電流\ DC /KV	12	24	36		
加 壓 時 間	10秒	0.95	1.9	2.9	
	20秒				
	30秒	0.72	1.43	2.14	
	40秒				
	50秒				
	一 分	0.48	0.96	1.44	
	三 分				
	五 分				
	十 分	0.43	0.86	1.3	
絕 緣 電 阻 計算值	25000.0 MΩ			MΩ	MΩ
20℃絕緣校正值	MΩ			MΩ	MΩ
DC : KV → MΩ	MΩ			MΩ	MΩ
30秒/60秒 吸收比	1.49				
1分/10分 吸收比	1.11				
評 判	G				
絕 緣 油 破 壞電壓		KV		絕緣油酸價値： (mgKOH/ml)	
接地電阻值(Ω) (1)系統接地電阻： 1 (2)避雷器專用接地電阻： 1 (3)設備接地電阻：					
備 註	*耐壓試驗加壓DC 36KV，十分鐘無異狀。				
	24KV絕緣標準1000MΩ以上合格				

註解
G：良好
D：劣化
I：待修檢查
B：異常

記錄員：

林錦賢

國英機電顧問股份有限公司
地址：台中市中區大正街27號
電話：22525331 傳真：22520755

主任技師

技師 曾榮茂

審核

林錦賢

變壓器、比壓器、比流器、避雷器、電容器、電感器檢測記錄表

檢測種類：避雷器LA

頁次：3/21

客 戶：經濟部水利署中區水資源局										
檢測地點：變電站			檢測日期：108/09/21					天氣：1晴		
製 造 廠：士林電機			盤面名稱：LA					濕度：40 %		
型 式：LV-G			一次電壓(流)：9KV					氣溫：30 °C		
製造編號：952994.952987.953005			二次電壓(流)：					油溫：°C		
測試儀器廠牌型式：高壓絕緣試驗器			製造日期：90.4					容量：		
系統耐壓之設備明細：			額定電壓：9 KV							
介質吸收特性檢測 [直流加壓]										
檢 測 部 份		R952994			S952987			T953005		
加 壓 部 份		L			L			L		
接 地 部 份		E			E			E		
防 護 部 份										
μA 檢測電壓 洩漏電流 \ DC /KV		6	9	12	6	9	12	6	9	12
加 壓 時 間	10秒	0.67	1	1.34	1.09	1.65	2.16	1.12	1.68	2.25
	20秒									
	30秒	0.51	0.75	0.99	0.81	1.24	1.62	0.84	1.27	1.7
	40秒									
	50秒									
	一 分	0.33	0.5	0.67	0.55	0.82	1.09	0.56	0.84	1.12
	三 分									
	五 分									
	十 分	0.3	0.45	0.6	0.49	0.74	0.98	0.5	0.76	1.01
絕 緣 電 阻 計算值		18000.0 M Ω			11000.0 M Ω			10700.0 M Ω		
20 °C 絕緣校正值		M Ω			M Ω			M Ω		
DC : KV $\rightarrow$ M Ω		M Ω			M Ω			M Ω		
30秒/60秒 吸收比		1.48			1.49			1.52		
1分/ 10分 吸收比		1.12			1.11			1.11		
評 判		G			G			G		
絕 緣 油 破 壞電壓		KV			絕緣油酸價値：			(mgKOH/ml)		
接地電阻值(Ω) (1)系統接地電阻： 1 (2)避雷器專用接地電阻： 1 (3)設備接地電阻：										
備 註	*耐壓試驗加壓DC 12KV，十分鐘無異狀。									
	12KV標準800M Ω 以上合格									

註解

G：良好

D：劣化

I：待修檢查

B：異常

記錄員：

林錦賢

國英機電顧問股份有限公司

地址：台中市南屯區太平街27號

電話：22525331

傳真：22520755

主任技師

技師
曾榮茂

審核

林錦賢

斷路器檢測記錄表

檢測種類: MGCB

頁次: 4/21

客 戶: 經濟部水利署中區水資源局	檢測日期: 108/09/21	天氣: 1晴
檢測地點: 變電站	盤面名稱: GCB	濕度: 40 %
製造廠: ALSTHOM	額定電壓: 24KV	氣溫: 30 °C
型 式: FP2425P	額定電流: 1250 A	油溫: °C
製造編號: 39557003	製造日期: 1999	遮斷容量: 350MVA
測試儀器廠牌型式: 高壓絕緣試驗器		

介質吸收特性檢測 (直流加壓)	檢 測 部 份	加壓 (KV)	洩漏電流 (μA)					絕緣電阻	20°C絕緣校正	DC2KV絕緣值	評 判	備 註
			10秒	30秒	一分	五分	十分					
開關	(R相上段) 套管1	24	7.69	5.83	3.87	3.81	3.75	6200.0			G	
		36	11.78	8.61	5.81	5.74	5.67	MΩ	MΩ	MΩ	G	
	(R相下段) 套管2	24	7.15	5.25	3.53	3.36	3.2	6800.0			G	
		36	10.61	7.89	5.29	5.28	5.27	MΩ	MΩ	MΩ	G	
	(S相上段) 套管3	24	6.02	4.46	3	2.88	2.76	8000.0			G	
		36	8.94	6.8	4.5	4.29	4.07	MΩ	MΩ	MΩ	G	
	(S相下段) 套管4	24	5.56	4.17	2.79	2.76	2.74	8600.0			G	
		36	8.26	6.19	4.19	4.18	4.17	MΩ	MΩ	MΩ	G	
	(T相上段) 套管5	24	6.77	5.18	3.43	3.4	3.38	7000.0			G	
		36	10.35	7.81	5.14	5.11	5.08	MΩ	MΩ	MΩ	G	
	(T相下段) 套管6	24	7.37	5.55	3.69	3.64	3.58	6500.0			G	
		36	11.17	8.26	5.54	5.47	5.4	MΩ	MΩ	MΩ	G	
開關閉路	R相 (A相)(ON)	24	7.91	6.02	4	3.91	3.82	6000.0			G	
		36	11.89	9.08	6	5.92	5.85	MΩ	MΩ	MΩ	G	
	S相 (B相)(ON)	24	7.39	5.55	3.69	3.61	3.53	6500.0			G	
		36	11.05	8.34	5.54	5.44	5.33	MΩ	MΩ	MΩ	G	
開關閉路	T相 (C相)(ON)	24	7.41	5.5	3.69	3.62	3.55	6500.0			G	
		36	11.03	8.28	5.54	5.4	5.26	MΩ	MΩ	MΩ	G	

介質電力因數檢測（直流加壓）	檢 測 部 份		檢測電壓 (KV)	AC : KV 等值讀數						電力因數		評判	備註
				電 流 值			損 失 值			計算值	20℃ 換算值		
				讀數	倍數	mVA/mA	讀數	倍數	mW/W				
開關開路 O F F	(R相上段) 套管1												
	(R相下段) 套管2												
	(S相上段) 套管3												
	(S相下段) 套管4												
	(T相上段) 套管5												
	(T相下段) 套管6												
開關閉路	R相 (A相)(ON)											T	
	S相 (B相)(ON)											L	
	T相 (C相)(ON)											I	

接觸電阻 動作特性 檢測	檢 測 部 份	接觸電阻 ($\mu\Omega$)	評 判	跳脫時間 (ms)			閉合時間 (ms)			評 判	備 註
				一次	二次	平均	一次	二次	平均		
R相 (A相)	140	G									
S相 (B相)	137	G									
T相 (C相)	138	G									

接地電阻值(Ω) (1)系統接地電阻: 1 (2)避雷器專用接地電阻: 1 (3)其它接地電阻:

備註: *耐壓試驗加壓DC 36KV, 十分鐘無異狀。
24KV標準1000MΩ以上合格, 接觸電阻標準400μΩ以下合格

國英機電顧問股份有限公司

地址: 台中市南屯區大正街27號

電話: 22525331

傳真: 22520755

主任技師

技師 曾榮茂

審核

林錦賢

註解

G: 良好

D: 劣化

I: 待修檢查

B: 異常

記錄員:

林錦賢

變壓器、比壓器、比流器、避雷器、電容器、電感器檢測記錄表

檢測種類：比流器

頁次：5/21

客 戶：經濟部水利署中區水資源局										
檢測地點：南投縣集集鎮林尾里攔河路2號										
製造廠：士林電機										
型 式：CH-2QV										
製造編號：996541. 996542. 996543										
測試儀器廠牌型式：高壓絕緣診斷器										
系統耐壓之設備明細：										
檢測日期：108/09/21 天氣：1晴 盤面名稱：MGC B 濕度：40 % 一次電壓(流)：120A. 60A 氣溫：30 °C 二次電壓(流)：5A 油溫： °C 製造日期：2010 容量： 額定電壓：24 KV										
介質吸收特性檢測 [直流加壓]										
檢 測 部 份		996541			996542			996543		
加 壓 部 份		L			L			L		
接 地 部 份		E			E			E		
防 護 部 份										
μA 檢測電壓 洩漏電流 \ DC /KV		12	24	36	12	24	36	12	24	36
加 壓 時 間	10秒	1.38	2.81	4.14	1.22	2.43	3.72	1.14	2.31	3.38
	20秒									
	30秒	1.05	2.07	3.12	0.93	1.83	2.79	0.85	1.73	2.6
	40秒									
	50秒									
	一 分	0.7	1.4	2.09	0.62	1.23	1.85	0.57	1.14	1.71
	三 分									
	五 分									
	十 分	0.63	1.26	1.88	0.55	1.11	1.66	0.51	1.03	1.54
絕 緣 電 阻 計算值		17200.0 M Ω			19500.0 M Ω			21000.0 M Ω		
20°C絕緣校正值		M Ω			M Ω			M Ω		
DC : 2.00 KV $\rightarrow$ M Ω		M Ω			M Ω			M Ω		
30秒/60秒 吸收比		1.49			1.51			1.52		
1分/10分 吸收比		1.11			1.11			1.11		
評 判		G			G			G		
絕 緣 油 破 壞電壓		KV			絕緣油酸價値：			(mgKOH/ml)		
接地電阻值(Ω) (1)系統接地電阻：1 (2)避雷器專用接地電阻：1 (3)設備接地電阻：										
備 註	*耐壓試驗加壓DC 36KV，十分鐘無異狀。									
	絕緣標準24KV1000M Ω 以上合格									

註解

G：良好

D：劣化

I：待修檢查

B：異常

記錄員：

林錦賢

國英機電顧問股份有限公司

地址：台中市南屯區大正街27號
電話：22525331



主任技師

技師
曾榮茂

審核

林錦賢

斷路器檢測記錄表

檢測種類: V.C.B 真空斷路器

頁次: 6/21

客 戶: 經濟部水利署中區水資源局	檢測日期: 108/09/21	天氣: 晴
檢測地點: 變電站	盤面名稱: VCB1盤	濕度: 40 %
製造廠: AEG	額定電壓: 24KV	氣溫: 30 °C
型 式: VAA4012/24-2	額定電流: 1250 A	油溫: °C
製造編號: SW13341961007	製造日期: 1999	遮斷容量: 250MVA
測試儀器廠牌型式: 高壓絕緣試驗器		

介質吸收特性檢測 (直流加壓)	檢 測 部 份	加壓 (KV)	洩漏電流 (μA)					絕緣電阻	20°C絕緣校正	DC2KV絕緣值	評 判	備 註
			10秒	30秒	一分	五分	十分					
開關路	(R相上段) 套管1	24	9.15	6.97	4.62	4.46	4.31	5200.0 MΩ			G	
		36	13.97	10.43	6.92	6.88	6.84					
	(R相下段) 套管2	24	9.18	6.85	4.62	4.5	4.38	5200.0 MΩ			G	
		36	13.9	10.47	6.92	6.88	6.84					
	(S相上段) 套管3	24	8.51	6.35	4.28	4.23	4.18	5610.0 MΩ			G	
		36	12.79	9.75	6.42	6.25	6.09					
	(S相下段) 套管4	24	9.64	7.21	4.8	4.64	4.48	5000.0 MΩ			G	
		36	14.44	10.76	7.2	6.94	6.67					
	(T相上段) 套管5	24	10.41	7.72	5.22	4.99	4.76	4600.0 MΩ			G	
		36	15.75	11.79	7.83	7.8	7.77					
	(T相下段) 套管6	24	9.25	6.89	4.57	4.51	4.46	5250.0 MΩ			G	
		36	13.69	10.36	6.86	6.83	6.8					
開關路	R相 (A相)(ON)	24	0.84	0.63	0.42	0.42	0.42	56800.0 MΩ			G	
		36	1.26	0.95	0.63	0.61	0.58					
	S相 (B相)(ON)	24	8.48	6.43	4.29	4.17	4.05	5600.0 MΩ			G	
		36	12.67	9.78	6.43	6.17	5.92					
	T相 (C相)(ON)	24	9.14	7	4.62	4.48	4.35	5200.0 MΩ			G	
		36	13.66	10.35	6.92	6.68	6.44					

介質電力因數檢測（直流加壓）	檢 測 部 份		檢測電壓 (KV)	AC : KV 等值讀數						電力因數		評判	備註
				電 流 值			損 失 值			計算值	20℃ 換算值		
				讀數	倍數	mVA/mA	讀數	倍數	mW/W				
開關開路 OFF		(R相上段) 套管1											
		(R相下段) 套管2											
		(S相上段) 套管3											
		(S相下段) 套管4											
		(T相上段) 套管5											
		(T相下段) 套管6											
開關開路		R相 (A相)(ON)											T
		S相 (B相)(ON)											L
		T相 (C相)(ON)											I

接觸電阻特性檢測	檢 測 部 份	接觸電阻 (μΩ)	評 判	跳脫時間 (ms)			閉合時間 (ms)			評 判	備 註
				一次	二次	平均	一次	二次	平均		
	R相 (A相)	140	G								
	S相 (B相)	140	G								
	T相 (C相)	140	G								

接地電阻值(Ω) (1)系統接地電阻: 1 (2)避雷器專用接地電阻: 1 (3)其它接地電阻:

備 註	*耐壓試驗加壓DC 36KV, 十分鐘無異狀。 1. 絕緣標準24KV1000MΩ以上合格 2. 接觸電阻標準400μΩ以下合格
-----	--

國英機電顧問股份有限公司
地址: 台中市南屯區大正街27號
電話: 22525331 傳真: 22520755

主任技師

技師 曾榮茂

審核

林錦賢

註解
G: 良好
D: 劣化
I: 待修檢查

B: 異常

記錄員

林錦賢

變壓器、比壓器、比流器、避雷器、電容器、電感器檢測記錄表

檢測種類：比流器

頁次：7/21

客 戶：經濟部水利署中區水資源局										
檢測地點：變電站				檢測日期：108/09/21				天氣：1晴		
製 造 廠：士林電機				盤面名稱：VCB1				濕度：40 %		
型 式：CH-2QV				一次電壓(流)：40.20A				氣溫：30 °C		
製造編號：9324453. 9324444. 9324450				二次電壓(流)：5A				油溫： °C		
測試儀器廠牌型式：高壓絕緣試驗器				製造日期：92.7				容量：40VA		
系統耐壓之設備明細：								額定電壓：24 KV		
介質吸收特性檢測 [直流加壓]										
檢 測 部 份		9324453			9324444			9324450		
加 壓 部 份		L			L			L		
接 地 部 份		E			E			E		
防 護 部 份										
μA 檢測電壓 洩漏電流 \ DC /KV		12	24	36	12	24	36	12	24	36
加 壓 時 間	10秒	1.35	2.71	4.03	1.32	2.67	3.98	1.38	2.8	4.19
	20秒									
	30秒	1.01	2.04	3.04	1.01	2.03	3.03	1.05	2.07	3.15
	40秒									
	50秒									
	一 分	0.67	1.35	2.02	0.67	1.33	2	0.7	1.4	2.09
	三 分									
	五 分									
	十 分	0.61	1.21	1.82	0.6	1.2	1.8	0.63	1.26	1.88
絕 緣 電 阻 計算值		17800.0 M Ω			18000.0 M Ω			17200.0 M Ω		
20 °C 絕緣校正值		M Ω			M Ω			M Ω		
DC : KV $\rightarrow$ M Ω		M Ω			M Ω			M Ω		
30秒/60秒 吸收比		1.50			1.52			1.51		
1分/10分 吸收比		1.11			1.11			1.11		
評 判		G			G			G		
絕 緣 油 破 壞電壓		KV			絕緣油酸價値：			(mgKOH/ml)		
接地電阻值(Ω) (1)系統接地電阻： 1 (2)避雷器專用接地電阻： 1 (3)設備接地電阻：										
備 註	*耐壓試驗加壓DC 36KV，十分鐘無異狀。									
	絕緣標準24KV1000M Ω 以上合格									

註解
G：良好
D：劣化
I：待修檢查
B：異常

記錄員：

林錦賢

國英機電顧問股份有限公司

地址：台中市南屯區大正街27號
電話：22525331



主任技師

技師
曾榮茂

審核

林錦賢

方向性過電流電驛檢測記錄表 — [67、67N、32R]

頁次：8/21

客 戶：經濟部水利署中區水資源局									
檢測地點：變電站				檢測日期：108/09/21			天氣：1晴		
裝設廠商：SEG				盤面名稱：CO			濕度：40 %		
測試儀器廠牌型式：電驛測試器				電驛名稱：3CO+LC0			氣溫：30 ℃		
1. 比流器(比壓器)概況									
型 式	製 造 廠 家			製 造 編 號		比 值		備 註	
比流器	CH-2QV			士林電機		30.15/5A			
比壓器	油浸自冷式			士林電機		24.12/120V			
2. 電驛概況									
相 別	電 驛 型 式			製 造 廠 家		備 註			
R S T	K2G-A-F			OMRON		30-15/5A			
N	K2G-A-F			OMRON		30-15/5A			
3. 電驛檢測 (1)時間過電流試驗附電驛特性曲線以便核對 []有附 [v]未附									
相 別	電流設定 分接頭	時間設定 S.L.K	始 動 電 流	動作時間特性(秒)				電驛編號	評判
				200%	300%	500%	%		
R	6.000 A	0.100	6.001 A	0.898	0.451	0.276			G
S	6.000 A	0.100	5.996 A	0.839	0.486	0.232			G
T	6.000 A	0.100	5.986 A	0.828	0.473	0.266			G
N	0.500 A	0.100	0.501 A	0.818	0.422	0.229			G
動作時間特性 []正常反時(NI) []非常反時(VI) []極反時(EI) []定時(DT)									
(2)方向性元件									
相 別	電流A()-()	電壓V()-()	開 合 區 間				CREeping	絕緣(MΩ)	
R	0.00 + 0.00 -	0.00 + 0.00 -	0.00				0.00	0.00	
S	0.00 ±	0.00 ±	0.00				0.00	0.00	
T	0.00 ±	0.00 ±	0.00				0.00	0.00	
N	0.00 ±	0.00 ±	0.00				0.00	0.00	
(3)接線試驗：負載電流： A []送電中 []受電中									
相 別	電流A()-()	相 角	電壓V()-()	方向性接點		備 註		評判	
R	0.00 + 0.00 -	°	0 + 0 -	[]閉合[]開啟					
S	0.00 + 0.00 -	°	0 + 0 -	[]閉合[]開啟					
T	0.00 + 0.00 -	°	0 + 0 -	[]閉合[]開啟					
N	0.00 + 0.00 -	°	0 + 0 -	[]閉合[]開啟		正 常 時			
(4)跳脫試驗及直流電源檢測									
相 別	直流電源 (Volt)	跳 脫 試 驗		指 示 器		警 報	絕 緣 (MΩ)	備 註	
		動作補助電驛及斷路器號碼		電流標置(A)		指 示			
R	V					是	有	100	良好
S	V					是	有	100	良好
T	V					是	有	100	良好
N	V					是	有	100	良好
備 註	始動電流誤差正負5% 動作特性誤差不超過10%								

註解

G：良好

D：劣化

I：待修檢查

B：異常

記錄員

林錦賢

國英機電顧問股份有限公司
地址：台中市南屯區大座街7號
電話：22525331 傳真：22520755

主任技師

技師 曾榮茂

審核

林錦賢

斷路器檢測記錄表

檢測種類: V.C.B 真空斷路器

頁次: 9/21

客 戶: 經濟部水利署中區水資源局
 檢測地點: 變電站
 製造廠: AEG
 型 式: VAA4012/24-2
 製造編號: SW13341961009
 測試儀器廠牌型式: 高壓絕緣試驗器

檢測日期: 108/09/21
 盤面名稱: VCB2
 額定電壓: 24KV
 額定電流: 1250 A
 製造日期: 1999

天氣: 晴
 濕度: 40 %
 氣溫: 30 °C
 油溫: °C
 遮斷容量: 250MVA

介質吸收特性檢測 (直流加壓)	檢 測 部 份	加壓 (KV)	洩漏電流 (μA)					絕緣電阻	20°C絕緣校正	DC2KV絕緣值	評 判	備 註
			10秒	30秒	一分	五分	十分					
			24	36	24	36	24					
開關	(R相上段) 套管1	24	5.8	4.41	2.93	2.92	2.9	8200.0			G	
		36	8.85	6.55	4.39	4.29	4.18	MΩ	MΩ	MΩ	G	
	(R相下段) 套管2	24	6.35	4.67	3.16	3.07	2.98	7600.0			G	
		36	9.5	7.18	4.74	4.53	4.32	MΩ	MΩ	MΩ	G	
	(S相上段) 套管3	24	7.32	5.6	3.69	3.61	3.54	6500.0			G	
		36	10.99	8.35	5.54	5.5	5.47	MΩ	MΩ	MΩ	G	
	(S相下段) 套管4	24	6.78	5.17	3.43	3.33	3.22	7000.0			G	
		36	10.19	7.79	5.14	5.09	5.04	MΩ	MΩ	MΩ	G	
	(T相上段) 套管5	24	6.68	4.93	3.33	3.24	3.15	7200.0			G	
		36	9.93	7.39	5	4.77	4.54	MΩ	MΩ	MΩ	G	
	(T相下段) 套管6	24	5.97	4.37	2.94	2.9	2.85	8150.0			G	
		36	8.81	6.58	4.42	4.25	4.09	MΩ	MΩ	MΩ	G	
開關閉路	R相 (A相)(ON)	24	6.73	5.06	3.38	3.28	3.19	7100.0			G	
		36	10.17	7.55	5.07	4.84	4.62	MΩ	MΩ	MΩ	G	
	S相 (B相)(ON)	24	6.9	5.14	3.43	3.27	3.11	7000.0			G	
		36	10.14	7.62	5.14	5.01	4.87	MΩ	MΩ	MΩ	G	
	T相 (C相)(ON)	24	7.72	5.81	3.87	3.72	3.56	6200.0			G	
		36	11.75	8.77	5.81	5.61	5.42	MΩ	MΩ	MΩ	G	

註解
 G: 良好
 D: 劣化
 I: 待修檢查
 B: 異常

介質電力因數檢測（直流加壓）	檢 測 部 份		檢測電壓 (KV)	AC：			KV 等值讀數			電力因數		評判	備註	
				電 流 值			損 失 值			計算值	20℃ 換算值			
	讀數	倍數	mVA/mA	讀數	倍數	mW/W								
開 關 開 路	O F F	(R相上段) 套管1												
		(R相下段) 套管2												
		(S相上段) 套管3												
		(S相下段) 套管4												
		(T相上段) 套管5												
		(T相下段) 套管6												
開 關 開 路		R相 (A相)(ON)										T		
		S相 (B相)(ON)											L	
		T相 (C相)(ON)												I

記錄員:

接觸電阻特性檢測	檢 測 部 份	接觸電阻 (μΩ)	評 判	跳脫時間 (ms)			閉合時間 (ms)			評 判	備 註
				一次	二次	平均	一次	二次	平均		
	R相 (A相)	143	G								
	S相 (B相)	143	G								
	T相 (C相)	146	G								

接地電阻值(Ω) (1)系統接地電阻: 1 (2)避雷器專用接地電阻: 1 (3)其它接地電阻:

備註 *耐壓試驗加壓DC 36KV, 十分鐘無異狀。

國英機電顧問股份有限公司

地址: 台中市南屯區大雅路225205331
 電話: 22525331



主任技師

技師 曾榮茂

審核

B-1

變壓器、比壓器、比流器、避雷器、電容器、電感器檢測記錄表

檢測種類：比流器

頁次：10/21

客 戶：經濟部水利署中區水資源局										
檢測地點：變電站										
製造廠：士林電機										
型 式：CH-2QV										
製造編號：96374. 96375. 96376										
測試儀器廠牌型式：高壓絕緣試驗器										
系統耐壓之設備明細：										
檢測日期：108/09/21 天氣：1晴 盤面名稱：VCB2 濕度：40 % 一次電壓(流)：60.30A 氣溫：30 °C 二次電壓(流)：5A 油溫：°C 製造日期：2007 容量：40VA 額定電壓：24 KV										
介質吸收特性檢測 [直流加壓]										
檢 測 部 份		96374			96375			96376		
加 壓 部 份		L			L			L		
接 地 部 份		E			E			E		
防 護 部 份										
μA 檢測電壓 洩漏電流 \ DC /KV		12	24	36	12	24	36	12	24	36
加 壓 時 間	10秒	1.34	2.66	4.04	0.97	1.93	2.93	1.05	2.1	3.14
	20秒									
	30秒	0.99	2.01	2.96	0.74	1.44	2.17	0.78	1.6	2.35
	40秒									
	50秒									
	一 分	0.67	1.33	2	0.48	0.97	1.45	0.53	1.05	1.58
	三 分									
	五 分									
	十 分	0.6	1.2	1.8	0.44	0.87	1.31	0.47	0.95	1.42
絕 緣 電 阻 計 算 值		20000.0 M Ω			24800.0 M Ω			22850.0 M Ω		
20°C絕緣校正值		M Ω			M Ω			M Ω		
DC : KV $\rightarrow$ M Ω		M Ω			M Ω			M Ω		
30秒/60秒 吸收比		1.48			1.50			1.49		
1分/10分 吸收比		1.11			1.11			1.11		
評 判		G			G			G		
絕 緣 油 破 壞 電 壓		KV			絕緣油酸價値：			(mgKOH/ml)		
接地電阻值(Ω) (1)系統接地電阻： 1 (2)避雷器專用接地電阻： 1 (3)設備接地電阻：										
*耐壓試驗加壓DC 36KV，十分鐘無異狀。 										

註解

G：良好

D：劣化

I：待修檢查

B：異常

記錄員：

林錦賢

林錦賢

國英機電顧問股份有限公司

地址：台中市南屯區大正街27號

電話：22525331

傳真：22520755

主任技師

技師
曾榮茂

審核

林錦賢

方向性過電流電驛檢測記錄表 — [67、67N、32R]

頁次：11/21

客 戶：經濟部水利署中區水資源局									
檢測地點：變電站				檢測日期：108/09/21			天氣：1晴		
裝設廠商：OMRON				盤面名稱：CO			濕度：40 %		
測試儀器廠牌型式：電驛測試器				電驛名稱：3CO+LCO			氣溫：30 °C		
1. 比流器(比壓器)概況									
型 式	製 造 廠 家			製 造 編 號		比 值		備 註	
比流器 AB24	士林電機					30-15/5A			
比壓器 油浸自冷式	士林電機					24-12/120V			
2. 電驛概況									
相 別	電 驛 型 式			製 造 廠 家		備 註			
R S T	K2G-A-F			OMRON		30-15/5A			
N	K2G-A-F			OMRON		30-15/5A			
3. 電驛檢測 (1)時間過電流試驗附電驛特性曲線以便核對 [] 有附 [v] 未附									
相 別	電流設定 分接頭	時間設定 S.L.K	始 動 電 流	動作時間特性(秒)				電驛編號	評判
				200%	300%	500%	%		
R	7.000 A	0.100	7.000 A	0.741	0.421	0.231		89938025	G
S	7.000 A	0.100	6.998 A	0.752	0.424	0.245		89938025	G
T	7.000 A	0.100	6.996 A	0.758	0.435	0.235		89938025	G
N	0.500 A	0.100	0.498 A	0.701	0.401	0.205		89938025	G
動作時間特性 [] 正常反時(NI) [] 非常反時(VI) [] 極反時(EI) [] 定時(DT)									
(2)方向性元件									
相 別	電流A()-()	電壓V()-()	開 合 區 間				CREEPING	絕緣(MΩ)	
R	0.00	0.00	° — ° — ° — °						
S	0.00	0.00	° — ° — ° — °						
T	0.00	0.00	° — ° — ° — °						
N	0.00	0.00	° — ° — ° — °						
(3)接線試驗：負載電流： A [] 送電中 [] 受電中									
相 別	電流A()-()	相 角	電壓V()-()	方 向 性 接 點			備 註	評判	
R		°		[] 閉合 [] 開啟					
S		°		[] 閉合 [] 開啟					
T		°		[] 閉合 [] 開啟					
N		°		[] 閉合 [] 開啟			正 常 時		
(4)跳脫試驗及直流電源檢測									
相 別	直流電源 (Volt)	跳 脫 試 驗		指 示 器		警 報	絕 緣 (MΩ)	備 註	
		動作補助電驛及斷路器號碼		電流標置(A)	指 示				
R	V				是	有	100	良好	
S	V				是	有	100	良好	
T	V				是	有	100	良好	
N	V				是	有	100	良好	
備 註									

註解

G：良好

D：劣化

I：待修檢查

B：異常

記錄員

林錦賢

國英機電顧問股份有限公司
地址：台中市南屯區長安路27號
電話：22525331

主任技師

技師 曾榮茂

審核

林錦賢

斷路器檢測記錄表

檢測種類: V.C.B 真空斷路器

頁次: 12/21

客 戶: 經濟部水利署中區水資源局	檢測日期: 108/09/21	天氣: 晴
檢測地點: 變電站	盤面名稱: VCB3	濕度: 40 %
製造廠: AEG	額定電壓: 24KV	氣溫: 30 °C
型 式: VAA4012/24-2	額定電流: 1250 A	油溫: °C
製造編號: SW13341961015	製造日期: 1999	遮斷容量: 250MVA
測試儀器廠牌型式: 高壓絕緣試驗器		

介質吸收特性檢測 (直流加壓)	檢 測 部 份	加壓 (KV)	洩漏電流 (μA)					絕緣電阻	20°C絕緣校正	DC2KV絕緣值	評 判	備 註
			10秒	30秒	一分	五分	十分					
			24	36	24	36	24					
開關	(R相上段) 套管1	24	6.79	5.13	3.43	3.38	3.34	7000.0 MΩ		MΩ	G	
		36	10.4	7.7	5.14	4.94	4.74		MΩ	MΩ		
	(R相下段) 套管2	24	7.79	5.88	3.87	3.71	3.56	6200.0 MΩ		MΩ	G	
		36	11.54	8.72	5.81	5.65	5.48		MΩ	MΩ		
	(S相上段) 套管3	24	7.63	5.76	3.81	3.64	3.46	6300.0 MΩ		MΩ	G	
		36	11.54	8.54	5.71	5.71	5.7		MΩ	MΩ		
	(S相下段) 套管4	24	9.07	6.78	4.53	4.47	4.41	5300.0 MΩ		MΩ	G	
		36	13.72	10.21	6.79	6.73	6.68		MΩ	MΩ		
	(T相上段) 套管5	24	7.49	5.52	3.69	3.58	3.46	6500.0 MΩ		MΩ	G	
		36	11.03	8.36	5.54	5.38	5.23		MΩ	MΩ		
	(T相下段) 套管6	24	8.27	6.23	4.1	4.04	3.98	5850.0 MΩ		MΩ	G	
		36	12.44	9.21	6.15	5.93	5.7		MΩ	MΩ		
開關	R相 (A相)(ON)	24	7.77	5.72	3.87	3.76	3.66	6200.0 MΩ		MΩ	G	
		36	11.66	8.83	5.81	5.61	5.42		MΩ	MΩ		
	S相 (B相)(ON)	24	7.17	5.4	3.58	3.53	3.48	6700.0 MΩ		MΩ	G	
		36	10.87	8.17	5.37	5.19	5		MΩ	MΩ		
	T相 (C相)(ON)	24	8.85	6.7	4.44	4.44	4.43	5400.0 MΩ		MΩ	G	
		36	13.48	10.03	6.67	6.59	6.51		MΩ	MΩ		

介質電力因數檢測（直流加壓）	檢 測 部 份		檢測電壓 (KV)	AC : KV 等值讀數						電力因數		評判	備註
				電 流 值			損 失 值			計算值	20℃換算值		
				讀數	倍數	mVA/mA	讀數	倍數	mW/W				
	開關開路	(R相上段) 套管1											
	(R相下段) 套管2												
	(S相上段) 套管3												
	(S相下段) 套管4												
OFF	(T相上段) 套管5												
	(T相下段) 套管6												
開關開路	R相 (A相)(ON)											T	
	S相 (B相)(ON)											L	
	T相 (C相)(ON)											I	

接觸電阻特性檢測	檢 測 部 份	接觸電阻 (μΩ)	評 判	跳脫時間 (ms)			閉合時間 (ms)			評 判	備 註
				一次	二次	平均	一次	二次	平均		
	R相 (A相)	135	G								
	S相 (B相)	136	G								
	T相 (C相)	138	G								

接地電阻值(Ω) (1)系統接地電阻: 1 (2)避雷器專用接地電阻: 1 (3)其它接地電阻:

備 註	*耐壓試驗加壓DC 36KV, 十分鐘無異狀。
-----	-------------------------

註解
G: 良好
D: 劣化
I: 待修檢查

B: 異常

記錄員:

林錦賢

國英機電顧問股份有限公司

地址: 台中市南屯區大正街27號

電話: 22525331

傳真: 22520755

主任技師

技師 曾榮茂

審核

林錦賢