

檔 號：
保存年限：

經濟部水利署第七河川局 函

地址：90093屏東縣屏東市建國路291號

聯絡人：涂俊宏

連絡電話：08-7745558

電子信箱：o610320@wra07.gov.tw

傳 真：08-7512035

受文者：禹安工程顧問股份有限公司

發文日期：中華民國111年5月25日

發文字號：水七規字第11103010040號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：


附件：會議紀錄及簽名冊、會議紀錄及簽名冊.pdf (1110301004_1_25144801189.pdf)

主旨：檢送本局「東港溪流域整體改善與調適規劃(1/2)」委辦計畫於(111)年5月21日於屏東縣萬巒鄉四溝活動中心小平台研商會議紀錄，請查照。

說明：續本局111年5月16日水七規字第11153037540號函辦理。

正本：屏東縣政府、屏東縣萬巒鄉公所、台灣藍色東港溪保育協會、禹安工程顧問股份有限公司

副本：屏東縣政府農業處、屏東縣政府環境保護局(均含附件)



經濟部水利署第七河川局
「東港溪流域整體改善與調適規劃(1/2)」
小平台研商會議(第 1 場)會議紀錄

一、時間：111 年 5 月 21 日(星期六)下午 7 時 30 分

二、地點：萬巒鄉泗溝社區活動中心

三、主持人：吳課長明昆

紀錄：涂俊宏

四、出席單位及人員：如出席人員名冊

五、主持人致詞：(略)

六、業務單位報告：(略)

七、廠商簡報：(略)

八、研商事宜討論：

討論一：東港溪流域整體改善與調適規劃之願景與目標。

七河局說明：

- 1.因應氣候變遷及極端降雨事件，經濟部水利署於 109 年發布「流域整體改善與調適規劃參考手冊」，由流域現況課題研析及未來氣候變遷下的壓力測試，導入民眾實質參與規劃，共同凝聚流域願景及目標、研擬改善與調適策略、措施、分工以及方案，以二年為期完成規劃報告。
- 2.「流域整體改善與調適規劃」以水道風險、土地洪氾風險、藍綠網絡保育及水岸縫合為四大課題訂定願景、目標、策略及措施，並設置小平台作為民眾議題研商及大平台之跨機關部門研討之會議。
- 3.請禹安工程顧問股份有限公司(以下簡稱禹安公司)簡報說明本次「東港溪流域整體改善與調適規劃」委辦工作內容。

禹安公司：以簡報說明「東港溪流域整體改善與調適規劃」，包含四大課題(水道風險、土地洪氾風險、藍綠網絡保育、水岸縫合)內容、規劃範圍與辦理方法等。

討論二：「東港溪流域整體改善與調適規劃」之水道及土地洪氾風險課題
禹安公司說明：

- 1.萬巒吊橋旁(佳平溪排水出口兩岸)堤內合計有 4 公頃鄉有地，可提供作為逕流分擔使用，建議可設置為客家水鄉風味之滯蓄洪空間，以落實逕流分擔措施之推動。
- 2.隴東橋河岸一帶高灘地多屬私有地，據公所統計用地目前已徵收超過一半，當地民眾配合意願強，徵收壓力小；該河段高灘地於治理規劃檢討報告中規劃以挖除方式增加東港溪通洪斷面，考量地方意願與民眾意見，建議以在槽滯洪方式辦理，保留部份高灘地，規劃設置簡易步道及花海等景觀營造，增添地方色彩。
- 3.收集地方其他水道及土地洪氾相關資訊，如其他可實施逕流分擔、在地滯洪等措施之公有土地？

地方意見：

- 1.民眾：預計使用在鄉有地生態池的部分是否已經徵收？因為農民說想知道未來還能不能種作物。
- 2.林鄉長國順：目前本計畫，待凝聚地方共識後，再向相關機關提報認可後，才會開始作業徵收。

防洪減災：隴東橋至成德大橋間會做堤岸，成德大橋至萬安大橋也正在規劃中，在完成計畫時，自萬安大橋至下游東港出海口部分之提防就都銜接上且完成了(萬巒鄉的部分)。

在槽滯洪：由隴東橋到盛大農藥行，已經徵收一半，是否等徵收完成後；再加上萬巒大橋到竹南段，皆可作為在槽滯洪的地段。

逕流分擔、在地滯洪：在規劃逕流分擔的目標區域多已協商完成，希望能達到防洪減災、在地滯洪及生態環保之概念的生態池。

- 3.民眾：希望河川局知道，泗溝村水災不是無法排除，東港溪水位高時頂托，致佳平溪排水無法渲泄，是從下游滿上來的。還有佳平溪與東港溪匯流處為脆弱段，希望河川局能特別關注。
- 4.吳課長明昆：七河局說明，過去五魁橋到萬巒的河道較窄(約 50 公尺)，目前已拓寬至 400~600 公尺，現渠道拓寬後，水位就會降低，這樣佳平溪或其他排水就能無虞的匯入東港溪，而不易產生水位雍高現象，目前已多年未有溢淹事件發生。

討論三：「東港溪流域整體改善與調適規劃」之藍綠網絡保育課題

禹安公司說明：收集地方藍綠網絡保育相關資訊，請地方提供當地指標性生物、需維護之生態棲地、外來種等。

討論：

1. **民眾：**關於東港溪沿岸的銀合歡，希望可以儘速鏟除。
2. **吳課長明昆：**七河局說明，過去著重於防洪，未來之規劃設計會考量藍綠網絡，剷除有害之外來物種(銀合歡、赤軸含羞木等)、保育原生物種(草鴉、沙燕、翠鳥等)，希望能藉此會由在地人提供當地稀有、保育之物種或其生態以規劃相對應之工法或措施。

討論四：「東港溪流域整體改善與調適規劃」之水岸縫合課題

禹安公司說明：

1. **水質改善：**推動沼液沼渣回歸農田計畫，提高佳平溪排水及東港溪親水水質安全度。
2. **佳平溪排水之規劃願景與東港溪左岸之水岸縫合。**
3. **收集地方水岸歷史人文、在地產業如豬腳街、古蹟(伙房)等資料，作為水道文化結合在地民情與產業之參考依據。**

討論：

1. **代表：**沼液沼渣是否可以設一個中繼站，讓農民需要的自己去載。
2. **周理事克任：**因為環保局槽車最小的為 7.5 噸，無臨路田地較難以到達，所以目前傾向規劃設置槽桶，讓農民可自行從槽桶拉線使用。若沼液沼渣存量不足，則可通報畜牧的運輸中心派車來補充。經費的部分，建議三年由農委會補助試營運，第三年後則由畜牧戶負責，農民無須繳費。萬巒將作為目前的示範鄉。
3. **代表：**五溝水水質好的地方，希望中央、七河局可以好好重視，照顧萬巒鄉這些沒有被污染的水。
4. **林鄉長國順：**也是代表很關心的，佳平溪、區域排水、工業用水、民生用水、畜牧業排水等等，從防洪減災到生態環保的功能性顧好後，其他就需要用到水岸縫合，把水質顧好，弄到更清澈、更宜居宜室，更適合各項生態環保，此為大家共同的目標。

5.民眾：是否可以規劃設計在高灘地或河畔的(遊憩)設施，類似宜蘭冬山河那樣，才會有人潮。

6.吳課長明昆：七河局說明，此類規劃目前有提過初步想法，不建議設置固定式設施(不符合藍綠網絡保育及水岸縫合理念)；傾向於枯水期設置設施(在無畜牧廢水情形下)，豐水期可拆卸或被沖卸之設計，希望能做出豐水期時具防洪減災、枯水期時能提供生活遊憩且具生態保育功能的場所。

綜合結論：

1.本平台討論各案經地方商討後獲民眾普遍支持，有關佳平溪與東港溪匯流口兩岸鄉有地作為在地滯洪措施、維護水質生態棲地、增設沼液沼渣中繼站及河畔親水遊憩設施等請禹安公司於計畫納入相關規劃方案辦理。

2.東港溪沿岸銀合歡等外來物種移除問題將於日後規劃時一併納入考量。

九、散會：下午 9 時 00 分。

十、會議照片



經濟部水利署第七河川局

「東港溪流域整體改善與調適規劃(1/2)」泗溝社區平台會議

出席人員簽名冊

時 間	111 年 5 月 21 日 下午 7 時 30 分		地點	泗溝社區活動中心	
主持人	吳明昆		記錄	徐俊宏	
出席人員	單 位	職 稱	簽 名	備 註	
	1	屏東縣政府			
	2				
	3	萬巒鄉公所	張長	林國順	林國順
	4		謝長	張世東	林智瑞 林王金
	5	泗溝村村長	劉○政	林○民	
	6				
	7	泗溝社區村民	林○傑	田○玲	
	8	林○章	余○良		
	9	林○榮	余○豐		
	10	台灣藍色東港 溪保育協會	理事	周克仁	高○雲
	11		秘書長	柳詩盈	吳漢宗
	12	禹安工程顧問 股份有限公司	總經理	莊文南	林屏勛
	13				
	14	水利署第七河 川局	吳明昆		