

|        |                 |         |            |
|--------|-----------------|---------|------------|
| 公 開 類  | 年報於次年三月底前編報     | 編 製 機 關 | 經濟部水利處     |
| 年(臨時)報 | 臨時報於災害發生後次月底前編報 | 表 號     | 1140-00-05 |

水庫或壩堰電力天然災害非常損失情形（本表共二頁）

中華民國 90 年

| 災害種類<br>(災害名稱) | 災害時間       | 水庫或<br>壩堰名稱 | 資 產 名 稱 |                     |           |     |               | 損害情形及擬修復或處理辦法                                                    | 總 計<br>(1)=(2)+(3) | 非 常 損 失 估 計           |                           | 全部損壞之設備擬即重建<br>或重置之資本支出數(3)<br>(新臺幣千元) | 備 註 |
|----------------|------------|-------------|---------|---------------------|-----------|-----|---------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------------------|-----|
|                |            |             | 編號      | 科目及名稱               | 數量<br>(處) | 所在地 | 證明文件<br>或照片編號 |                                                                  |                    | 設備全部損壞需<br>報損及報廢數 (處) | 設備部份損壞之修復<br>費用(2)(新臺幣千元) |                                        |     |
| 總 計            | -          | -           | -       | -                   | 10        | -   | -             | -                                                                | 93,404             | 4                     | 74,050                    | 19,354                                 |     |
| 颱風合計           | -          | -           | -       | -                   | 10        | -   | -             | -                                                                | 93,404             | 4                     | 74,050                    | 19,354                                 |     |
| 桃芝颱風小計         | 90.7.30    | -           | -       | -                   | 4         | -   | -             | -                                                                | 51,399             | -                     | 51,399                    | -                                      |     |
| 桃芝颱風           | 90.7.30    | 天輪水庫        | 3310    | 隧道壓力鋼管、水車渦殼等清除工程    | 1         | 臺中縣 | 照片            | 將渡槽及隧道、壓力鋼管及水車渦殼內之土石、泥漿、流木清除                                     | 16,751             | -                     | 16,751                    | -                                      |     |
| 桃芝颱風           | 90.7.30    | 馬鞍水庫        | 3330    | 馬鞍機組、壓力隧道、壓力鋼管等清理工程 | 1         | 臺中縣 | 照片            | 1.將隧道A至C槽坑段吊運鏟土機之泥漿清除。<br>2.壓力鋼管以汙水泵排出淤泥。                        | 6,648              | -                     | 6,648                     | -                                      |     |
| 桃芝颱風           | 90.7.30    | 奧萬大水庫       | 3323    | 攔河堰排砂道排洪道修護工程       | 1         | 南投縣 | 照片            | 將攔河堰排砂道、排洪道加植樹脂錨                                                 | 8,000              | -                     | 8,000                     | -                                      |     |
| 桃芝颱風           | 90.7.30    | 武界水庫        | 3323    | 壩面及護坦修護工程           | 1         | 南投縣 | 照片            | 壩面及護坦遭排洪沖毀深度達6M，須加以補修                                            | 20,000             | -                     | 20,000                    | -                                      |     |
| 納莉颱風小計         | 90.9.17~20 | -           | -       | -                   | 5         | -   | -             | -                                                                | 40,005             | 4                     | 20,651                    | 19,354                                 |     |
| 納莉颱風           | 90.9.17    | 翡翠水庫        | -       | 壩址道路災害修復工程          | 1         | 臺北縣 | 照片            | 設置擋土牆及攔砂壩，壩址道路修復，崩塌區域排水改善及綠化植生。                                  | 18,960             | 3                     | -                         | 18,960                                 |     |
|                |            |             | -       | 坪林地區水文站水文設備修護工程     | 1         | 臺北縣 | 照片            | 將水文設備、管線及相關土木設備修護以維護設備運作正常。                                      | 924                | 1                     | 530                       | 394                                    |     |
|                |            |             | -       | 副壩左岸邊坡改善工程          | 1         | 臺北縣 | 照片            | 副壩下游左岸邊坡大量土石崩坍，沖毀原有擋土結構等設施，新建擋土設施及邊坡保護工作，新建排水、導水設施，靜水池及河道崩坍土石處理。 | 14,300             | -                     | 14,300                    | -                                      |     |
| 納莉颱風           | 90.9.17~18 | 榮華壩         | #2      | 輸電鋼桿                | 1         | 桃園縣 | 照片            | 桿基崩塌危及安全，#2拆除、#3加強成特殊型鋼桿。                                        | 821                | -                     | 821                       | -                                      |     |

|        |                 |         |            |
|--------|-----------------|---------|------------|
| 公 開 類  | 年報於次年三月底前編報     | 編 製 機 關 | 經濟部水利處     |
| 年(臨時)報 | 臨時報於災害發生後次月底前編報 | 表 號     | 1140-00-05 |

水庫或壩堰電力天然災害非常損失情形（本表共二頁）

中華民國 90 年

| 災害種類<br>(災害名稱) | 災害時間       | 水庫或<br>壩堰名稱 | 資 產 名 稱 |                       |           |     |               | 損害情形及擬修復或處理辦法 | 總 計<br>(1)=(2)+(3) | 非 常 損 失 估 計           |                           | 全部損壞之設備擬即重建<br>或重置之資本支出數(3)<br>(新臺幣千元) | 備 註 |
|----------------|------------|-------------|---------|-----------------------|-----------|-----|---------------|---------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------------------|-----|
|                |            |             | 編號      | 科目及名稱                 | 數量<br>(處) | 所在地 | 證明文件<br>或照片編號 |               |                    | 設備全部損壞需<br>報損及報廢數 (處) | 設備部份損壞之修復<br>費用(2)(新臺幣千元) |                                        |     |
| 納莉颱風           | 90.9.17~20 | 桂山壩         | 3323    | 排洪道及排砂<br>道沖毀修復工<br>程 | 1         | 臺北縣 | 照片            | 排洪道排砂道沖毀混凝土凹陷 | 5,000              | -                     | 5,000                     | -                                      |     |
| 利奇馬颱風<br>小計    | 90.9.26~28 | -           | -       | -                     | 1         | -   | -             | -             | 2,000              | -                     | 2,000                     | -                                      |     |
| 利奇馬颱風          | 90.9.26~28 | 木瓜壩         | 3323    | 溢洪道右岸翼<br>牆沖失修護工<br>程 | 1         | 花蓮縣 | 照片            | 溢洪道右岸翼牆補修     | 2,000              | -                     | 2,000                     | -                                      |     |

|        |             |     |                    |
|--------|-------------|-----|--------------------|
| 主辦業務人員 | 審 核         | 填 表 | 民國 91 年3 月 25日編製   |
| 機關長官   | 主 辦 統 計 人 員 |     | 紙張尺度:B4(257*364)公釐 |

資料來源：臺北市政府、本處所屬北、南區水資源局、臺灣電力公司。

填表說明：1. 本表由會計室編製一式二份，一份送本處水源組，一份自存，並公布於本處網站。

2. 臨時報：各填報單位於每次災害發生後二日內將第一次報資料報送經濟部水利處，由經濟部水利處依據末次報於災害發生後次月底前完成彙編。

年 報：各填報單位於次年一月底將年報資料報送經濟部水利處，由經濟部水利處於次年三月底前完成彙編。