110年度曾文水庫蓄水範圍護岸第一期下游段工程　　工作月彙整表

111年10月16~31日

日期	天氣		工程記要	備註
16	晴	雨	1.石籠網第八層透水織布鋪設及空網綁紮0K+500-0K+380。 2.石籠網第七層背填土第2分層壓實0K+500-0K+260。	
17	晴	雨	1.石籠網第八層透水織布鋪設及空網綁紮0K+260-0K+380。 2.工區內近運土方至低窪地區0+500-0+260。	
18	晴	晴	1.石籠網第一層透水織布鋪設及空網綁紮0K+080-0K+020。 2.工區內近運塊石至0+500-0+260以備石籠網施作。 3.工區內勞安設施整理。 4.本中心陳主任伯宗至工地辦理走動式督導	
19	晴	晴	1.石籠網第8層裝填塊石0K+500-0K+380。 2.工區內近運塊石至0+500-0+260以備石籠網施作。 3.工區內勞安設施整理。	
20	晴	晴	1.石籠網第8層塊石裝填及頂蓋綁紮0K+500-0K+380。 2.石籠網第二層背填土第2分層近運土方0K+260-0K+080。 3.工地工區內勞安設置及土方緩坡覆蓋防塵網，警告標語安裝。 4.曾管中心陳主任至工地督導。	
21	晴	晴	1.經濟部水利署辦理工程督導(督導主要內容:工程文書資料、工地現況、進度及其他)地點:南水局曾文水庫辦公室	
22	晴	晴	1.石籠網第八層裝填塊石及頂蓋綁紮0K+380-0K+260。 2.運塊石至0K+380-0+0K+260以備第八層石籠網施作。 3.上游塊石區篩塊石。	
23	晴	晴	1.石籠網第八層裝填塊石及頂蓋綁紮0K+380-0K+260。	
24	晴	晴	1.石籠網基礎0K+650-0K+775吊土。 2.上游塊石區篩塊石。	
25	晴	晴	1.石籠網基礎0K+650-0K+775吊土。 2.上游塊石區篩塊石。 3.石籠網第二層背填土第二分層壓實0K+260-0K+080。 4.石籠網基礎0K+020-00K-025.6開挖整平測量	
26	晴	晴	1.石籠網基礎0K+650-0K+775開挖吊土。 2.上游塊石區篩塊石。	
27	晴	晴	1.石籠網基礎0K+650-0K+775開挖吊土。 2.上游塊石區篩塊石。 3.石籠網基礎0K+020-0K-025.6及收邊鋼線網組立	
28	晴	晴	1.石籠網基礎位置0k+650-0k+775吊土。 2.上游塊石區塊石篩選。 3.石籠網基礎模板及收邊0k+020~0k-025.6組立 4.開立NCR-04:0K+015臨水側及0K-008臨土側水線厚度不足	
29	晴	晴	1.石籠網基礎位置0k+650-0k+775吊土。 2.上游塊石區塊石篩選。 3.石籠網基礎底板混凝土取樣0k+020~0k+000 4.石籠網基礎底板混凝土澆置0k+020~0k-025.6	
30	晴	晴	本日無施作	
31	晴	晴	1.石籠網基礎位置0k+650-0k+775吊土。 2.上游塊石區塊石篩選。 3.本局連局長蒞臨工地辦理走動式督導	

預定進度	27.830%	填表	許秋雯	工務所主任	副工程司廖元賢
實際進度	35.240%				