111年度曾文水庫集水區主流大埔壩護岸加固工程　　工作月彙整表

112年6月16~30日

日期	天氣		工程記要	備註
16	晴天	晴天	本日未施工。	
17	晴天	晴天	B區:0K+000~080B區上層坡面工鋼筋組立。	
18	晴天	晴天	本日未施工。	
19	晴天	晴天	B區:0K+060~080B區上層坡面工LV1灌漿。 B區:0K+000~020B區上層坡面工LV1灌漿。 走動式督導(林玉祥副局長):1.坡面工洩水孔埋設，無法發揮功能請改善。2.午後易有陣雨，施工便道軟弱或遭淹沒，請加強上游河道整成及疏散撤離之準備以維持人員安全。3.天氣炎熱加強營工之抗暑熱防治作為。	
20	晴天	晴天	B區:0K+060~080B區上層坡面工LV2灌漿。 B區:0K+000~020B區上層坡面工LV2灌漿。	
21	晴天	晴天	B區:0K+040~060B區上層坡面工LV1灌漿。 B區:0K+020~040B區上層坡面工LV1灌漿。	
22	晴天	晴天	B區:0K+040~060B區上層坡面工LV2灌漿。 B區:0K+020~040B區上層坡面工LV2灌漿。	
23	晴天	晴天	本日未施工。	
24	晴天	晴天	本日未施工。	
25	晴天	晴天	本日未施工。	
26	晴天	晴天	水尺繪製。	
27	晴天	晴天	本日未施工。	
28	晴天	晴天	本日未施工。	
29	晴天	晴天	本日未施工。	
30	晴天	晴天	本日未施工。	

預定進度	98.380%	填表		工務所主任	副工程司廖元賢
實際進度	99.400%				