擋土支撐抽查紀錄表

編號：

工程名稱	曾文南化聯通管統包工程 A3 標		
主辦機關	經濟部水利署南區水資源局		
監造單位	經濟部水利署南區水資源局工務課 A3 標工務所		
統包廠商	瑞鋒營造有限公司/東山林工程有限公司		
抽查位置	W39 工作井	抽查日期	110/1/25
抽查時機	□檢驗停留點　□非檢驗停留點		
抽查結果	○抽查合格　X有缺失需改正　/ 本次抽查無此查項目		

抽查項目	抽查標準（定量定性）	實際抽查情形（敘述抽查值）	檢查結果
工作井尺寸	□推進井：橢圓形(5m*12m)±0.1m □到達井：圓形(φ6m)±0.1m □到達井：圓形(φ7m)±0.1m	□推進井：橢圓形____m × ____m ☑到達井：圓形φ5.95m □到達井：圓形φ____m	
鋼襯鈑組立	交錯組立	交錯組立	
鋼襯鈑層數	31 層	31層	
加強環間距	150 公分±3 公分	151 cm	
加強環層數	9 層	9層	
主樁支撐尺寸及間距	H200×200×8×12mm (單側 6 支，雙側共 12 支)	無此項	
橫檔及斜撐層數	H350×350×12×19mm，8 層	無此項	
	開挖深度≥13.5m 間距 2m 開挖深度<13.5m 間距 1.5m	無此項	

缺失複查結果：

□已完成改善(檢附改善前中後照片)

□未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善

複查日期：　年　月　日

複查人員職稱：　　簽名：

備註：

1. 檢查標準及實際檢查情形應具體明確或量化。
2. 施工作業實施抽查如有不符合事項發生，應填寫不符合事項報告通知統包商矯正並實施管制，統包商改善後，經複檢合格後始可進行下階段作業。
3. ”＊”表示檢驗停留點之檢驗項目。

監造現場人員簽名：　1/25　　工務所主任簽名：　110.元.25

曾文南化聯通管統包工程A3標
抽查照片紀錄表

項目	完成度抽查
位置	W39 工作井
時間	110/01/25
說明	設計鋼襯鈑：30 層 實際鋼襯鈑：31 層 （交錯組立） 設計加強環：9 層 實際加強環：9 層

項目	完成度抽查
位置	W39 工作井
時間	110/01/25
說明	設計工作井尺寸： 到達井圓形 ϕ 6±0.1m 實測工作井尺寸： 到達井圓形 ϕ 5.95m

項目	完成度抽查
位置	W39 工作井
時間	110/01/25
說明	設計工作井尺寸： 到達井圓形 ϕ 6±0.1m 實測工作井尺寸： 到達井圓形 ϕ 5.95m