編號	工程計畫名稱	工程名稱	工程地點	預定進度（%）	實際進度（%）	進度差異（%）	決標金額（千元）	實際開工日期	預定完工日期	變更後預定完工日期	實際完工日期	承包廠商	工程概要	監造單位	經 度	緯 度	Google Map超連結
1	加強平地人工湖及伏流水推動計畫	頭前溪蓄水池工程	新竹縣竹東鎮	86.22%	86.27%	0.05%	14,880	111.07.28	112.06.22	-	執行中	德鴻營造有限公司	1.蓄水池(4.9萬立方公尺)1座。 2.導水路1638公尺。 3.固床工及可潰式攔河堰1座。	禹安工程顧問股份有限公司	121.08942	24.74723	https://www.google.com.tw/maps/@24.74708868,121.0897315,508m/data=!3m1!1e3?hl=zh-TW
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	