110年疏濬備增執行情形週管控表(統計至05/02)

單位：萬公噸

名稱		年度累計	執行量(累計至本週05/02) **5月第1週**	超前/(落後)	1月 累計	2月 累計	3月 累計	4月 累計	5月 第1週(7)	5月 第2週(15)	5月 第3週(22)	5月 第4週(31)	5月 累計	6月 累計	7月 累計	8月 累計	9月 累計	10月 累計	11月 累計	12月 累計
汶水溪半天寮	原定目標量	72.00	33.61	5.52	7.38	6.72	7.38	7.16	1.85	1.85	1.84	1.84	7.38	7.16	7.38	7.38	7.14	6.92	0.00	0.00
	加強疏濬	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	備援疏濬	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	備增後目標量	72.00	33.61		7.38	6.72	7.38	7.16	1.85	1.85	1.84	1.84	7.38	7.16	7.38	7.38	7.14	6.92	0.00	0.00
	實際執行	39.12	39.12		7.91	9.37	10.94	9.40	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	周一								0.48											
	周二								0.56											
	周三								0.46											
	周四								0.00											
	周五								0.00											
	周六								0.00											
	周日								0.00											