經濟部水利署第三河川局工程主管走動督導紀錄表

主管機關	經濟部水利署第三河川局	督導編號	
主辦機關	經濟部水利署第三河川局	督導日期	110 年 11 月 30 日
工程名稱	旱溪排水(復光橋至光明路橋)治理工程併辦土石標售	開工日期	110 年 02 月 17 日
工程編號	110-B-00203-001-001	預定完工日期	111 年 06 月 11 日
工程進度	預定：31.33%；實際：32.01%　(11/29)	監工人員	鄭皓元、李俊延、鍾佳育
發包工作費	89,580 (千元)	廠商	磊高營造股份有限公司
設計單位	黎明工程顧問股份有限公司	監造單位	經濟部水利署第三河川局
工程概況	工程內容： 1.土方作業 51,583m3。　2.半重力式護岸 1082.4m。 3.混凝土砌石護坡 5,103m2。　4.抗沖蝕植生網護坡 1,321m2。 5.基礎格柵 772.2m。　6.帶工 6 座。 7.透水鋪面通道 2,078m2。　8.護岸銜接段 2 處。 9.維護坡道 1 處。　10.周邊景觀及設施工程 1 式。 11.植栽工程 1 式。		
	本日： 1.半重力式護岸(右岸)基腳鋼筋組立--0K+250~0K+310。 2.半重力式護岸(右岸)基腳模板組立即混凝土澆置--0K+250~0K+270。		
督導人員	工務課 鍾課長翼戎		