大甲溪裡冷護岸改善工程(提報階段)

地方說明會--會議紀錄

壹、 事由：興辦「112 年度裡冷護岸改善工程(斷面 75~76)」

貳、 開會日期：中華民國 111 年 06 月 09 日(星期四)下午 14 時 30 分

參、 開會地點：裡冷發展協會(臺中市和平區裡冷部落聯絡道路)

肆、 主持人：黃正工程司英華　　記錄：鍾佳育

伍、 出席單位及人員之姓名：

臺中市和平區公所：呂 O 榮

裡冷社區發展協會：楊 O 志、...(餘詳如簽名冊)

經濟部水利署第三河川局：劉 O 明、何 O 鈿、施 O 銘、林 O 祺

智聯工程科技顧問有限公司：林 O 榮、李 O 典

陸、 出席之土地所有權人及利害關係人之姓名：無

柒、 興辦事業概況：

主持人報告：

各位出席代表、各位鄉親大家好，感謝各位於百忙之中，抽空參加本局辦理「112 年度裡冷護岸改善工程(斷面 75~76)」地方說明會。

大甲溪流經斷面 75-76 附近形成一個囚砂區，土石不斷淤積，斷面 75 附近左岸經評估在一百年重現期距下淹水範圍除農田部分外亦涉及零星民宅，部分淹水高度約 1 公尺。另外該處亦曾由高金素梅立委服務處以及區公所管代表等民意代表關心召集相關單位現勘，本局為保護裡冷部落居民免於洪水侵害，預計於大甲溪左岸(斷面 75~76)附近，興建護岸，銜接至既有箱型石籠護岸。

護岸形式原則以混凝土護岸搭配鼎塊或石籠形式施工，另基於節能減碳，除必要之基礎或結構外，將盡量減少混凝土用量並將利用現地大石堆疊回填，保留生物棲息空間，以兼顧安全及生態。

112 年裡冷護岸改善工程經費約 30,000 仟元，請與會人士對本整建設計工法提出建議和需求，歡迎於會中提出討論。另外如有現地過往歷史淹水情形的相片，建議可提供給我們三河局以利後續工程提報作業。

捌、 地方說明會與會人員之意見，及對其意見之回應與處理情形：

意見 1：為顧及部落居民安全，請重型機具屆時不要走進部落聯絡道路內。

意見回覆：原則本案大型機具，不會使用部落聯絡道路，從下游既有疏濬便道抵達工區，惟部分小型車輛(如小貨車或一般工地用小客車)，倘難以避免行駛部落道路，屆時會要求相關之交通警示措施且車輛避開尖峰時間行駛以及降低行車速率。

意見 2：請確認本案工程預計施作範圍內，是否有居民之私有地或是原住民保留地。

意見回覆：本案經初步查詢，預計工程施作範圍內屬公有地，惟地號(和平區博愛段 0694-0000)屬私有地範疇，且鄰近本案工程範圍，倘後續有需要，亦會與地主協商後取得土地使用同意書方行施作。

意見 3：倘後續尚有本工程相關之說明會，可邀請交通部公路總局--第二區養護工程處—谷關工務段。

意見回覆：感謝與會人員建議，後續若有本案或該段相關工程辦理說明會，亦邀請谷關工務段派員出席與會。

玖、 臨時動議：

無。

壹拾、 散會：當日下午 15 時 30 分

~（以下空白）~

111 年 06 月 09 日公民參與情形