115年度河川疏濬、水庫清淤及野溪清疏辦理情形
速報單

製表日：115/5/12　　經濟部水利署

115年度河川水庫及野溪疏濬，自1月1日至5月10日止，累計目標量為1,695萬立方公尺，累計執行量為3,516萬立方公尺。

年度目標量		河川疏濬 3,716萬立方公尺		水庫清淤 2,006萬立方公尺		河川上游野溪清疏 345萬立方公尺		合計
		河川分署	地方政府共同參與	水資源分署	其他水庫管理單位	林業保育署	農村水保署	6,067萬 6,608萬[註3]
		2,595萬	1,121萬	1,616萬	390萬	105萬	240萬	
主辦機關		經濟部水利署	縣市政府	水利署、台電公司、自來水公司、農田水利署		農業部林業保育署、農村水保署		
至115年05月10日	累計目標量	656.48	284.81	498.07	70.18	55.12	130.60	1,695.25
		941.29		568.25		185.71		1,700.09
	累計執行量	2,159.01	401.72	672.40	92.78	56.65	133.82	3,516.38
		2,560.73		765.18		190.47		3,516.39
達成率[註1]		83.20%	35.84%	41.61%	23.79%	53.95%	55.76%	57.96%
		68.91%		38.14%		55.21%		53.21%
超前或進度落後[註2]		57.90%	10.43%	10.79%	5.79%	1.46%	1.34%	30.02%
		43.58%		9.82%		1.38%		
辦理方式	外運販售[註5]	991.13	341.72	207.24	9.71	0	0	1,549.80
	外運回填[註6]	1,116.47	0	1.70	34.97	5.00	12.40	1,170.54
	現地處理[註7]	51.41	60.00	25.55	0	51.65	121.42	310.03
	抽泥放淤	0	0	437.91	48.10	0	0	486.01
	水力排砂[註4]	0	0	0	0.01	0	0	0.01

各單位執行情形

執行單位	累計執行量	進度		執行單位	累計執行量	進度	
水利署河川分署	2,159.01	■超前□落後	1,502.54	宜蘭縣政府	84.15	■超前□落後	59.92
北水分署	164.53	■超前□落後	9.34	苗栗縣政府	10.71	■超前□落後	10.71
中水分署	74.57	■超前□落後	28.47	台中市政府	3.57	□超前■落後	12.33
南水分署	433.30	■超前□落後	136.53	南投縣政府	99.28	■超前□落後	29.60
台電公司	31.42	■超前□落後	8.70	高雄市政府	71.46	■超前□落後	31.62
自來水公司	35.79	■超前□落後	11.17	屏東縣政府	48.60	□超前■落後	46.05
台糖公司	0.28	□超前■落後	1.04	花蓮縣政府	23.95	□超前■落後	3.34
苗栗管理處	0	□超前■落後	0.97	台東縣政府	60.00	■超前□落後	46.77
嘉南管理處	25.29	■超前□落後	4.74				
林業保育署	56.65	■超前□落後	1.54				
農村水保署	133.82	■超前□落後	3.22				

季別	目標	河川疏濬(水利署；縣市政府)		水庫清淤	野溪清疏	合計	期間
第1季	1,003.08	2,079.42	(1,802.73;276.69)	534.88	137.28	2,751.58	115.1~115.3
第2季	692.14	481.31	(356.28;125.03)	230.30	53.19	764.80	115.4~115.5.10
合計	1,695.22	2,560.73	(2,159.01;401.72)	765.18	190.47	3,516.38	

聯絡電話：經濟部水利署謝沂均小姐 04-22501351 傳真：04-22501620　　單位：萬立方公尺

附註：
1. 達成率：(累計執行量/年度目標量)*100%
2. 超前或落後進度：(累計執行量-累計目標量)/年度目標量
3. _____：加上水力排砂後之累計執行量或目標量
4. 水力排砂：係指開啟閘門將庫區泥沙帶走之量。
5. 外運販售：含土方銀行及暫置場堆置量。
6. 外運回填：復建工程及堤防背填用土等。
7. 現地處理：就地整坡、河道整理及海岸養灘等。

附表 1　115 年度水利署所屬自辦河川疏濬執行進度表　單位：萬立方公尺

單位	目標量	至 115 年 05 月 10 日		進度		本週執行量	前一週執行量	前二週執行量	貢獻度
		累計目標量	累計執行量	超前	落後				
一河分署	126	23.26	24.87	1.61		0.00	0.00	0.00	1.2%
二河分署	25	0.00	0	0.00		0	0	0	0.0%
三河分署	144	39.90	102.57	62.67		1.36	2.92	4.13	4.8%
四河分署	400	74.19	248.14	173.95		13.50	11.27	11.80	11.5%
五河分署	160	11.84	89.18	77.34		0.00	0.00	0.00	4.1%
六河分署	85	14.94	22.82	7.88		0.52	0.49	0.49	1.1%
七河分署	650	169.36	524.62	355.26		35.41	36.33	33.36	24.3%
八河分署	50	11.19	12.68	1.49		4.12	2.20	1.36	0.6%
九河分署	930	309.97	1,121.30	811.33		5.04	3.59	4.70	51.9%
十河分署	25	1.82	12.83	11.01		1.39	1.71	2.18	0.6%
合計	2,595	656.48	2,159.01	1,502.54		61.34	58.51	58.02	100.0%

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

附表 2　115 年度水庫清淤執行進度表　單位：萬立方公尺

單位	目標量	至 115 年 05 月 10 日		進度		本週執行量	前一週執行量	前二週執行量	貢獻度
		累計目標量	累計執行量	超前	落後				
北水分署	470	155.19	164.53	9.34		9.52	9.79	10.15	21.5%
中水分署	258	46.10	74.57	28.47		6.24	5.48	7.42	9.7%
南水分署	888	296.77	433.30	136.53		20.67	15.73	23.11	56.6%
台電公司	121	22.72	31.42	8.70		1.43	2.02	1.58	4.1%
自來水公司	182	24.62	35.79	11.17		3.89	1.90	1.92	4.7%
台糖公司	10	1.32	0.28		1.04	0.28	0.00	0.00	0.0%
苗栗管理處	20	0.97	0		0.97	0	0	0	0.0%
嘉南管理處	57	20.55	25.29	4.74		3.11	2.10	4.15	3.3%
合計	2,006	568.25	765.18	196.94		45.14	37.02	48.33	100.0%

備註：貢獻度 =(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

附表 3　115 年度重要水庫清淤執行進度表　單位：萬立方公尺

單位	目標量	至 115 年 05 月 10 日		進度		本週執行量	前一週執行量	前二週執行量	貢獻度
		累計目標量	累計執行量	超前	落後				
石門水庫	470	155.19	164.53	9.34		9.52	9.79	10.15	29.7%
明德水庫	20	0.97	0		0.97	0	0	0	0.0%
德基水庫	46	11.97	15.37	3.40		1.01	1.16	1.15	2.8%
霧社水庫	30	5.97	4.96		1.01	0.22	0.36	0.00	0.9%
日月潭水庫	25	3.46	1.38		2.08	0.00	0.00	0.03	0.2%
仁義潭水庫	3	0	1.40	1.40		0.28	0.12	0.00	0.3%
白河水庫	32	20.55	25.29	4.74		3.11	2.10	4.15	4.6%
烏山頭水庫	25	0.00	0	0.00		0	0	0	0.0%
曾文水庫	605	185.66	293.47	107.81		14.17	10.32	15.82	53.1%
南化水庫	155	19.15	29.01	9.86		3.09	1.73	1.57	5.2%
阿公店水庫	20	0.00	5.22	5.22		1.33	0.49	1.30	0.9%
澄清湖	20	5.48	5.38		0.10	0.52	0.05	0.35	1.0%
牡丹水庫	27	4.32	7.10	2.78		0.50	0.00	1.20	1.3%
合計	1,478	412.72	553.11	140.39		33.75	26.12	35.72	100.0%

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

***明德抽泥辦理招標作業中。*霧社水庫陸挖標案流標超過 5 次已檢討標價，預計 5 月底開標。*日月潭抽泥積極趕辦中。**

***澄清湖陸挖積極趕辦中。**

附表 4　115 年度野溪清疏執行進度表　單位：萬立方公尺

單位	目標量	至 115 年 05 月 10 日		進度		本週執行量	前一週執行量	前二週執行量	貢獻度
		累計目標量	累計執行量	超前	落後				
林業保育署	105	55.12	56.65	1.54		3.50	2.50	1.56	29.7%
林業保育署（整坡）	100	50.79	51.65	0.86		3.50	2.50	1.50	
林業保育署（外運回填）	5	4.32	5.00	0.68		0.00	0.00	0.06	
農村水保署	240	130.60	133.82	3.22		6.06	7.71	7.25	70.3%
農村水保署（整坡）	219	118.45	121.42	2.97		5.62	6.97	6.53	
農村水保署（外運）	21	12.15	12.40	0.25		0.44	0.74	0.72	
合計	345	185.71	190.47	4.76		9.56	10.21	8.81	100.0%

備註：貢獻度 =(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

附表 5　115 年度地方政府共同參與疏濬執行進度表　單位：萬立方公尺

單位	目標量	至 115 年 05 月 10 日		進度		本週執行量	前一週執行量	前二週執行量	貢獻度
		累計目標量	累計執行量	超前	落後				
宜蘭縣政府	91	24.23	84.15	59.92		6.43	4.87	5.18	20.9%
苗栗縣政府	50	0	10.71	10.71		0.00	0.00	0.00	2.7%
台中市政府	80	15.90	3.57		12.33	2.63	0.94	0.00	0.9%
南投縣政府	200	69.68	99.28	29.60		7.63	3.27	8.09	24.7%
高雄市政府	150	39.84	71.46	31.62		7.25	6.48	6.38	17.8%
屏東縣政府	220	94.65	48.60		46.05	2.37	2.61	2.72	12.1%
花蓮縣政府	80	27.29	23.95		3.34	0.98	1.12	0.60	6.0%
台東縣政府	250	13.23	60.00	46.77		0.00	0.00	0.00	14.9%
合計	1,121	284.81	401.72	116.90		27.29	19.29	22.97	100.0%

備註：貢獻度 =(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

***台中市政府大安溪(斷面 14-1~18) 段疏濬案出料中，積極趕辦。**

***屏東縣政府斜張橋下游疏濬案發包中，高美大橋下游、里港大橋下游及南華大橋下游疏濬案出料中，積極趕辦。**

***花蓮縣政府立霧溪疏濬案出料中，積極趕辦。**

附表 6　115 年度各單位執行進度彙整表　單位：萬立方公尺

單位	目標量	至 115 年 05 月 10 日		進度		本週執行量	前一週執行量	前二週執行量	貢獻度
		累計目標量	累計執行量	超前	落後				
河川分署	2,595	656.48	2,159.01	1,502.54		61.34	58.51	58.02	61.4%
水庫單位	2,006	568.25	765.18	196.94		45.14	37.02	48.33	21.8%
林業保育署農村水保署	345	185.71	190.47	4.76		9.56	10.21	8.81	5.4%
地方政府	1,121	284.81	401.72	116.90		27.29	19.29	22.97	11.4%
合計	6,067	1,695.25	3,516.38	1,821.14		143.33	125.03	138.13	100.0%

備註：貢獻度 =(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%