# 115年度河川疏濬、水庫清淤及野溪清疏辦理情形
## 速報單

製表日：115/5/19　　經濟部水利署

115年度河川水庫及野溪疏濬，自1月1日至5月17日止，累計目標量為1,818萬立方公尺，累計執行量為3,683萬立方公尺。

| 年度目標量 | | 河川疏濬 3,716萬立方公尺 | | 水庫清淤 2,006萬立方公尺 | | 河川上游野溪清疏 345萬立方公尺 | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 河川分署 | 地方政府共同參與 | 水資源分署 | 其他水庫管理單位 | 林業保育署 | 農村水保署 | 6,067萬<br>6,608萬[註3] |
| | | 2,595萬 | 1,121萬 | 1,616萬 | 390萬 | 105萬 | 240萬 | |
| 主辦機關 | | 經濟部水利署 | 縣市政府 | 水利署、台電公司、自來水公司、農田水利署 | | 農業部林業保育署、農村水保署 | | |
| 至115年05月17日 | 累計目標量 | 706.15 | 309.88 | 531.78 | 76.23 | 58.72 | 135.57 | 1,818.33 |
| | | 1,016.03 | | 608.01 | | 194.29 | | 1,826.56 |
| | 累計執行量 | 2,262.15 | 425.06 | 695.70 | 100.16 | 60.15 | 139.56 | 3,682.78 |
| | | 2,687.21 | | 795.86 | | 199.71 | | 3,682.79 |
| 達成率[註1] | | 87.17% | 37.92% | 43.05% | 25.68% | 57.29% | 58.15% | 60.70% |
| | | 72.31% | | 39.67% | | 57.89% | | 55.73% |
| 超前或進度落後[註2] | | 59.96% | 10.27% | 10.14% | 6.14% | 1.36% | 1.66% | 30.73% |
| | | 44.97% | | 9.36% | | 1.57% | | |
| 辦理方式 | 外運販售[註5] | 1,048.11 | 365.06 | 214.60 | 10.01 | 0 | 0 | 1,637.78 |
| | 外運回填[註6] | 1,119.30 | 0 | 2.02 | 38.57 | 5.00 | 12.87 | 1,177.76 |
| | 現地處理[註7] | 94.74 | 60.00 | 26.55 | 0 | 55.15 | 126.69 | 363.13 |
| | 抽泥放淤 | 0 | 0 | 452.53 | 51.58 | 0 | 0 | 504.11 |
| | 水力排砂[註4] | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 |

各單位執行情形

| 執行單位 | 累計執行量 | 進度 | | 執行單位 | 累計執行量 | 進度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水利署河川分署 | 2,262.15 | ■超前□落後 | 1,555.99 | 宜蘭縣政府 | 88.72 | ■超前□落後 | 62.24 |
| 北水分署 | 173.51 | ■超前□落後 | 8.38 | 苗栗縣政府 | 10.71 | ■超前□落後 | 10.71 |
| 中水分署 | 79.06 | ■超前□落後 | 27.99 | 台中市政府 | 7.23 | □超前■落後 | 10.71 |
| 南水分署 | 443.13 | ■超前□落後 | 127.55 | 南投縣政府 | 106.74 | ■超前□落後 | 30.29 |
| 台電公司 | 33.63 | ■超前□落後 | 9.15 | 高雄市政府 | 75.66 | ■超前□落後 | 32.43 |
| 自來水公司 | 38.07 | ■超前□落後 | 12.55 | 屏東縣政府 | 51.15 | □超前■落後 | 50.95 |
| 台糖公司 | 0.58 | □超前■落後 | 0.97 | 花蓮縣政府 | 24.85 | □超前■落後 | 3.34 |
| 苗栗管理處 | 0 | □超前■落後 | 1.65 | 台東縣政府 | 60.00 | ■超前□落後 | 44.52 |
| 嘉南管理處 | 27.88 | ■超前□落後 | 4.85 | | | | |
| 林業保育署 | 60.15 | ■超前□落後 | 1.43 | | | | |
| 農村水保署 | 139.56 | ■超前□落後 | 3.99 | | | | |

| 季別 | 目標 | 河川疏濬(水利署；縣市政府) | | 水庫清淤 | 野溪清疏 | 合計 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1季 | 1,003.08 | 2,089.42 | (1,812.73;276.69) | 534.88 | 137.28 | 2,761.58 | 115.1~115.3 |
| 第2季 | 815.22 | 597.79 | (449.42;148.37) | 260.98 | 62.43 | 921.20 | 115.4~115.5.17 |
| 合計 | 1,818.30 | 2,687.21 | (2,262.15;425.06) | 795.86 | 199.71 | 3,682.78 | |

聯絡電話：經濟部水利署謝沂均小姐 04-22501351 傳真：04-22501620　　單位：萬立方公尺

附註：
1. 達成率：(累計執行量/年度目標量)*100%
2. 超前或落後進度：(累計執行量-累計目標量)/年度目標量
3. _____：加上水力排砂後之累計執行量或目標量
4. 水力排砂：係指開啟閘門將庫區泥沙帶走之量。
5. 外運販售：含土方銀行及暫置場堆置量。
6. 外運回填：復建工程及堤防背填用土等。
7. 現地處理：就地整坡、河道整理及海岸養灘等。

附表 1　115 年度水利署所屬自辦河川疏濬執行進度表　單位：萬立方公尺

| 單位 | 目標量 | 至 115 年 05 月 17 日 | | 進度 | | 本週執行量 | 前一週執行量 | 前二週執行量 | 貢獻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 累計目標量 | 累計執行量 | 超前 | 落後 | | | | |
| 一河分署 | 126 | 24.84 | 24.87 | 0.03 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.1% |
| 二河分署 | 25 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 三河分署 | 144 | 41.94 | 108.79 | 66.85 | | 2.62 | 3.88 | 4.00 | 4.8% |
| 四河分署 | 400 | 80.63 | 264.46 | 183.83 | | 15.46 | 13.81 | 11.67 | 11.7% |
| 五河分署 | 160 | 15.23 | 89.18 | 73.95 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.9% |
| 六河分署 | 85 | 16.29 | 62.28 | 45.99 | | 3.57 | 4.75 | 5.85 | 2.8% |
| 七河分署 | 650 | 182.90 | 554.20 | 371.30 | | 29.58 | 35.41 | 36.33 | 24.5% |
| 八河分署 | 50 | 14.13 | 17.11 | 2.98 | | 4.43 | 4.12 | 2.20 | 0.8% |
| 九河分署 | 930 | 328.15 | 1,126.99 | 798.84 | | 5.69 | 5.04 | 3.59 | 49.8% |
| 十河分署 | 25 | 2.05 | 14.27 | 12.22 | | 1.44 | 1.39 | 1.71 | 0.6% |
| 合計 | 2,595 | 706.15 | 2,262.15 | 1,555.99 | | 62.79 | 68.40 | 65.35 | 100.0% |

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

附表 2　115 年度水庫清淤執行進度表　單位：萬立方公尺

| 單位 | 目標量 | 至 115 年 05 月 17 日 | | 進度 | | 本週執行量 | 前一週執行量 | 前二週執行量 | 貢獻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 累計目標量 | 累計執行量 | 超前 | 落後 | | | | |
| 北水分署 | 470 | 165.13 | 173.51 | 8.38 | | 8.98 | 9.52 | 9.79 | 21.8% |
| 中水分署 | 258 | 51.07 | 79.06 | 27.99 | | 4.49 | 6.24 | 5.48 | 9.9% |
| 南水分署 | 888 | 315.58 | 443.13 | 127.55 | | 6.12 | 20.67 | 19.44 | 55.7% |
| 台電公司 | 121 | 24.48 | 33.63 | 9.15 | | 2.21 | 1.43 | 2.02 | 4.2% |
| 自來水公司 | 182 | 25.52 | 38.07 | 12.55 | | 2.28 | 3.89 | 1.90 | 4.8% |
| 台糖公司 | 10 | 1.55 | 0.58 | | 0.97 | 0.30 | 0.28 | 0.00 | 0.1% |
| 苗栗管理處 | 20 | 1.65 | 0 | | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 嘉南管理處 | 57 | 23.03 | 27.88 | 4.85 | | 2.59 | 3.11 | 2.10 | 3.5% |
| 合計 | 2,006 | 608.01 | 795.86 | 187.85 | | 26.97 | 45.14 | 40.73 | 100.0% |

備註：貢獻度 =(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

***台糖尖山埤水庫清淤積極趕辦中。**

附表 3　115 年度重要水庫清淤執行進度表　單位：萬立方公尺

| 單位 | 目標量 | 至 115 年 05 月 17 日 | | 進度 | | 本週執行量 | 前一週執行量 | 前二週執行量 | 貢獻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 累計目標量 | 累計執行量 | 超前 | 落後 | | | | |
| 石門水庫 | 470 | 165.13 | 173.51 | 8.38 | | 8.98 | 9.52 | 9.79 | 30.1% |
| 明德水庫 | 20 | 1.65 | 0 | | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 德基水庫 | 46 | 12.65 | 15.84 | 3.19 | | 0.47 | 1.01 | 1.16 | 2.7% |
| 霧社水庫 | 30 | 6.65 | 6.32 | | 0.33 | 1.36 | 0.22 | 0.36 | 1.1% |
| 日月潭水庫 | 25 | 3.64 | 1.46 | | 2.18 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.3% |
| 仁義潭水庫 | 3 | 0 | 1.50 | 1.50 | | 0.10 | 0.28 | 0.12 | 0.3% |
| 白河水庫 | 32 | 23.03 | 27.88 | 4.85 | | 2.59 | 3.11 | 2.10 | 4.8% |
| 烏山頭水庫 | 25 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 曾文水庫 | 605 | 196.27 | 300.05 | 103.78 | | 2.87 | 14.17 | 14.03 | 52.0% |
| 南化水庫 | 155 | 19.60 | 30.84 | 11.24 | | 1.83 | 3.09 | 1.73 | 5.3% |
| 阿公店水庫 | 20 | 0.00 | 6.08 | 6.08 | | 0.86 | 1.33 | 0.49 | 1.1% |
| 澄清湖 | 20 | 5.93 | 5.73 | | 0.20 | 0.35 | 0.52 | 0.05 | 1.0% |
| 牡丹水庫 | 27 | 4.55 | 7.50 | 2.95 | | 0.40 | 0.50 | 0.00 | 1.3% |
| 合計 | 1,478 | 439.09 | 576.71 | 137.61 | | 19.89 | 33.75 | 29.83 | 100.0% |

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

***明德水庫抽泥辦理招標作業中。*霧社水庫陸挖標案流標超過 5 次已檢討標價，預計 5 月底開標。*日月潭抽泥積極趕辦中。**

***澄清湖陸挖積極趕辦中。**

附表 4　115 年度野溪清疏執行進度表　單位：萬立方公尺

| 單位 | 目標量 | 至 115 年 05 月 17 日 | | 進度 | | 本週執行量 | 前一週執行量 | 前二週執行量 | 貢獻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 累計目標量 | 累計執行量 | 超前 | 落後 | | | | |
| 林業保育署 | 105 | 58.72 | 60.15 | 1.43 | | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 30.1% |
| 林業保育署（整坡） | 100 | 54.17 | 55.15 | 0.98 | | 3.50 | 3.50 | 2.50 | |
| 林業保育署（外運回填） | 5 | 4.55 | 5.00 | 0.45 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 農村水保署 | 240 | 135.57 | 139.56 | 3.99 | | 5.74 | 6.06 | 7.71 | 69.9% |
| 農村水保署（整坡） | 219 | 122.97 | 126.69 | 3.72 | | 5.27 | 5.62 | 6.97 | |
| 農村水保署（外運） | 21 | 12.60 | 12.87 | 0.27 | | 0.47 | 0.44 | 0.74 | |
| 合計 | 345 | 194.29 | 199.71 | 5.42 | | 9.24 | 9.56 | 10.21 | 100.0% |

備註：貢獻度 =(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

附表 5　115 年度地方政府共同參與疏濬執行進度表　單位：萬立方公尺

| 單位 | 目標量 | 至 115 年 05 月 17 日 | | 進度 | | 本週執行量 | 前一週執行量 | 前二週執行量 | 貢獻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 累計目標量 | 累計執行量 | 超前 | 落後 | | | | |
| 宜蘭縣政府 | 91 | 26.48 | 88.72 | 62.24 | | 4.57 | 6.43 | 4.87 | 20.9% |
| 苗栗縣政府 | 50 | 0 | 10.71 | 10.71 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.5% |
| 台中市政府 | 80 | 17.94 | 7.23 | | 10.71 | 3.66 | 2.63 | 0.94 | 1.7% |
| 南投縣政府 | 200 | 76.45 | 106.74 | 30.29 | | 7.46 | 7.63 | 3.27 | 25.1% |
| 高雄市政府 | 150 | 43.23 | 75.66 | 32.43 | | 4.20 | 7.25 | 6.48 | 17.8% |
| 屏東縣政府 | 220 | 102.10 | 51.15 | | 50.95 | 2.55 | 2.37 | 2.61 | 12.0% |
| 花蓮縣政府 | 80 | 28.19 | 24.85 | | 3.34 | 0.90 | 0.98 | 1.12 | 5.8% |
| 台東縣政府 | 250 | 15.48 | 60.00 | 44.52 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.1% |
| 合計 | 1,121 | 309.88 | 425.06 | 115.19 | | 23.34 | 27.29 | 19.29 | 100.0% |

備註：貢獻度 =(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

***台中市政府大安溪(斷面 14-1~18) 段疏濬案出料中，積極趕辦。**

***屏東縣政府斜張橋下游疏濬案發包中，高美大橋下游、里港大橋下游及南華大橋下游疏濬案出料中，積極趕辦。**

***花蓮縣政府立霧溪疏濬案出料中，積極趕辦。**

附表 6　115 年度各單位執行進度彙整表　單位：萬立方公尺

| 單位 | 目標量 | 至 115 年 05 月 17 日 | | 進度 | | 本週執行量 | 前一週執行量 | 前二週執行量 | 貢獻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 累計目標量 | 累計執行量 | 超前 | 落後 | | | | |
| 河川分署 | 2,595 | 706.15 | 2,262.15 | 1,555.99 | | 62.79 | 68.40 | 65.35 | 61.4% |
| 水庫單位 | 2,006 | 608.01 | 795.86 | 187.85 | | 26.97 | 45.14 | 40.73 | 21.6% |
| 林業保育署農村水保署 | 345 | 194.29 | 199.71 | 5.42 | | 9.24 | 9.56 | 10.21 | 5.4% |
| 地方政府 | 1,121 | 309.88 | 425.06 | 115.19 | | 23.34 | 27.29 | 19.29 | 11.5% |
| 合計 | 6,067 | 1,818.33 | 3,682.78 | 1,864.45 | | 122.34 | 150.39 | 135.58 | 100.0% |

備註：貢獻度 =(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%