# 115年度河川疏濬、水庫清淤及野溪清疏辦理情形
## 速報單

製表日：115/5/26　　經濟部水利署

115年度河川水庫及野溪疏濬，自1月1日至5月24日止，累計目標量為1,941萬立方公尺，累計執行量為3,833萬立方公尺。

| 年度目標量 | | 河川疏濬 3,716萬立方公尺 | | 水庫清淤 2,006萬立方公尺 | | 河川上游野溪清疏 345萬立方公尺 | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 河川分署 | 地方政府共同參與 | 水資源分署 | 其他水庫管理單位 | 林業保育署 | 農村水保署 | 6,067萬<br>6,608萬[註3] |
| | | 2,595萬 | 1,121萬 | 1,616萬 | 390萬 | 105萬 | 240萬 | |
| 主辦機關 | | 經濟部水利署 | 縣市政府 | 水利署、台電公司、自來水公司、農田水利署 | | 農業部林業保育署、農村水保署 | | |
| 至115年05月24日 | 累計目標量 | 755.83 | 334.94 | 565.49 | 82.28 | 62.33 | 140.53 | 1,941.39 |
| | | 1,090.76 | | 647.77 | | 202.86 | | 1,953.00 |
| | 累計執行量 | 2,334.85 | 447.75 | 730.78 | 110.91 | 63.90 | 144.96 | 3,833.15 |
| | | 2,782.60 | | 841.69 | | 208.86 | | 3,833.17 |
| 達成率[註1] | | 89.97% | 39.94% | 45.22% | 28.44% | 60.86% | 60.40% | 63.18% |
| | | 74.88% | | 41.96% | | 60.54% | | 58.01% |
| 超前或進度落後[註2] | | 60.85% | 10.06% | 10.23% | 7.34% | 1.50% | 1.85% | 31.18% |
| | | 45.53% | | 9.67% | | 1.74% | | |
| 辦理方式 | 外運販售[註5] | 1,103.12 | 387.75 | 222.38 | 10.21 | 0 | 0 | 1,723.46 |
| | 外運回填[註6] | 1,120.51 | 0 | 3.32 | 43.18 | 5.00 | 13.32 | 1,185.33 |
| | 現地處理[註7] | 111.22 | 60.00 | 27.25 | 0 | 58.90 | 131.64 | 389.01 |
| | 抽泥放淤 | 0 | 0 | 477.83 | 57.52 | 0 | 0 | 535.35 |
| | 水力排砂[註4] | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 |

| 各單位執行情形 | 執行單位 | 累計執行量 | 進度 | | 執行單位 | 累計執行量 | 進度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 水利署河川分署 | 2,334.85 | ■超前□落後 | 1,579.04 | 宜蘭縣政府 | 95.22 | ■超前□落後 | 66.48 |
| | 北水分署 | 184.48 | ■超前□落後 | 9.42 | 苗栗縣政府 | 10.71 | ■超前□落後 | 10.71 |
| | 中水分署 | 85.03 | ■超前□落後 | 29.00 | 台中市政府 | 11.35 | □超前■落後 | 8.62 |
| | 南水分署 | 461.27 | ■超前□落後 | 126.88 | 南投縣政府 | 113.68 | ■超前□落後 | 30.45 |
| | 台電公司 | 36.88 | ■超前□落後 | 10.64 | 高雄市政府 | 77.13 | ■超前□落後 | 30.52 |
| | 自來水公司 | 41.80 | ■超前□落後 | 15.37 | 屏東縣政府 | 53.76 | □超前■落後 | 55.79 |
| | 台糖公司 | 1.04 | □超前■落後 | 0.73 | 花蓮縣政府 | 25.90 | □超前■落後 | 3.20 |
| | 苗栗管理處 | 0 | □超前■落後 | 2.32 | 台東縣政府 | 60.00 | ■超前□落後 | 42.26 |
| | 嘉南管理處 | 31.19 | ■超前□落後 | 5.67 | | | | |
| | 林業保育署 | 63.90 | ■超前□落後 | 1.58 | | | | |
| | 農村水保署 | 144.96 | ■超前□落後 | 4.43 | | | | |

| 季別 | 目標 | 河川疏濬(水利署；縣市政府) | | 水庫清淤 | 野溪清疏 | 合計 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1季 | 1,003.08 | 2,089.44 | (1,812.75;276.69) | 534.88 | 137.28 | 2,761.60 | 115.1~115.3 |
| 第2季 | 938.30 | 693.16 | (522.10;171.06) | 306.81 | 71.58 | 1,071.55 | 115.4~115.5.24 |
| 合計 | 1,941.38 | 2,782.60 | (2,334.85;447.75) | 841.69 | 208.86 | 3,833.15 | |

聯絡電話：經濟部水利署謝沂均小姐 04-22501351 傳真：04-22501620　　單位：萬立方公尺

附註：
1. 達成率：(累計執行量/年度目標量)*100%
2. 超前或落後進度：(累計執行量-累計目標量)/年度目標量
3. _____：加上水力排砂後之累計執行量或目標量
4. 水力排砂：係指開啟閘門將庫區泥沙帶走之量。
5. 外運販售：含土方銀行及暫置場堆置量。
6. 外運回填：復建工程及堤防背填用土等。
7. 現地處理：就地整坡、河道整理及海岸養灘等。

附表 1　115 年度水利署所屬自辦河川疏濬執行進度表　單位：萬立方公尺

| 單位 | 目標量 | 至 115 年 05 月 24 日 | | 進度 | | 本週執行量 | 前一週執行量 | 前二週執行量 | 貢獻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 累計目標量 | 累計執行量 | 超前 | 落後 | | | | |
| 一河分署 | 126 | 26.42 | 25.73 | | 0.69 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 1.1% |
| 二河分署 | 25 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 三河分署 | 144 | 43.97 | 111.67 | 67.70 | | 1.80 | 3.70 | 3.88 | 4.8% |
| 四河分署 | 400 | 87.06 | 279.70 | 192.64 | | 15.09 | 15.46 | 13.81 | 12.0% |
| 五河分署 | 160 | 18.61 | 89.18 | 70.57 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.8% |
| 六河分署 | 85 | 17.65 | 69.31 | 51.66 | | 6.89 | 3.71 | 4.75 | 3.0% |
| 七河分署 | 650 | 196.45 | 583.22 | 386.77 | | 29.02 | 29.58 | 35.41 | 25.0% |
| 八河分署 | 50 | 17.06 | 24.96 | 7.90 | | 5.65 | 5.43 | 5.32 | 1.1% |
| 九河分署 | 930 | 346.32 | 1,135.60 | 789.28 | | 6.04 | 5.69 | 5.04 | 48.6% |
| 十河分署 | 25 | 2.27 | 15.48 | 13.21 | | 1.21 | 1.44 | 1.39 | 0.7% |
| 合計 | 2,595 | 755.83 | 2,334.85 | 1,579.04 | | 66.56 | 65.01 | 69.60 | 100.0% |

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

***一河分署和平溪 4 至 12 斷面疏濬案出料中，積極趕辦。**

附表 2　115 年度水庫清淤執行進度表　單位：萬立方公尺

| 單位 | 目標量 | 至 115 年 05 月 24 日 | | 進度 | | 本週執行量 | 前一週執行量 | 前二週執行量 | 貢獻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 累計目標量 | 累計執行量 | 超前 | 落後 | | | | |
| 北水分署 | 470 | 175.06 | 184.48 | 9.42 | | 10.97 | 8.98 | 9.52 | 21.9% |
| 中水分署 | 258 | 56.03 | 85.03 | 29.00 | | 5.97 | 4.49 | 6.24 | 10.1% |
| 南水分署 | 888 | 334.39 | 461.27 | 126.88 | | 18.14 | 6.12 | 20.67 | 54.8% |
| 台電公司 | 121 | 26.24 | 36.88 | 10.64 | | 3.25 | 2.21 | 1.43 | 4.4% |
| 自來水公司 | 182 | 26.43 | 41.80 | 15.37 | | 3.73 | 2.28 | 3.89 | 5.0% |
| 台糖公司 | 10 | 1.77 | 1.04 | | 0.73 | 0.46 | 0.30 | 0.28 | 0.1% |
| 苗栗管理處 | 20 | 2.32 | 0 | | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 嘉南管理處 | 57 | 25.52 | 31.19 | 5.67 | | 3.31 | 2.59 | 3.11 | 3.7% |
| 合計 | 2,006 | 647.77 | 841.69 | 193.93 | | 45.83 | 26.97 | 45.14 | 100.0% |

備註：貢獻度 =(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

***台糖尖山埤水庫清淤積極趕辦。**

附表 3　115 年度重要水庫清淤執行進度表　單位：萬立方公尺

| 單位 | 目標量 | 至 115 年 05 月 24 日 | | 進度 | | 本週執行量 | 前一週執行量 | 前二週執行量 | 貢獻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 累計目標量 | 累計執行量 | 超前 | 落後 | | | | |
| 石門水庫 | 470 | 175.06 | 184.48 | 9.42 | | 10.97 | 8.98 | 9.52 | 30.0% |
| 明德水庫 | 20 | 2.32 | 0 | | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 德基水庫 | 46 | 13.32 | 17.34 | 4.02 | | 1.50 | 0.47 | 1.01 | 2.8% |
| 霧社水庫 | 30 | 7.32 | 7.78 | 0.46 | | 1.46 | 1.36 | 0.22 | 1.3% |
| 日月潭水庫 | 25 | 3.82 | 1.55 | | 2.27 | 0.09 | 0.08 | 0.00 | 0.3% |
| 仁義潭水庫 | 3 | 0 | 1.65 | 1.65 | | 0.15 | 0.10 | 0.28 | 0.3% |
| 白河水庫 | 32 | 25.52 | 31.19 | 5.67 | | 3.31 | 2.59 | 3.11 | 5.1% |
| 烏山頭水庫 | 25 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 曾文水庫 | 605 | 206.89 | 314.74 | 107.85 | | 14.69 | 2.87 | 14.17 | 51.2% |
| 南化水庫 | 155 | 20.05 | 33.79 | 13.74 | | 2.95 | 1.83 | 3.09 | 5.5% |
| 阿公店水庫 | 20 | 0.00 | 8.19 | 8.19 | | 2.11 | 0.86 | 1.33 | 1.3% |
| 澄清湖 | 20 | 6.38 | 6.36 | | 0.02 | 0.63 | 0.35 | 0.52 | 1.0% |
| 牡丹水庫 | 27 | 4.77 | 7.90 | 3.13 | | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 1.3% |
| 合計 | 1,478 | 465.46 | 614.97 | 149.52 | | 38.26 | 19.89 | 33.75 | 100.0% |

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

***明德水庫抽泥辦理招標作業中。*日月潭抽泥積極趕辦。*澄清湖陸挖積極趕辦。**

附表 4　115 年度野溪清疏執行進度表　單位：萬立方公尺

| 單位 | 目標量 | 至 115 年 05 月 24 日 | | 進度 | | 本週執行量 | 前一週執行量 | 前二週執行量 | 貢獻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 累計目標量 | 累計執行量 | 超前 | 落後 | | | | |
| 林業保育署 | 105 | 62.33 | 63.90 | 1.58 | | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 30.6% |
| 林業保育署（整坡） | 100 | 57.55 | 58.90 | 1.35 | | 3.75 | 3.50 | 3.50 | |
| 林業保育署（外運回填） | 5 | 4.77 | 5.00 | 0.23 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 農村水保署 | 240 | 140.53 | 144.96 | 4.43 | | 5.40 | 5.74 | 6.06 | 69.4% |
| 農村水保署（整坡） | 219 | 127.48 | 131.64 | 4.16 | | 4.95 | 5.27 | 5.62 | |
| 農村水保署（外運） | 21 | 13.05 | 13.32 | 0.27 | | 0.45 | 0.47 | 0.44 | |
| 合計 | 345 | 202.86 | 208.86 | 6.01 | | 9.15 | 9.24 | 9.56 | 100.0% |

備註：貢獻度 =(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

附表 5　115 年度地方政府共同參與疏濬執行進度表　單位：萬立方公尺

| 單位 | 目標量 | 至 115 年 05 月 24 日 | | 進度 | | 本週執行量 | 前一週執行量 | 前二週執行量 | 貢獻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 累計目標量 | 累計執行量 | 超前 | 落後 | | | | |
| 宜蘭縣政府 | 91 | 28.74 | 95.22 | 66.48 | | 6.50 | 4.57 | 6.43 | 21.3% |
| 苗栗縣政府 | 50 | 0 | 10.71 | 10.71 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.4% |
| 台中市政府 | 80 | 19.97 | 11.35 | | 8.62 | 4.12 | 3.66 | 2.63 | 2.5% |
| 南投縣政府 | 200 | 83.23 | 113.68 | 30.45 | | 6.94 | 7.46 | 7.63 | 25.4% |
| 高雄市政府 | 150 | 46.61 | 77.13 | 30.52 | | 1.47 | 4.20 | 7.25 | 17.2% |
| 屏東縣政府 | 220 | 109.55 | 53.76 | | 55.79 | 2.61 | 2.55 | 2.37 | 12.0% |
| 花蓮縣政府 | 80 | 29.10 | 25.90 | | 3.20 | 1.05 | 0.90 | 0.98 | 5.8% |
| 台東縣政府 | 250 | 17.74 | 60.00 | 42.26 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.4% |
| 合計 | 1,121 | 334.94 | 447.75 | 112.81 | | 22.69 | 23.34 | 27.29 | 100.0% |

備註：貢獻度 =(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

***台中市政府大安溪(斷面 14-1~18) 段疏濬案出料中，積極趕辦。**

***屏東縣政府斜張橋下游疏濬案發包中，高美大橋下游、里港大橋下游及南華大橋下游疏濬案出料中，積極趕辦。**

***花蓮縣政府立霧溪疏濬案出料中，積極趕辦。**

附表 6　115 年度各單位執行進度彙整表　單位：萬立方公尺

| 單位 | 目標量 | 至 115 年 05 月 24 日 | | 進度 | | 本週執行量 | 前一週執行量 | 前二週執行量 | 貢獻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 累計目標量 | 累計執行量 | 超前 | 落後 | | | | |
| 河川分署 | 2,595 | 755.83 | 2,334.85 | 1,579.04 | | 66.56 | 65.01 | 69.60 | 60.9% |
| 水庫單位 | 2,006 | 647.77 | 841.69 | 193.93 | | 45.83 | 26.97 | 45.14 | 22.0% |
| 林業保育署農村水保署 | 345 | 202.86 | 208.86 | 6.01 | | 9.15 | 9.24 | 9.56 | 5.4% |
| 地方政府 | 1,121 | 334.94 | 447.75 | 112.81 | | 22.69 | 23.34 | 27.29 | 11.7% |
| 合計 | 6,067 | 1,941.40 | 3,833.15 | 1,891.79 | | 144.23 | 124.56 | 151.59 | 100.0% |

備註：貢獻度 =(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%