# 115年度河川疏濬、水庫清淤及野溪清疏辦理情形
## 速報單

製表日：115/6/23　　經濟部水利署

115年度河川水庫及野溪疏濬，自1月1日至6月21日止，累計目標量為2,422萬立方公尺，累計執行量為4,212萬立方公尺。

| 年度目標量 | | 河川疏濬 3,716萬立方公尺 | | 水庫清淤 2,006萬立方公尺 | | 河川上游野溪清疏 345萬立方公尺 | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 河川分署 | 地方政府共同參與 | 水資源分署 | 其他水庫管理單位 | 林業保育署 | 農村水保署 | 6,067萬<br>6,608萬[註3] |
| | | 2,595萬 | 1,121萬 | 1,616萬 | 390萬 | 105萬 | 240萬 | |
| 主辦機關 | | 經濟部水利署 | 縣市政府 | 水利署、台電公司、自來水公司、農田水利署 | | 農業部林業保育署、農村水保署 | | |
| 至115年06月21日 | 累計目標量 | 966.50 | 417.40 | 697.76 | 109.68 | 73.43 | 157.05 | 2,421.82 |
| | | 1,383.90 | | 807.44 | | 230.48 | | 2,508.92 |
| | 累計執行量 | 2,534.44 | 507.53 | 806.77 | 123.63 | 76.65 | 162.55 | 4,211.57 |
| | | 3,041.97 | | 930.40 | | 239.20 | | 4,222.59 |
| 達成率[註1] | | 97.67% | 45.27% | 49.92% | 31.70% | 73.00% | 67.73% | 69.42% |
| | | 81.86% | | 46.38% | | 69.33% | | 63.90% |
| 超前或進度落後[註2] | | 60.42% | 8.04% | 6.75% | 3.58% | 3.07% | 2.29% | 29.50% |
| | | 44.62% | | 6.13% | | 2.53% | | |
| 辦理方式 | 外運販售[註5] | 1,206.01 | 447.53 | 243.47 | 10.72 | 0 | 0 | 1,907.73 |
| | 外運回填[註6] | 1,137.41 | 0 | 4.86 | 48.76 | 5.00 | 14.80 | 1,210.83 |
| | 現地處理[註7] | 191.02 | 60.00 | 28.36 | 0 | 71.65 | 147.75 | 498.78 |
| | 抽泥放淤 | 0 | 0 | 530.08 | 64.15 | 0 | 0 | 594.23 |
| | 水力排砂[註4] | 0 | 0 | 6.90 | 4.12 | 0 | 0 | 11.02 |

各單位執行情形

| 執行單位 | 累計執行量 | 進度 | | 執行單位 | 累計執行量 | 進度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水利署河川分署 | 2,534.44 | ■超前□落後 | 1,567.94 | 宜蘭縣政府 | 117.76 | ■超前□落後 | 79.76 |
| 北水分署 | 226.89 | ■超前□落後 | 13.19 | 苗栗縣政府 | 10.71 | ■超前□落後 | 10.71 |
| 中水分署 | 107.07 | ■超前□落後 | 28.57 | 台中市政府 | 23.51 | □超前■落後 | 4.79 |
| 南水分署 | 472.81 | ■超前□落後 | 67.25 | 南投縣政府 | 125.78 | ■超前□落後 | 28.78 |
| 台電公司 | 42.70 | ■超前□落後 | 8.75 | 高雄市政府 | 79.07 | ■超前□落後 | 29.07 |
| 自來水公司 | 44.94 | ■超前□落後 | 7.81 | 屏東縣政府 | 60.39 | □超前■落後 | 79.71 |
| 台糖公司 | 2.36 | □超前■落後 | 0.34 | 花蓮縣政府 | 30.31 | ■超前□落後 | 0.31 |
| 苗栗管理處 | 0 | □超前■落後 | 5.10 | 台東縣政府 | 60.00 | ■超前□落後 | 26.00 |
| 嘉南管理處 | 33.63 | ■超前□落後 | 2.83 | | | | |
| 林業保育署 | 76.65 | ■超前□落後 | 3.22 | | | | |
| 農村水保署 | 162.55 | ■超前□落後 | 5.50 | | | | |

| 季別 | 目標 | 河川疏濬(水利署；縣市政府) | | 水庫清淤 | 野溪清疏 | 合計 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1季 | 1,003.08 | 2,085.04 | (1,808.35;276.69) | 534.88 | 137.28 | 2,757.20 | 115.1~115.3 |
| 第2季 | 1,418.74 | 956.93 | (726.09;230.84) | 395.52 | 101.92 | 1,454.37 | 115.4~115.6.21 |
| 合計 | 2,421.82 | 3,041.97 | (2,534.44;507.53) | 930.40 | 239.20 | 4,211.57 | |

聯絡電話：經濟部水利署謝沂均小姐 04-22501351 傳真：04-22501620　　單位：萬立方公尺

附註：
1. 達成率：(累計執行量/年度目標量)*100%
2. 超前或落後進度：(累計執行量-累計目標量)/年度目標量
3. _____：加上水力排砂後之累計執行量或目標量
4. 水力排砂：係指開啟閘門將庫區泥沙帶走之量。
5. 外運販售：含土方銀行及暫置場堆置量。
6. 外運回填：復建工程及堤防背填用土等。
7. 現地處理：就地整坡、河道整理及海岸養灘等。

附表 1　115 年度水利署所屬自辦河川疏濬執行進度表　單位：萬立方公尺

| 單位 | 目標量 | 至 115 年 06 月 21 日 | | 進度 | | 本週執行量 | 前一週執行量 | 前二週執行量 | 貢獻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 累計目標量 | 累計執行量 | 超前 | 落後 | | | | |
| 一河分署 | 126 | 32.90 | 34.14 | 1.24 | | 1.77 | 2.49 | 2.00 | 1.3% |
| 二河分署 | 25 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 三河分署 | 144 | 51.60 | 117.80 | 66.20 | | 0.00 | 1.93 | 2.38 | 4.6% |
| 四河分署 | 400 | 117.65 | 318.88 | 201.23 | | 6.45 | 1.69 | 12.04 | 12.6% |
| 五河分署 | 160 | 31.80 | 95.60 | 63.80 | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.8% |
| 六河分署 | 85 | 23.20 | 82.00 | 58.80 | | 0.41 | 0.00 | 4.02 | 3.2% |
| 七河分署 | 650 | 252.00 | 613.26 | 361.26 | | 0.00 | 0.00 | 7.51 | 24.2% |
| 八河分署 | 50 | 34.00 | 37.45 | 3.45 | | 1.03 | 1.39 | 3.32 | 1.5% |
| 九河分署 | 930 | 418.75 | 1,214.96 | 796.21 | | 5.33 | 6.24 | 5.96 | 47.9% |
| 十河分署 | 25 | 4.60 | 20.35 | 15.75 | | 0.66 | 1.18 | 1.33 | 0.8% |
| 合計 | 2,595 | 966.50 | 2,534.44 | 1,567.94 | | 15.65 | 14.92 | 39.56 | 100.0% |

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

附表 2　115 年度水庫清淤執行進度表　單位：萬立方公尺

| 單位 | 目標量 | 至 115 年 06 月 21 日 | | 進度 | | 本週執行量 | 前一週執行量 | 前二週執行量 | 貢獻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 累計目標量 | 累計執行量 | 超前 | 落後 | | | | |
| 北水分署 | 470 | 213.70 | 226.89 | 13.19 | | 9.10 | 13.89 | 5.81 | 24.4% |
| 中水分署 | 258 | 78.50 | 107.07 | 28.57 | | 6.02 | 1.53 | 7.28 | 11.5% |
| 南水分署 | 888 | 405.56 | 472.81 | 67.25 | | 2.07 | 0.40 | 2.77 | 50.8% |
| 台電公司 | 121 | 33.95 | 42.70 | 8.75 | | 1.20 | 1.58 | 1.45 | 4.6% |
| 自來水公司 | 182 | 37.13 | 44.94 | 7.81 | | 0.52 | 0.55 | 0.98 | 4.8% |
| 台糖公司 | 10 | 2.70 | 2.36 | | 0.34 | 0.21 | 0.35 | 0.37 | 0.3% |
| 苗栗管理處 | 20 | 5.10 | 0 | | 5.10 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 嘉南管理處 | 57 | 30.80 | 33.63 | 2.83 | | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 3.6% |
| 合計 | 2,006 | 807.44 | 930.40 | 122.96 | | 19.12 | 18.30 | 18.81 | 100.0% |

備註：貢獻度 =(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

***台糖尖山埤水庫清淤積極趕辦。*苗管處明德水庫抽泥辦理招標作業中。**

附表 3　115 年度重要水庫清淤執行進度表　單位：萬立方公尺

| 單位 | 目標量 | 至 115 年 06 月 21 日 | | 進度 | | 本週執行量 | 前一週執行量 | 前二週執行量 | 貢獻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 累計目標量 | 累計執行量 | 超前 | 落後 | | | | |
| 石門水庫 | 470 | 213.70 | 226.89 | 13.19 | | 9.10 | 13.89 | 5.81 | 33.5% |
| 明德水庫 | 20 | 5.10 | 0 | | 5.10 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 德基水庫 | 46 | 16.10 | 21.67 | 5.57 | | 0.99 | 0.93 | 1.18 | 3.2% |
| 霧社水庫 | 30 | 10.10 | 8.02 | | 2.08 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 1.2% |
| 日月潭水庫 | 25 | 5.05 | 2.29 | | 2.76 | 0.21 | 0.20 | 0.17 | 0.3% |
| 仁義潭水庫 | 3 | 0.70 | 2.25 | 1.55 | | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.3% |
| 白河水庫 | 32 | 30.80 | 33.63 | 2.83 | | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 5.0% |
| 烏山頭水庫 | 25 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 曾文水庫 | 605 | 249.70 | 318.30 | 68.60 | | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 47.0% |
| 南化水庫 | 155 | 28.55 | 34.65 | 6.10 | | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 5.1% |
| 阿公店水庫 | 20 | 1.75 | 12.30 | 10.55 | | 1.67 | 0.00 | 1.02 | 1.8% |
| 澄清湖 | 20 | 7.88 | 8.04 | 0.16 | | 0.42 | 0.40 | 0.38 | 1.2% |
| 牡丹水庫 | 27 | 5.70 | 9.70 | 4.00 | | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 1.4% |
| 合計 | 1,478 | 575.13 | 677.74 | 102.61 | | 12.89 | 16.21 | 10.01 | 100.0% |

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

***明德水庫抽泥辦理招標作業中。*霧社陸挖 5 月 22 日決標，預計 7 月開工。*日月潭抽泥積極趕辦。**

附表 4　115 年度野溪清疏執行進度表　單位：萬立方公尺

| 單位 | 目標量 | 至 115 年 06 月 21 日 | | 進度 | | 本週執行量 | 前一週執行量 | 前二週執行量 | 貢獻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 累計目標量 | 累計執行量 | 超前 | 落後 | | | | |
| 林業保育署 | 105 | 73.43 | 76.65 | 3.22 | | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 32.0% |
| 林業保育署（整坡） | 100 | 68.43 | 71.65 | 3.22 | | 3.00 | 3.00 | 3.25 | |
| 林業保育署（外運回填） | 5 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 農村水保署 | 240 | 157.05 | 162.55 | 5.50 | | 3.41 | 4.35 | 4.51 | 68.0% |
| 農村水保署（整坡） | 219 | 142.50 | 147.75 | 5.25 | | 3.09 | 4.05 | 4.11 | |
| 農村水保署（外運） | 21 | 14.55 | 14.80 | 0.25 | | 0.32 | 0.30 | 0.40 | |
| 合計 | 345 | 230.48 | 239.20 | 8.72 | | 6.41 | 7.35 | 7.76 | 100.0% |

備註：貢獻度 =(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

附表 5　115 年度地方政府共同參與疏濬執行進度表　單位：萬立方公尺

| 單位 | 目標量 | 至 115 年 06 月 21 日 | | 進度 | | 本週執行量 | 前一週執行量 | 前二週執行量 | 貢獻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 累計目標量 | 累計執行量 | 超前 | 落後 | | | | |
| 宜蘭縣政府 | 91 | 38.00 | 117.76 | 79.76 | | 4.96 | 5.34 | 5.85 | 23.2% |
| 苗栗縣政府 | 50 | 0 | 10.71 | 10.71 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.1% |
| 台中市政府 | 80 | 28.30 | 23.51 | | 4.79 | 3.49 | 1.17 | 3.64 | 4.6% |
| 南投縣政府 | 200 | 97.00 | 125.78 | 28.78 | | 0.00 | 0.00 | 5.68 | 24.8% |
| 高雄市政府 | 150 | 50.00 | 79.07 | 29.07 | | 0.00 | 0.05 | 1.13 | 15.6% |
| 屏東縣政府 | 220 | 140.10 | 60.39 | | 79.71 | 0.00 | 0.54 | 2.73 | 11.9% |
| 花蓮縣政府 | 80 | 30.00 | 30.31 | 0.31 | | 1.10 | 0.97 | 1.35 | 6.0% |
| 台東縣政府 | 250 | 34.00 | 60.00 | 26.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.8% |
| 合計 | 1,121 | 417.40 | 507.53 | 90.13 | | 9.55 | 8.07 | 20.38 | 100.0% |

備註：貢獻度 =(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

***台中市政府大安溪(斷面 14-1~18) 段疏濬案出料中，積極趕辦。**

***屏東縣政府疏濬工區因豪雨積水，視河川水位及天候情形趕辦。**

***花蓮縣政府立霧溪疏濬案出料中，積極趕辦。**

附表 6　115 年度各單位執行進度彙整表　單位：萬立方公尺

| 單位 | 目標量 | 至 115 年 06 月 21 日 | | 進度 | | 本週執行量 | 前一週執行量 | 前二週執行量 | 貢獻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 累計目標量 | 累計執行量 | 超前 | 落後 | | | | |
| 河川分署 | 2,595 | 966.50 | 2,534.44 | 1,567.94 | | 15.65 | 14.92 | 39.56 | 60.2% |
| 水庫單位 | 2,006 | 807.44 | 930.40 | 122.96 | | 19.12 | 18.30 | 18.81 | 22.1% |
| 林業保育署農村水保署 | 345 | 230.48 | 239.20 | 8.72 | | 6.41 | 7.35 | 7.76 | 5.7% |
| 地方政府 | 1,121 | 417.40 | 507.53 | 90.13 | | 9.55 | 8.07 | 20.38 | 12.1% |
| 合計 | 6,067 | 2,421.82 | 4,211.57 | 1,789.75 | | 50.73 | 48.64 | 86.51 | 100.0% |

備註：貢獻度 =(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%