08/17王田工作站訪談(微平台)

- 時間：08/17 (三) 下午2:00-2:50
- 主軸：討論王田圳攔水堰形式調整可行性 (藍綠網絡/水道風險)
- 對象：農田水利署台中管理處王田工作站 賴世超站長、蕭琇文小姐

討論議題

- 簡介烏溪流域整體改善與調適規劃
- 簡介王田圳攔水堰課題與初提改善措施
- 瞭解王田圳攔水堰管理模式
- 討論王田圳攔水堰改善必要性與可行性

討論成果

- 攔水堰經大水沖毀後，待雨停水退，一天內需修復。
- 雖農地逐漸減少，卻是零星而非集中轉為建地，且各畦農地種植灌溉時間不一，無法適用「非灌溉時期延遲修復攔水堰」之措施。
- 攔水堰拋石工高度與進水口等高即可，亦即向上游延伸時高度漸減，若改為垂直於水流則堰高將增高。
- 攔水堰拋石工長度視修築時進水水位而定，自進水口開始修築並向上游延伸，進水口引入之水量足夠時便停止。
- 承上，故其長度非定值，除非該年度大旱(如2021年)，否則不會將筏子溪水全面截斷。
- 王田圳攔水堰非遇旱情不會造成水域廊道阻隔。