編號	工程計畫名稱	工程名稱	工程地點	預定進度（%）	實際進度（%）	進度差異（%）	決標金額（千元）	實際開工日期	預定完工日期	變更後預定完工日期	實際完工日期	承包廠商	工程概要	監造單位	經 度	緯 度	Google Map超連結
1	離島地區供水改善計畫第二期	后沃水庫水源水質改善工程	連江縣南竿鄉	100.00	100.00	0.00	30,380	108.03.18	108.10.03	108.12.01 （因天候因素及配合甲方供水任務執行同意展延合計59日曆天）	108.11.8	進方環保科技有限公司	1、新設纖維過濾器等1座。 2、新設超過濾系統等1座。 3、新設逆滲透系統等1座。 4、新設各系統不鏽鋼連接管路約255M。 5、新設HIW-PVC排水管路約380M。 增加馬祖竿南地區每日2000噸高級淨水產能	正德工程顧問有限公司	44'55"10.606799E	26'9"14.270399N	https://goo.gl/maps/EXZdTUY2beqVTtxS6
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	