編號	工程計畫名稱	工程名稱	工程地點	預定進度（%）	實際進度（%）	進度差異（%）	決標金額（千元）	實際開工日期	預定完工日期	變更後預定完工日期	實際完工日期	承包廠商	工程概要	監造單位	經 度	緯 度	Google Map超連結
1	離島地區供水改善計畫第二期	秋桂山-儲水沃-珠螺段管路工程	連江縣南竿鄉	100.00%	100.00%	0.00%	7,650	109.1.20	109.7.17	109.8.20	109.8.20	東引環保科技有限公司	1、秋桂山水庫至后沃水庫管線建置 2、儲水沃淨水場至馬港水池管線汰換 3、馬港至珠螺主幹管汰換	利群工程顧問股份有限公司馬祖分公司	26°09'34.9"N	119°55'13.1"E	https://www.google.com.tw/maps/place/26%C2%B009'34.9%22N+119%C2%B055'13.1%22E/@26.159701,119.918976,17z/data=!3m1!4b1!4m13!1m6!3m5!1s26.153964%2EF%BC%8C119.919613!7e2!8m2!3d26.153964514d119.919613513m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d26.159701!4d119.92029927hl=zh-TW
2	離島地區供水改善計畫第二期	北竿上村水池至中興水池管路工程	連江縣北竿鄉	100.00%	100.00%	0.00%	10,988	109.3.16	109.9.11		109.10.5	宏旗營造有限公司	1、上村水池至中興水池管線汰換 2、橋仔村管現佈設及汰換 3、坂山水池新建	利群工程顧問股份有限公司馬祖分公司	26°13'15.3"N	119°59'33.7"E	https://maps.app.goo.gl/1YVwbV6LvrYxtpKA
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	