全國水環境計畫

項次	批次	縣市別	工程名稱	預定進度(%)	實際進度(%)	進度差異(%)	決標金額(千元)	實際開工日期	預定完工日期	變更後預定完工日期	實際完工日期	承包廠商	工程概要(河海堤或排水路長度)	監造單位	經度	緯度	Google Map超連結
1	5	基隆市	旭川河田寮河及南榮河水環境改善工程	85.52	98.95	13.43	23,300	1111230	1120627	1130316		捷博科技股份有限公司	景觀土木工程、植生工程、鋪面工程、照明工程、牌示工程、景觀配電工程、景觀設施工程、景觀雜項工程等工項。	桔源工程顧問有限公司	121.738498	25.127869	https://goo.gl/maps/4dc8TzvrUBXSCysBA
2	1	新北市	碧潭堰上游至烏來沿線亮點營造(第1標)	100.00	100.00	0.00	65,600	1070212	1071208	1081231	1080830	志勤營造股份有限公司	興建新店溪右岸渡船口至青潭溪口之自行車道，約970公尺	安筌工程顧問有限公司	121.535173	24.954109	https://goo.gl/maps/dGDa9j88LXu
3	1	新北市	碧潭堰上游至烏來沿線亮點營造(第2標)	100.00	100.00	0.00	48,860	1070322	1071017	1080128	1080128	志勤營造股份有限公司	興建新店溪右岸青潭溪口上游之自行車道，約838公尺	安筌工程顧問有限公司	121.536869	24.952068	https://goo.gl/maps/1diJVWJgCDR2
4	1	新北市	大漢溪右岸串聯三峽河左岸休憩廊道營造	100.00	100.00	0.00	25,630	1070301	1071115		1080111	辰茂營造工程有限公司	新建自行車道	永健工程顧問有限公司	121.398962	24.969143	https://goo.gl/maps/477pQwKUsx32
5	1	新北市	大漢溪左岸鳶山堰上游段休憩廊道營造	100.00	100.00	0.00	18,500	1070223	1070801	1071007	1070918	中華威爾營造有限公司	自行車道整建及周邊空間營造	永健工程顧問有限公司	121.328559	24.932337	https://goo.gl/maps/ptGTZvgvYQ42
6	1	新北市	浮洲河濱環境營造工程	100.00	100.00	0.00	31,280	1070409	1071125	1080110	1080110	暐聯營造股份有限公司	新建橫移門1座，長度10公尺、新建停車場1座、新建籃球場1座、堤外周邊美化。	山水綜合技術顧問股份有限公司	121.438397	24.996317	https://goo.gl/maps/MBoT2Mr1Cb82
7	3	新北市	碧潭堰改善暨周邊環境營造	100.00	100.00	0.00	450,880	1090815	1111023	1120703	1120703	安倉營造股份有限公司 三源興股份有限公司	堰體改善及新建魚道約117m。下游保護工與周邊環境營造。	林同棪工程顧問股份有限公司	121.5274	24.9631	https://goo.gl/maps/1No7kBbgJdz5u8Pp8
8	3	新北市	景美溪左岸世新三水門堤外便道至一壽橋休憩廊道串聯	100.00	100.00	0.00	34,856	1090302	1091102	1091121	1091120	湧成營造工程有限公司	全長約2,900公尺，主要工項:鋪面工程、整地工程、景觀護欄更換、自行車道拓寬。	恆慶工程顧問公司	121.54166	24.98755	https://ppt.cc/fkIFXx
9	4	新北市	藤寮坑溝排水及大寮坑溪水環境營造統包工程	100.00	100.00	0.00	160,634	1090827	1100822	1110408	1110408	連國營造有限公司	大寮坑溪(堅實一橋至大寮橋)營造近自然生態河道610m及綠水溝生活踏廊700m，藤寮坑溝(嘉慶橋至中正三橋)營造近自然生態河道700m及親水河廊450m。	盛禹工程顧問有限公司	121.4833665	24.99357761	https://goo.gl/maps/nQL9rfkr4EAnBzGv7
10	4	新北市	都市方舟潭和濕地水環境營造工程	100.00	100.00	0.00	19,190	1091207	1100505	1100604	1100604	大闊營造股份有限公司	場域硬體設備更新工程、解說、指示設施優化更新、植栽工程、水質及設備更新工程	盛禹工程顧問有限公司	121.485469373	24.9913177036	https://goo.gl/maps/pPQUdogRAdUxAepD8
11	4	新北市	樹林區柑園河濱公園水環境再造計畫	100.00	100.00	0.00	12,200	1090715	1091211		1091211	滋源營造有限公司	碎石步道、砌石、木平台等設施及照明與植栽工程	恆慶工程顧問公司	121.38543	24.96677	https://goo.gl/maps/PyQgzV2bD99kQhW36
12	4	新北市	新北市泰山區貴仔坑溪河道改善工程計畫	100.00	100.00	0.00	83,000	1090528	1100323	1100417	1100514	展旭營造工程有限公司	施設深槽及相關改善工程	弘潭工程技術顧問有限公司	121.43723	25.06702	https://goo.gl/maps/d68f7czkDMZoqC5Y7
13	5	新北市	淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫	100.00	100.00	0.00	107,745	1110301	1120223	1120615	1120617	超然營造工程有限公司	五股、蘆洲、八里沿岸之河濱整體環境改善與空間再造，利用現有地形導入多元休憩設施、融入當地特色文化元素及濕地環境教育解說，營造國際級河岸景觀廊道。	宜大國際景觀科技股份有限公司	121.4499340393	25.1138272935	https://goo.gl/maps/UBLhzwsF7M9RJT6HA
14	5	新北市	大漢溪左岸南新莊段(鐵路橋至新月橋)水環境再造計畫	100.00	100.00	0.00	37,466	1101206	1110514	1110716	1110713	宏仲營造有限公司	大河之舟意象設施、新莊古碉頭意象廣場、休憩棚架	恆慶工程顧問公司	121.4410166065	25.0314772483	https://goo.gl/maps/CFscsx7FDJen6fpDA
15	6	新北市	淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫(第二期)	70.85	71.42	0.57	103,727	1120130	1130124	1130403		超然營造工程有限公司	八里沿岸之河濱整體環境改善與空間再造，利用現有地形導入多元休憩設施、融入當地特色文化元素，營造國際級河岸景觀廊道。	恆慶工程顧問股份有限公司	121.440278	25.141293	https://goo.gl/maps/qx2DYPC9sDk5iz3C6
16	6	新北市	藤寮坑溝排水水環境營造計畫(第二期)	100.00	100.00	0.00	81,977	1120208	1121005	1121119		連國營造有限公司	行車道等 既有設施整體周邊水域環境改善設計。	瑞晟技術顧問股份有限公司	121.470205	24.994845	https://goo.gl/maps/tUo7TBxS2nGG3ihc8
17	1	桃園市	桃園市南崁溪經國二號橋上游至大檜溪橋下游護岸整建暨水域營造(含休憩廊道串連)	100.00	100.00	0.00	184,000	1070131	1080831	1081231	1081231	安倉營造股份有限公司	經國二號橋上游右岸至大檜溪橋下游左岸護有護岸修復、設置一跨越二座車道鋼筋混凝土鋼構造斜張吊橋，包括上下游坡道總長655公尺、寬度約4公尺	邑基工程顧問有限公司	121.309228	25.011307	https://goo.gl/maps/TASr9HSgRnm
18	2	桃園市	打造悠活騎樂休閒園區環境營造計畫	100.00	100.00	0.00	42,330	1080322	1081116	1081201	1081201	佳翰營造有限公司	自行車道及人行橋梁、自行車車引道、景觀階梯、人口意象及市界迎賓廣場、景觀平台及休憩廣場、指標系統設置	恆慶工程顧問公司	121.3227560569	24.9278550031	https://goo.gl/maps/cWVrwTcV9xXnUhsz8
19	2	桃園市	平鎮鐵騎風光工程	100.00	100.00	0.00	63,375	1070704	1080405	1080526	1080526	耀鉦營造有限公司	自行車道長約1.86公里，淨寬約3.75公尺、新設置三崇橋入口廣場1處(包含座椅、鋪面及植栽等工程)。	城拓工程顧問有限公司	121.21	24.947	https://goo.gl/maps/aMSoaoKDAe72
20	2	桃園市	石門大圳休憩路廊串連工程	100.00	100.00	0.00	21,150	1070801	1080226	1080318	1080406	天乙營造有限公司	自行車車引跨橋長約225公尺，淨寬約3.4公尺。	城拓工程顧問有限公司	121.2117	24.907	https://goo.gl/maps/YYaDkNbsPs82
21	2	桃園市	八角塘周邊環境改善工程	100.00	100.00	0.00	14,930	1070801	1071128	1080308	1080307	傳亞營造有限公司	廣場改善面積586平方公尺，鎮南儀修復工程，里程牌面10座，田埂路修復326公尺	城拓工程顧問有限公司	121.196	24.9119	https://goo.gl/maps/jH6PqZU5BrE2
22	2	桃園市	伯公潭二岸人行道串聯工程	100.00	100.00	0.00	14,790	1080215	1081012	1081109	1081109	傳亞營造有限公司	人行跨橋工程	新綠工程規劃設計有限公司	121.2076907325	24.9340213552	https://goo.gl/maps/yb4kTarbsbfzr4VY9
23	3	桃園市	大溪溪跨河休憩路廊銜接工程	100.00	100.00	0.00	199,790	1091201	1110807	1111101	1111028	開源營造股份有限公司	1.景觀橋吊橋 2.兩岸廣場	恆慶工程顧問公司	121.3009425756	24.9069925686	https://goo.gl/maps/boIzwaEAvQcs4CQs5
24	3	桃園市	大嵙崁親水園區景觀工程	100.00	100.00	0.00	148,300	1091030	1101124	1110609	1110618	中裕營造股份有限公司	1.植栽移植工程、2.越堤車引道工程、3.廣場步道改善工程、4.土丘草坪改善工程、 5.生態綠化工程	新綠主義股份有限公司	121.3087102568	24.9198774651	https://goo.gl/maps/6iJa4RozxQzUUTF2A
25	3	桃園市	老街溪青埔水都計畫工程	100.00	100.00	0.00	28,578	1090330	1100123	1100322	1100322	久大營造股份有限公司	新增2米寬之自行車及人行共用道長434.127公尺，並改善5處路面廣場，透水鋪面602.768公尺，新增喬木約89株，灌木2852株。	崇峻工程顧問有限公司	121.201179	25.008494	https://goo.gl/maps/aHEuybQBvHZeGsb16
26	4	桃園市	老坑溪幹線排水綠廊環境改善工程	100.00	100.00	0.00	41,000	1091020	1100518	1101025	1101014	泰普營造有限公司	上游步道179公尺、下游步道86公尺、跨河橋梁跨度35公尺，公園綠地改善3590平方公尺，	世合工程技術顧問股份有限公司	121.1507566	24.90526064	https://goo.gl/maps/xVF283rLhvDxjDJF6
27	4	桃園市	水汴頭排水幹線綠廊環境改善工程	100.00	100.00	0.00	36,490	1091027	1100613	1101015	1101014	富石營造有限公司	(1)新建懸臂步道W=1.2m，L=166m；新建觀台步道L=170m。 (2)新建集水井22座；T2(WxLxH=1.0x1.0x3.5m)2座。 (3)固床工變化2座。 (4)親水井4座。 (5)HDPE污水管D=0.2m，L=1200m。	崇峻工程顧問有限公司	121.3060872	25.0272447	https://goo.gl/maps/q7UipCQhZiJdt3gC8
28	4	桃園市	悠遊南崁溪水岸服務改善計畫工程	100.00	100.00	0.00	99,578	1091102	1100729	1100921	1100921	豐皇營造有限公司	南崁溪沿岸自行車道旁綠美化工程	邑基工程顧問有限公司	121.3021827169	25.0268939618	https://goo.gl/maps/93yJqTyJDwdg83NT6
29	4	桃園市	街口溪生態水岸步道工程（大溪國中至中華路121巷段）	100.00	100.00	0.00	25,000	1091027	1100613	1100720	1100720	造城營造有限公司	1.護岸改建：河道拓寬至約5-6m、高度約2.6m，護岸多採用坡面砌石形式，部分公有地寬度較不足處採U型護岸。 2.新建步道及鋪面更新：親水步道約寬1.2-1.5m、長220m；大溪國中段鋪面更新長度約200m。 3.生態營造：生態池1座、空間綠美化工程。 4.新建箱涵橋：2座。 5.新建固床工：埋入式21座	崇峻工程顧問有限公司	121.2966972	24.88285194	https://goo.gl/maps/MecbNCUskF8XHR6A8
30	5	桃園市	桃園市大溪溪上游埔頂排水水環境改善計畫	100.00	100.00	0.00	183,280	1110328	1120405	1120615	1120614	勁竹營造有限公司	1.水質改善效益:總處理水量10,000CMD，污染削減率為 BOD 50%、SS 40%、NH3-N 65%，可減少污染源進入大溪溪。 2.環境營造與遊憩體驗效益:創造全域水環境生活體驗空間約為21公頃。 結合周邊人工濕地、大溪水資源中心與員樹林一、二期礫間淨化，使本區域同時兼具三種不同類型之水質淨化教育設施。 規劃1.6公里散步道、木平台及多處小廣場，提供民眾休閒遊憩功能。 3.綠化與生態效益:透過低度開發的解說告示與參觀動線，規劃出原生保留區域、低干擾區域及生態複地營造。 降低生態衝擊措施包含種植原生種、誘蝶誘鳥植物、留設鳥類棲息空間、設置特殊物種解說牌以免誤傷、設計生物通道降低路殺發生等。	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	121.2833530365	24.8999213266	https://goo.gl/maps/v4FobQRb4PMUKhwb6
31	5	桃園市	同安綠水卷工程	66.01	67.65	1.64	87,000	1110712	1120719	1121231		久旺營造股份有限公司	污水截流箱涵TypeA10.5公尺 污水截流箱涵TypeB7.5公尺 400mmØHDPE污水截流管87公尺 跳石A59顆 跳石B53顆 懸臂步道110公尺 步道(石籠式)112公尺 巡檢階梯2座 植生槽護岸214公尺 擋土牆TypeA10公尺 擋土牆TypeB20公尺 懸臂步道護岸(二)11公尺 人行步道153公尺	崇峻工程顧問有限公司	121.303014	25.021828	https://goo.gl/maps/uAY888ukb3phjRw46
32	5	桃園市	同德綠廊環境改善工程	100.00	100.00	0.00	14,950	1110307	1110803	1111203	1111123	源鑫營造有限公司	將水岸周邊閒置公有地辦理環境綠美化及污水收納工作，活化水岸空間之利用，並提升民眾居住環境品質。	崇峻工程顧問有限公司	121.2856301732	25.0183011975	https://goo.gl/maps/MPJjLeUiMd9F42JR9
33	1	新竹市	新竹市頭前溪堤後坡環境改善工程-二期	100.00	100.00	0.00	45,180	1070213	1071105	1081021	1090205	朝勝營造事業股份有限公司	改善市區通往頭前溪高灘地的出入口環境，提供民眾安全、便利、美觀的交通機制	城拓工程顧問有限公司	121.005974	24.818891	https://goo.gl/maps/LHYVnXuAXHA2
34	1	新竹市	新竹市頭前溪橋下綠美化-新竹左岸頭前溪二十張犁環境改善工程	100.00	100.00	0.00	39,600	1070315	1070811	1080717	1081119	富石營造有限公司	改善頭前溪橋下景觀，營造綠美化生活空間、提升民眾休憩品質	張錦齡建築師事務所	121.005974	24.818891	https://goo.gl/maps/3erYVX9d2i22

全國水環境計畫

項次	批次	縣市別	工程名稱	預定進度(%)	實際進度(%)	進度差異(%)	決標金額(千元)	實際開工日期	預定完工日期	變更後預定完工日期	實際完工日期	承包廠商	工程概要(河海堤或排水路長度)	監造單位	經度	緯度	Google Map超連結
35	1	新竹市	新竹市頭前溪橋下簡易綠美化-頭前溪南岸棒球運動公園新建暨周邊景觀優化工程	100.00	100.00	0.00	33,200	1070315	1070811	1071031	1080227	富石營造有限公司	景觀綠化工程	華廷國際設計顧問股份有限公司	121.002185	24.818355	https://goo.gl/maps/5MUwptoUeu52
36	1	新竹市	新竹市舊港高灘地景觀改善工程	100.00	100.00	0.00	16,500	1070315	1070712	1070906	1080227	富石營造有限公司	位於頭前溪自行車道向竹東騎乘的起點地區，設置民眾坡上休憩空間，供民眾欣賞水岸景觀及中途休息，且創造更多元自行車道空間	環藝工程顧問有限公司	120.948384	24.840249	https://goo.gl/maps/bBEQMXGVqh42
37	1	新竹市	港南運河親水再造計畫工程	100.00	100.00	0.00	69,500	1070301	1071224	1081005	1081005	富石營造有限公司	本次預計改善港南濱海風景區至金城湖，改善長度約為550公尺，預計結合南濱海風景區及周邊閒置土地成為運河中端的休憩站	華廷國際設計顧問股份有限公司	120.910351	24.822333	https://goo.gl/maps/DzJf4ssYP7p
38	1	新竹市	17公里沿線景觀改善計畫工程	100.00	100.00	0.00	91,000	1070301	1071225	1080329	1080329	金春福營造有限公司	自新竹漁港環保公園起至臺港溪口南岸區，沿途跨改善道路、扶手、自導式解說設施、路燈等服務性設施，以提升遊客滿意度，以達成優質生態自行車道的目標	華廷國際設計顧問股份有限公司	120.889442	24.740555	https://goo.gl/maps/kyk5kwJ9pio
39	2	新竹市	新竹市高灘地水環境綠化改善工程(第一期)	100.00	100.00	0.00	32,000	1080509	1081027		1081216	臺發營造有限公司	景觀綠地	環藝工程顧問有限公司	120.99	24.82	https://goo.gl/maps/gKqq2pL3UqK2
40	2	新竹市	新竹左岸沿線景觀改善計畫	100.00	100.00	0.00	30,500	1080509	1081027	1090608	1090612	奇欣營造有限公司	頭前溪左岸景觀綠地	環藝工程顧問有限公司	120.973	24.827	https://goo.gl/maps/a4Fjx7mhYbz
41	3	新竹市	新竹左岸濱水廊道景觀營造計畫-溪埔子濕地與柯子湖濕地優化工程	100.00	100.00	0.00	41,888	1090429	1091226	1100224	1100130	臺發營造有限公司	溪埔子濕地與柯子湖濕地優化	華廷國際設計顧問股份有限公司	120.974	24.825	https://goo.gl/maps/EW1Ejpba7tDTfsP28
42	3	新竹市	新竹左岸濱水廊道景觀營造計畫-全線濱河自行車道廊道景觀優化工程	100.00	100.00	0.00	41,750	1090429	1091226	1100224	1100805	富石營造有限公司	全線濱河自行車道廊道景觀優化	華廷國際設計顧問股份有限公司	121.017	24.805	https://goo.gl/maps/NyHd9cty92RgpExR6
43	3	新竹市	新竹左岸濱水廊道景觀營造計畫-前溪草原與河堤空間、狗狗公園優化工程	100.00	100.00	0.00	38,450	1090427	1091226	1100125	1100312	磐東營造股份有限公司	前溪草原與河堤空間、狗狗公園優化	華廷國際設計顧問股份有限公司	120.995	24.82	https://goo.gl/maps/VcpW79gs2eDj4En89
44	3	新竹市	新竹左岸濱水廊道景觀營造計畫-生態池與渠道優化工程	100.00	100.00	0.00	13,820	1090520	1091226	1100125	1100220	朝新營造事業股份有限公司	生態池與渠道優化	華廷國際設計顧問股份有限公司	121.003	24.815	https://goo.gl/maps/e18zuepoDkn66Hxk8
45	3	新竹市	新竹左岸出入口景觀改善工程	100.00	100.00	0.00	12,500	1090210	1090910	1091026	1091223	富石營造有限公司	頭前溪左岸舊港、古賢與柯子湖出入口動線、停車、景觀與環境改善工程 中華路一段2巷頭前溪堤後坡水溝溝工程	城拓工程顧問有限公司	121.0127138	24.804018	https://goo.gl/maps/6Qwerw3YyqpBDLW88
46	3	新竹市	17公里沿線景觀改善計畫工程二期	100.00	100.00	0.00	63,500	1090320	1091105	1100129	1100129	金春福營造有限公司	17公里沿線景觀改善	華廷國際設計顧問股份有限公司	120.903859	24.749059	https://goo.gl/maps/KYH46tR3aWZVM1VZ6
47	3	新竹市	17公里沿線景觀改善計畫工程二期--環境再生工程	100.00	100.00	0.00	129,580	1091112	1100716	1110213	1110213	富石營造有限公司	土方工程、景觀工程、基地周圍廣場、人行道與部分既有設施改善。	連觀規劃設計顧問有限公司	120.9203591151	24.8434811214	https://goo.gl/maps/Wy3rb9GKKwdjzzdQA
48	3	新竹市	新竹17公里海岸整體水環境改善計畫-17公里沿線景觀改善計畫2期-香山濕地自行車道周邊欄杆工程	100.00	100.00	0.00	5,503	1090504	1090608	1090715	1090710	金郁德營造有限公司	香山濕地自行車道周邊欄杆工程	華廷國際設計顧問股份有限公司	120.915	24.784	https://goo.gl/maps/yEsYLLGGhkWSD5cD9
49	3	新竹市	新竹市青草湖水岸環境改善	100.00	100.00	0.00	159,980	1090520	1100213	1110702	1110622	金春福營造有限公司	清淤工程及景觀工程	預景設計有限公司　富林工程技術顧問有限公司	120.969	24.774	https://goo.gl/maps/AAoSNpiy5p549tiq9
50	3	新竹市	新竹漁港周邊海岸環境改善工程	100.00	100.00	0.00	68200	1090705	1100131	1100411	1100502	奇欣營造有限公司	道路鋪面改善、簡易管筏上架場更新、釣魚平台整修	中冶環境造形顧問有限公司	120.925	24.849	https://goo.gl/maps/P2XCK4doiKLysKdf9
51	4	新竹市	新竹左岸生態環境與棲地改善工程	100.00	100.00	0.00	26300	1100406	1101231	1110130	1110214	朝勝營造事業股份有限公司	整地排水工程，鋪面工程，設施及機電工程，土木結構工程，植栽工程，生態檢核工程等	華廷國際設計顧問股份有限公司	120.9943874	24.82018488	https://goo.gl/maps/S4Gj4vzC1zVVmLfr6
52	4	新竹市	隆恩圳千甲段景觀改善工程	100.00	100.00	0.00	82080	1091218	1100715	1111230	1111201	好士營營造有限公司	環境景觀工程	田中央聯合建築師事務所	120.9921924	24.80650822	https://goo.gl/maps/fbtMujwNf6kjhX4v8
53	5	新竹市	何姓溪潭洪池生態步道水環境改善計畫	100.00	100.00	0.00	16,800	1110218	1110826	1111001	1111216	朝勝營造事業股份有限公司	高架步道及高架平台施作鋪面襯共計463平方公尺及附屬街道傢具設施。	育境工程顧問有限公司	120.9354309	24.839934107	https://goo.gl/maps/2Fy5fHei4XH85s536
54	6	新竹市	客雅溪西雅公園暨周邊動綠景觀環境營造改善計畫	99.76	99.79	0.03	37,500	1111130	1121104	1121230		朝勝營造事業股份有限公司	西雅公園環境改善	預景設計有限公司	120.95642	24.799668	https://goo.gl/maps/cwPChMVPRsc26aig7
55	6	新竹市	客雅溪天公壇、頂埔、台溪親子與台溪公園周邊動綠景觀環境營造改善計畫	44.91	44.91	0.00	61,268	1120418	1131025	1131023		奇欣營造有限公司	主要工項：1. 水岸平台打造。 2. 遊戲場區設置。 3. 建置全區無障礙步道系統、入口意象。 4. 公園內部景觀整治，樹木梳理修剪，改善排水盟具等系統設施。 5. 公園周邊動線串聯。	預景設計有限公司	120.950005854	24.7995074499	https://goo.gl/maps/482fc1qLyh7oq2Lk8?coh=178572&entry=tt
56	2	新竹縣	頭前溪左岸高鐵橋(隆恩堰)下游河段水環境改善工程	100.00	100.00	0.00	19,820	1090515	1090915		1090915	臺發營造有限公司	整地及環境整理 203.072 平方公尺 合現場雜木雜草垃圾清運	國聖工程顧問有限公司	121.027637	24.799818	https://goo.gl/maps/xpYd1oHVoC57zpMTA
57	3	新竹縣	鹽港溪上游生活圈水環境景觀改善計畫	100.00	100.00	0.00	52,600	1100302	1101226	1110710	1110718	勇翔營造有限公司	砌石護岸約367公尺、鹽港溪及在地客家文化意象節點4處、生態導覽牌3座、綠廊衛接箱涵橋1座、汙水處理設施3組、防汛道路兼綠廊散步道1084公尺、踏石串聯防汛階梯2座等，本工程由惇陽工程顧問有限公司負責設計監造，勇翔營造有限公司負責施工。	惇陽工程顧問有限公司	120.956871	24.733244	https://goo.gl/maps/V7JY2bNLVPDTaKhc8
58	3	新竹縣	頭前溪生態公園水環境改善計畫工程	100.00	100.00	0.00	19,880	1090713	1091119	1100320	1100319	德鴻營造有限公司	雨水截流設施、水車施作、既有停車空間改善、導覽牌、景觀平台等	國聖工程顧問有限公司	121.088	24.747	https://goo.gl/maps/Yp2LH1H9siwrffG2A
59	3	新竹縣	鳳山溪水月意象景觀橋新建工程案	100.00	100.00	0.00	167,900	1090904	1101028	1110816	1110816	泰欣營造股份有限公司	興建橫跨鳳山溪及牛埔溪之自行車用景觀橋，長度共計529公尺。	邑基工程顧問有限公司	120.9432613	24.85648162	https://goo.gl/maps/j42krHwPR58HH6xa7
60	3	新竹縣	全國水環境改善計畫-頭前溪整體水岸環境營造計畫-牛埔溪水月意象整體景觀工程	100.00	100.00	0.00	96500	1090515	1100310	1110709	1110815	朝勝營造事業股份有限公司	路面工程、照明工程、澆灌工程	富林工程技術顧問有限公司	120.94075	24.855139	https://goo.gl/maps/ihr2vxzJfHSU5G6W9
61	4	新竹縣	全國水環境改善計畫-頭前溪整體水岸環境營造計畫-新月沙灘整體景觀環境改善工程	100.00	100.00	0.00	31250	1091123	1100630	1100831	1100819	鼎燁營造股份有限公司	1.木棧突堤:80M*5座，共400M、2.填沙養灘:72197立方米、3.拋石護堤:691M、 4.植草:12224平方米	連鼎工程顧問有限公司	120.9428137648	24.8668014637	https://goo.gl/maps/nkxwoy5bxuko37ue7
62	1	苗栗縣	西湖溪整體環境營造計畫	100.00	100.00	0.00	242000	1070115	1080609	1090603	1090603	嘉鑫營造有限公司	河川、區域排水、一般性海堤環境營造、生態池營造	建業工程顧問有限公司	120.779593	24.478084	https://goo.gl/maps/NdqDfaWVLDo
63	1	苗栗縣	【苗栗縣大安溪生態景觀改善工程案】	100.00	100.00	0.00	71970	1070110	1071126	1071225	1080105	慶松營造有限公司	河川、區域排水、一般性海堤環境營造	昌勝工程顧問股份有限公司	120.796658	24.327259	https://goo.gl/maps/f5kgyHpw3qH2
64	1	苗栗縣	中港溪東興堤岸環境營造	100.00	100.00	0.00	7500	1070425	1071012	1071019	1071019	迦樂營造有限公司	休憩設施及廣場、運動設施修繕、寵物友善互動區相關設施、植栽綠化、人行步道鋪面、出入口節點整理、自行車架	昌勝工程顧問股份有限公司	120.907916	24.678198	https://goo.gl/maps/zpc3fgisoZL2
65	3	苗栗縣	全國水環境改善計畫-竹南鈴木埤親水環境工程改善計畫	100.00	100.00	0.00	39770	1090411	1091007		1091005	樹全營造股份有限公司	改善水體統合、水生植物淨化、既有設施整合工程、既有水圳整治作業、親水環境工程、植物樹木植栽增植作業	誠邦工程顧問股份有限公司	120.868809	24.703162	https://goo.gl/maps/qrFd4c3v51e45NZ26
66	3	苗栗縣	卓蘭鎮大安溪生態公園南側排水渠道改善工程	100.00	100.00	0.00	1250	1081122	1090117	1090301	1090304	首旻土木包工業	既有公園更新改善面積約2.2公頃	麗鄉工程顧問有限公司	120.796707	24.327236	https://goo.gl/maps/4VeqoYuXZ66hby2AA
67	4	苗栗縣	新埔國小暨拱天宮後方水環境改善計畫	100.00	100.00	0.00	11500	1091223	1100511	1100703	1100702	偉泰營造有限公司	壓花地坪鋪面仿木欄杆混凝土植草磚	麗鄉工程顧問有限公司	120.7079889	24.57211399	https://goo.gl/maps/PgfIvzRoXfghqSE86
68	1	臺中市	南勢溪環境營造	100.00	100.00	0.00	21405	1070103	1070930	1080109	1071130	銘佑營造有限公司	新設砌石護岸長527公尺、砌石跌水9處	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	120.55764	24.214311	https://goo.gl/maps/Z18eQ1iDMVr
69	1	臺中市	南勢坑溪水道環境改善	100.00	100.00	0.00	35760	1070103	1080131	1080131	1071005	磊高營造股份有限公司	新設砌石護岸長878公尺、固床工16處	禹安工程顧問股份有限公司	120.527669	24.20818	https://goo.gl/maps/7JkgGHrE62w
70	3	臺中市	全國水環境改善計畫-公93水環境教育主題園區計畫第一期工程	100.00	100.00	0.00	30660	1090406	1091002	1091031	1091030	欽成營造股份有限公司	改善公93公園內的黎明溝，整合藍綠帶休憩空間，並且串聯公93公園、滑洪池、黎明社區綠地，成為都市裡的重要生態網絡。	利群工程顧問股份有限公司	120.62596	24.15383	https://goo.gl/maps/A2hGzvNpMorR8gha8
71	3	臺中市	全國水環境改善計畫-公93水環境教育主題園區計畫第二期工程	100.00	100.00	0.00	61880	1090714	1100208	1100210	1100209	欽成營造股份有限公司	既有公園更新改善面積約2.53公頃，污水處理廠加置空間改造為渠道體健花園，作為水資源教育、戶外體健及實景休憩場所。	利群工程顧問股份有限公司	120.6183020671	24.1542631218	https://goo.gl/maps/umKkm9vjemEAEace7
72	4	臺中市	筏子溪環境探索導覽館及周邊地區整體環境改善工程	100.00	100.00	0.00	34000	1091231	1100730	1101030	1101029	五湖四海營造有限公司	於台中市南屯區向上路筏子溪橋上下游右岸高灘地設置二處溼地，左岸依高灘地現況設置礫石步道。並於左岸河川區域外利用既有魚市場建築物設置環境探索導覽館，以人行跨堤便橋銜接至筏子溪堤頂。 1.濕地範圍約1.4公頃。 2.礫石步道及人行跨堤便橋總長度約500公尺。 3.魚市場建物4F裝修面積約296M2。	合寬建築師事務所	120.6197225	24.14499311	https://goo.gl/maps/Bj3S6jj451bcbZdS8
73	4	臺中市	旱溝排水水環境改善計畫中部科學(后里)園區錄10-2溪畔景觀池工程	100.00	100.00	0.00	47610	1091020	1101231	1101223	1101229	五湖四海營造有限公司	(一)景觀池部分： 1.旱溝渠道右側護岸L=46m。 2.人流工、出流工各1處。 3.閘門(W2.0m*H2.0m)1座。 4.景觀池工程乙式。 (二)人本環境部分: 1.LID工程(含高壓透水磚、兩積磚及植栽等) 乙式。 2.噴灌設施。 3.遠端監控及操控等設備。 4.景觀步道及平台區。 5.維修坡道及管制大門。	禹安工程顧問股份有限公司	120.732253	24.31487868	https://goo.gl/maps/aSgpkk3vytX2oz56A
74	5	臺中市	筏子溪生態綠廊營造計畫工程	100.00	100.00	0.00	32,300	1110210	1120630		1120727	大柱營造事業有限公司	人行跨橋工程、步道工程、植栽工程。	宏亞工程顧問有限公司	120.61240199	24.1422689948	https://goo.gl/maps/NBCAazyNgUmXSK8Z6
75	5	臺中市	臺中市軟埤仔溪水環境改善工程	64.05	65.15	1.10	136,200	1111024	1130831			五湖四海營造有限公司	5.第三區活動平台1座 6.第三區造型石材約8m3 7.第二區砌石護岸約1,120公尺	磐誠工程顧問有限公司	120.71674	24.257156	https://goo.gl/maps/FUxe5rLmF5JRqrPYA

全國水環境計畫

項次	批次	縣市別	工程名稱	預定進度(%)	實際進度(%)	進度差異(%)	決標金額(千元)	實際開工日期	預定完工日期	變更後預定完工日期	實際完工日期	承包廠商	工程概要(河海堤或排水路長度)	監造單位	經度	緯度	Google Map超連結
76	5	臺中市	臺中市大雅區十三寮排水周邊環境設施強化改善工程	100.00	100.00	0.00	21,200	1110103	1111231		1110915	國花營造有限公司	十三寮排水周邊環境設施強化改善	旺揚工程顧問有限公司	120.6258036549	24.2124457149	https://goo.gl/maps/UHghJsHrl7fpEVtx5
77	5	臺中市	臺中市大雅區馬岡段十四張圳周邊閒置空間活化第二期改善工程	100.00	100.00	0.00	24,000	1110103	1111231		1110921	寶聖營造有限公司	大雅區馬岡段十四張圳周邊閒置空間活化第二期改善工程	光益工程技術顧問有限公司	120.6470452465	24.2195240204	https://goo.gl/maps/7kF9FWzy4mYG8GGHA
78	1	南投縣	南投縣貓羅溪水環境改善計畫(第一期)	100.00	100.00	0.00	33,630	1070717	1080211	1080417	1080711	松聯營造股份有限公司	貓羅溪南崗大橋至綠美橋間河濱地環境改善示範地區	台灣世曦工程顧問股份有限公司	120.686503	23.926169	https://goo.gl/maps/cBzd6e6uN3v
79	2	南投縣	南投縣貓羅溪水環境改善計畫--生態水環境改善計畫(生態環境解說、生態溫地環境營造)	100.00	100.00	0.00	35,100	1071220	1081015	1081121	1090113	僅立營造有限公司	鋪面及設施工程、水質淨化工程、排水設施工程。	台灣世曦工程顧問股份有限公司	120.686503	23.926169	https://goo.gl/maps/cBzd6e6uN3v
80	4	南投縣	「全國水環境改善計畫」-南投縣「枇杷城排水親水空間營造計畫」工程	100.00	100.00	0.00	44,550	1100802	1110428	1110928	1110928	雁宇營造有限公司	護岸改善工程 人行道改善工程	盈盛工程顧問有限公司	120.9603328518	23.959235919	https://goo.gl/maps/zbSH8Vn75eqJ3QXc8
81	1	彰化縣	鹿港溪再現計畫-彰化縣鹿港溪排水護岸及水岸景觀環境營造	100.00	100.00	0.00	383323	1070301	1090219	1100407	1101024	文健營造股份有限公司	護岸工程3.8公里	黎明工程顧問股份有限公司	120.4292630877	24.055686515	https://goo.gl/maps/zDULHT5s9KXkX1WD6
82	1	彰化縣	芳苑濕地紅樹林暨其周邊整體環境改善	100.00	100.00	0.00	80380	1081104	1091127	1100513	1100512	佳翰營造有限公司	AC鋪面546.2M2、高壓磚鋪面755.2M2、混凝土鋪面1871.4M2、透水性鋪面(土石步道)1496.3M2、收邊綠石591.4公尺、石籠386.5公尺、觀察棧道477.2公尺、觀察棧道B511.1公尺、欄杆1937.3公尺、護欄535.1公尺、觀察平台8座、賞鳥亭1座、解說牌16面、雨水25株、灌木7381株、植草1584.4M2	禾拓規劃設計顧問有限公司	120.315	23.929	https://goo.gl/maps/oRVNjeWCauF2
83	2	彰化縣	彰化縣烏溪堤防水岸遊憩廊道建置工程(第一期)	100.00	100.00	0.00	41530	1080410	1081105	1090517	1090516	鐵山營造有限公司	1.烏溪南岸堤防自彰化市國道一號橋下往下游至和美鎮嘉飄路1段遊憩廊道4.8公里建置。 2.和美鎮中寮百姓公廟遊憩節點空間建置。	黎明工程顧問股份有限公司	120°33'38.8"	24°06'25.2"	https://goo.gl/maps/tWjKwB2wqGC2
84	3	彰化縣	大肚溪口保育區互花米草移除計畫工程	100.00	100.00	0.00	9,730	1100301	1110731	1110804	1110804	益揚營造工程有限公司	基地內互花米草移除約20000平方公尺、施工前中後生態調查監測、互花米草移除後樣地維護管理1年。	銓鳥土木大地技師事務所	120.4603311	24.16263077	https://goo.gl/maps/EPgJyZMDSqXxJGSe8
85	3	彰化縣	彰化縣烏溪堤防水岸遊憩廊道建置工程(第二期)	100.00	100.00	0.00	49,370	1090518	1091213	1100323	1100323	鐵山營造有限公司	烏溪南岸堤防自和美鎮嘉飄路1段往下游至伸港鄉台61線遊憩廊道7.7公里建置。	黎明工程顧問股份有限公司	120°31'41.43"	24° 7'39.57"	https://goo.gl/maps/VpUUDSHUtvnJEXHZ9
86	5	彰化縣	彰化縣烏溪堤防水岸遊憩廊道建置工程(第三期)	100.00	100.00	0.00	66,840	1110328	1111023	1111219	1111219	銘佑營造有限公司	越堤道72公尺、自行車道工程600公尺、欄杆優化工程12公里、導覽牌、指示牌	黎明工程顧問股份有限公司	120.5539594932	24.1079777626	https://goo.gl/maps/7vcYKMokaZK6tRoLA
87	6	彰化縣	東螺溪(石埤橋至舊鐵橋)水綠廊道工程	3.19	20.01	16.82	230,700	112/09/30	114/03/20	114/04/07		長泰營造股份有限公司	綠綠142m。三、植栽工程:既有喬木移除310株、既有喬木移植61株、植栽綠化141.158m2(包含水岸復育、林下復育、草地、景觀灌木草花)。四、照明工程:景觀高燈113盞、LED條燈459組、階梯燈	美商傑明工程顧問股份有限公司	120.459923	23.933945	https://maps.app.goo.gl/FKtUTi4sMVbZTHYG8
88	1	雲林縣	雲林溪水與綠計畫(第二期)	100.00	100.00	0.00	63570	1071128	1081023	1091111	1091030	長宏營造股份有限公司	水岸整建工程及景觀工程	黎明工程顧問股份有限公司	120°32'29.5"	23°42'10.1"	https://goo.gl/maps/3uYs1xAyB9G2
89	2	雲林縣	?梧滑洪池環境改善工程(一期)	100.00	100.00	0.00	40700	1080321	1081016	1090512	1090527	慕途營造有限公司	護坡工程145公尺、階梯座椅405.7公尺、斜坡道3處、木涼亭3座、植栽工程(喬木134棵、灌木3045株)、廁所一棟。	華兆建築師事務所	120.1731416691	23.5386295795	https://goo.gl/maps/6nhjCZnkfwxrteXz6
90	3	雲林縣	？梧滑洪池環境改善(二期)	100.00	100.00	0.00	101800	1090508	1101106	1101201	1101201	國芳營造有限公司	南二池邊坡改善、北一池景觀營造	華兆建築師事務所	120.173214	23.534538	https://goo.gl/maps/ePJZcxWWi8YuBDrx8
91	3	雲林縣	濁水溪親水文化園區整體改善計畫	100.00	100.00	0.00	34360	1090925	1100323	1101015	1101013	祥兆營造有限公司	景觀、植栽、照明及戲水池設備工程	橙谷景觀規劃設計有限公司	120.462102943	23.804464359	https://goo.gl/maps/uzSwZDPaJtVCvJN47
92	4	雲林縣	斗南他里霧埤公園水域水環境改善計畫	100.00	100.00	0.00	21675	1091224	1100522	1100805	1100916	正大營造有限公司	入口廣場周邊美化改善工程、吊橋改善美化工程、既有步道改善工程、石碑與老樹廣場改善工程、地景遊憩區工程、演水廣場改善工程：、生態復育區改善工程、生態觀察步道改善工程、水埤改善工程。	鹿天工程顧問有限公司	120.5028433	23.66168377	https://goo.gl/maps/7m2RfKryixh2vKrK6
93	4	雲林縣	雲林縣崁梧滑洪池水岸環境改善計畫	100.00	100.00	0.00	23300	1090904	1100302	1100423	1100422	國芳營造有限公司	鋪面工程、排水工程、道路工程、植栽工程	兆置工程技術顧問股份有限公司	120.1723009709	23.5413769108	https://goo.gl/maps/oxd4uihwhp2NKvCK6
94	5	雲林縣	後庄埤滑洪排水設施環境改善計畫	100.00	100.00	0.00	41,000	1110214	1120213	1121214	112/12/13	聯晟營造有限公司	人行便橋及步道新建330m、多功能廣場:557M2、*人口平台(含階梯):128M2、涼亭:3座…等。	新光工程顧問有限公司	120.51636925	23.69588891	https://goo.gl/maps/XFSY9x5Yy9AGWH5U9
95	6	雲林縣	四番地生態水岸園區水環境改善計畫	79.51	74.53	-4.98	43,600	1120320	1121214			祥兆營造有限公司	1.環境營造工程(AC鋪設620M2、混凝土鋪面表面刷毛360M2、車檔道130M、清碎石鋪面3380M2、各式護欄844M、打樁編樁365M、各式棧道290M、排水溝205M、池底晶化1350M、太陽能設備、抽水設備) 2.植栽工程(喬木195株、小苗275株、水生植物1440盆)	橙谷景觀規劃設計有限公司	120.3684704067	23.8195296786	https://goo.gl/maps/MUqbTbF3WqirDVZEA?coh=178572&entry=tt
96	2	嘉義市	八掌溪人行景觀橋周邊環境改善	100.00	100.00	0.00	73000	1070831	1080723	1090705	1090605	伍興營造有限公司	整地工程、地坪鋪面工程、植栽工程、機電工程、公園設施物工程、排水工程、管線工程。	仲冠工程顧問有限公司	120.4673319237	23.4640684324	https://goo.gl/maps/d2T9YRTgEwEbrYZ67
97	5	嘉義市	綠圃道-道將圳水環境改善計畫(新民路至世賢路段)	100.00	100.00	0.00	30620	1110805	1120531	1121010	1121005	川鼎營造有限公司	改善嘉義市道將圳兩岸自新民路至世賢路之水岸、人行與生態環境	禹安工程顧問股份有限公司	120.435253	23.465269	https://goo.gl/maps/GXUfCLZpm9i4N1aD6
98	1	嘉義縣	親水公園周邊景觀營造	100.00	100.00	0.00	16270	1070206	1071030	1070930	1071029	振輝機電工程有限公司	竹崎公園環境營造改善	劉育誠土木技師事務所	120.547094	23.524247	https://goo.gl/maps/4dx4U46TGVq
99	2	嘉義縣	竹崎親水公園整體水環境營造(等3件)	100.00	100.00	0.00	151300	1080108	1090322		1090427	義力營造股份有限公司	A工區-嘉義縣竹崎鄉-竹崎親水公園整體水環境營造(120.547,23.524) B工區-嘉義縣六腳鄉-六腳休憩廊道及水環境營造(120.251,23.497) C工區-嘉義縣六腳鄉-六腳朴子溪親水公園環境營造(120.293,23.480)	台灣世曦工程顧問股份有限公司	120.547094	23.524247	https://goo.gl/maps/4dx4U46TGVq
100	3	嘉義縣	新埤滑洪池及六腳休憩廊道(延伸段)水環境營造	100.00	100.00	0.00	65280	1090504	1100429		1100425	義力營造股份有限公司	鋪面營造、砌石護岸	台灣世曦工程顧問股份有限公司	120°17'54.5"	23°28'57.4"	https://goo.gl/maps/b7XPqo1kmYShcFKB6
101	3	嘉義縣	赤蘭溪水環境改善計畫-水岸環境改善	100.00	100.00	0.00	21700	1090206	1090706	1091001	1091008	嘉田營造有限公司	環境綠化	禾拓規劃設計顧問有限公司	120°28'39.51"	23°26'30.12"	https://goo.gl/maps/d1QKZJdHnEfADtuh9
102	4	嘉義縣	嘉義布袋港風華再現水環境營造計畫	100.00	100.00	0.00	40350	1090903	1100303	1101123	1101122	大柱營造事業有限公司	賞鳥平台	台灣世曦工程顧問股份有限公司	120.1669439632	23.3802925242	https://goo.gl/maps/myRKZzNr5qZNiHB17
103	4	嘉義縣	公館滑洪池水環境改善計畫	100.00	100.00	0.00	21800	1090804	1101231	1100509	1100509	大柱營造事業有限公司	入口廣場一座、休憩平台6處、停車場1處及植栽	台灣世曦工程顧問股份有限公司	120.4448704539	23.4381856887	https://goo.gl/maps/UWXQLArFVXYWj4h67
104	4	嘉義縣	鹿草鄉鴨母寮排水水環境改善計畫工程	100.00	100.00	0.00	56050	1100310	1101003	1110129	1110216	集揚營造有限公司	土木工程 新建護岸1138M 新建箱涵17M 景觀工程 新建步道689M 新植草皮439M2 新植地被2448M2	旭城工程技術顧問有限公司	120.3085908	23.41247172	https://goo.gl/maps/LGQwkYiKEjXFWuoC9
105	5	嘉義縣	貴舍滯洪池水環境營造計畫	100.00	100.00	0.00	41,100	1110520	1111115	1111202	1111128	嘉能營造有限公司	2.新植喬木361株、灌木6705株及噴植草仔48201m2。 3.新設賞鳥亭計1座。	旭城工程技術顧問有限公司	120.215531	23.440355	https://goo.gl/maps/1QSmjvby1rNkRSwPA
106	6	嘉義縣	北港溪鐵橋及周邊景觀改善工程	15.13	20.00	4.87	157,500	1120510	1130824	1140310		慕途營造有限公司	1.復興鐵橋橋鋼構步道及護欄780公尺 2.橋墩結構補強 3.舊有鐵軌枕木整修	立建築師事務所	120.305103205	23.5721733749	https://goo.gl/maps/GLV2XHvRaK5n8uLY6
107	1	臺南市	「全國水環境改善計畫」-月津港環狀水域綠色水岸整建計畫(新闢部份)	100.00	100.00	0.00	58700	1070315	1080126	1090430	1090429	萬田營造有限公司	新設護岸3232M	崇峻工程顧問有限公司	120.27407	23.314988	https://goo.gl/maps/wjC8kEEAQqt
108	1	臺南市	「全國水環境改善計畫」-月津港環狀水域綠色水岸整建計畫(既有部份)	100.00	100.00	0.00	59360	1070315	1080225	1080526	1080523	義興營造有限公司	既有護岸加固3000公尺	鴻成水利技師事務所	120.271753	23.318533	https://goo.gl/maps/sG6qFgQKuJD2
109	2	臺南市	竹溪水環境改善計畫第二期-竹溪橋整建及周邊景觀營造工程	100.00	100.00	0.00	26580	1080409	1090430	1100604	1100521	大旺營造有限公司	道路新建工程	正昇工程顧問有限公司	120.207058	22.976127	https://goo.gl/maps/kQEvabiyNBz5KNGv5
110	3	臺南市	曾文溪水環境改善計畫－溪尾滯洪池環境營造周邊景觀改善計畫	100.00	100.00	0.00	44320	1090716	1100217	1100501	1100427	超晟營造有限公司	景觀工程	黎明工程顧問股份有限公司	120.2525038665	23.1315207334	https://goo.gl/maps/z4QVmwStxwchSS7j9
111	3	臺南市	仁德之心-滑(富)洪池景觀營造計畫	100.00	100.00	0.00	40,000	1090608	1091206	1100116	1100113	穎昌工程企業有限公司	景觀工程	綠波國際環境設計有限公司	120.238893285	22.9663126197	https://goo.gl/maps/r9x9gyq4YQKcawNDA
112	3	臺南市	二仁溪下游河畔亮點及港尾溝溪滯洪池景觀營造計畫	100.00	100.00	0.00	33880	1090608	1091206	1100117	1091231	唐傑營造股份有限公司	整地排水工程、景觀工程、照明工程及植栽工程	綠波國際環境設計有限公司	120.2234887889	22.9204219473	https://goo.gl/maps/JZxh7TWF2FWM2BAB8
113	1	高雄市	愛河沿線週邊水環境計畫-愛河沿線週邊景觀再造工程(第1標)	100.00	100.00	0.00	44520	1070111	1071215	1080701	1080812	久騰營造有限公司	周邊景觀土木 改造工程	晨傘規劃設計顧問有限公司	120.28923	22.628566	https://goo.gl/maps/qbtBfBdfmYt
114	1	高雄市	鳳山溪都市水環境營造計畫-民安橋下游左右岸生態緩坡營造	100.00	100.00	0.00	84810	1070110	1080124	1081125	1081121	圖泰營造股份有限公司	塊石護坡、植生坡面、漿砌塊石坡面、水岸步道、人行景觀橋一座。	鴻威國際工程顧問有限公司	120.346683	22.584385	https://goo.gl/maps/w1PmPM9rVEm
115	1	高雄市	鳳山溪(含前鎮河)水環境改善計畫(鎮)-前鎮河沿線歡流站景觀再造	100.00	100.00	0.00	10790	1070108	1070507	1070527	1070525	尚紘營造工程有限公司	景觀再造	萬鼎工程服務股份有限公司	120.31233	22.589527	https://goo.gl/maps/vGzx449vEiG2
116	2	高雄市	內惟埤自然生態園區水環境營造工程(水域工程)	100.00	100.00	0.00	35920	1081115	1090831	1090721	1090721	德佳營造有限公司	內惟埤水道整理及水質改善	張瑞麟陳玉霖聯合建築師事務所	120.31233	22.589527	https://goo.gl/maps/vGzx449vEiG2

全國水環境計畫

項次	批次	縣市別	工程名稱	預定進度(%)	實際進度(%)	進度差異(%)	決標金額(千元)	實際開工日期	預定完工日期	變更後預定完工日期	實際完工日期	承包廠商	工程概要(河海堤或排水路長度)	監造單位	經度	緯度	Google Map超連結
117	2	高雄市	內惟埤自然生態園區水環境營造工程(陸域工程)	100.00	100.00	0.00	35740	1080625	1090120	1090607	1090604	德佳營造有限公司	自行車道工程、噴泉廣場改造工程、館前廣場改造工程、照明工程、植栽工程	張瑞麟陳玉霖聯合建築師事務所	120.285243	22.658212	https://goo.gl/maps/qm8VNYyPBVNxqk167
118	3	高雄市	九番埤排水水岸環境營造計畫	100.00	100.00	0.00	56640	1090615	1100209	1100630	1100630	紹騰營造股份有限公司	現況溪底土方清淤改善、坡面改善(新設擋土牆及護岸，兩岸合計約2000M)、現況設施修繕(步道鋪面改善570M、護欄350M、照明設備等)、現況植栽整理、疏植、移植(現地喬木移植*18株)、照明工程(燈型高壁*15組、戶外開關箱*1組)	鴻威國際工程顧問有限公司	120.32734	22.68849	https://goo.gl/maps/Ty1TmddubZTFWpoB6
119	3	高雄市	後勁溪水岸及避憩環境營造計畫	100.00	100.00	0.00	66230	1090605	1091231	1100615	1100613	紹騰營造股份有限公司	親水步道、岸頂步道、彩繪牆工程、渠底塊石清運、植栽及照明	鴻威國際工程顧問有限公司	120.28649	22.72308	https://goo.gl/maps/As29RHGbJaMCVaLY9
120	1	屏東縣	屏東縣境內河川環境整體營造-林邊溪及保力溪環境改善工程	100.00	100.00	0.00	20850	1070125	1070822	1071007	1071009	鼎信營造有限公司	河堤環境改善2,627公尺	協昌工程顧問有限公司	120.526175	22.432816	https://goo.gl/maps/yj8q3YqShbp
121	2	屏東縣	萬年溪水岸空間環境改善工程	100.00	100.00	0.00	182660	1080327	1090928	1100310	1100527	宏成營造股份有限公司	萬年溪沿岸之復興公園及萬年公園空間環境改善	黃苑景觀設計顧問有限公司	120.4847686016	22.6649592288	https://goo.gl/maps/5jszHakRg7GL38G77
122	4	屏東縣	福安宮北側海岸環境改善計畫	100.00	100.00	0.00	48880	1091113	1100531		1100524	瑋懋營造有限公司	突堤1座、離岸堤2座、離岸淺堤2座。	巨太工程顧問股份有限公司	120.7036087	22.07895913	https://goo.gl/maps/FVQ9ezBuBC13JBzW6
123	5	屏東縣	福安宮北側海岸環境改善(後續)計畫	100.00	100.00	0.00	207,000	1110615	1121007	1121228	1121227	朝國營造有限公司	離岸堤(L=52M)1座 離岸堤水下部分1座(L=207M) 離岸潛堤2座(各L=200M)	巨太工程顧問股份有限公司	120.703313	22.077624	https://goo.gl/maps/kd9EB96SnS3jZ84U8
124	2	花蓮縣	美崙溪水岸休憩廊道斷點串連工程	100.00	100.00	0.00	12900	1081115	1090713	1090930	1100107	雄豐營造有限公司	休憩廊道串聯鋼橋1座	隆成工程顧問有限公司	121.61023	23.99426	https://goo.gl/maps/2LfHrBcSL4KPbbnd6
125	2	花蓮縣	花蓮縣美崙溪水環境改善工程	100.00	100.00	0.00	106280	1080916	1090727	1091230	1091229	東鈺營造股份有限公司	美崙溪水岸休憩廊道串連工程、美崙溪生態示範區營造工程、高灘地水岸運動公園營造工程、植栽綠美化工程，照明及電氣設備工程、雜項工程	隆成工程顧問有限公司	121.61129	24.00416	https://goo.gl/maps/e5Gys7U93MfZBbeVA
126	2	花蓮縣	107年度花蓮縣吉安溪水環境改善第一期工程【休憩水岸廊道(大山橋-吉安溪橋(中央路)】	100.00	100.00	0.00	85700	1080315	1090315	1090618	1090618	長富營造有限公司	護岸改善	台典工程顧問股份有限公司	121.5745998959	23.9805170124	https://goo.gl/maps/DXuirENKk2TJuH8u6
127	2	花蓮縣	花蓮縣吉安溪水環境改善第二期工程【都會型休憩水岸(吉安溪橋(中央路)-東昌橋)】	100.00	100.00	0.00	56146	1090331	1091125		1091210	承太營造有限公司	左右護岸水環境及人行步道改善工程	台典工程顧問股份有限公司	121.590348	23.972496	https://goo.gl/maps/xwMfAqgR4pH7UNfDA
128	2	花蓮縣	花蓮縣吉安溪水環境改善第三期工程【自然生態規劃(東昌橋-吉安溪橋(193線))】	100.00	100.00	0.00	50200	1080902	1090315	1090912	1090908	東誠營造有限公司	新設步道852公尺、新設階梯及東昌橋人行道拓寬各1座、人工濕地1座、河畔步道160公尺。下灘地階梯2座。道路排水溝372公尺、道路AC鋪設10417m2及植栽綠化與景觀照明等設施。	台典工程顧問股份有限公司	121.594452	23.968791	https://goo.gl/maps/J5GjzbQVzu4Zoqcu6
129	5	花蓮縣	洄瀾灣流水環境改善工程	100.00	97.00	-3.00	74,220	1110314	1111230	1111119	1111230	東鈺營造股份有限公司	護岸及植栽改善	怡興工程顧問有限公司	121.607267	23.965122	https://goo.gl/maps/e9W7VFfeCLSbwDNd7
130	1	宜蘭縣	安農溪第一期河道環境改善工程	100.00	100.00	0.00	23840	1070312	1080115	1080122	1080119	樂景營造有限公司	1.加勁擋土牆長度約400公尺 2.步道長度約1200公尺	日商日亞高野景觀規劃股份有限公司台灣分公司	121.62192	24.655488	https://goo.gl/maps/CwGQ7B5AqUn
131	1	宜蘭縣	月眉排水第二期水道環境改善工程	100.00	100.00	0.00	21200	1070526	1071130	1080326	1080325	佳恩營造實業有限公司	施作護岸244公尺	泊森總合環境設計顧問有限公司	121.780342	24.673831	https://goo.gl/maps/cCDPt6DY23F2
132	2	宜蘭縣	安農溪第二期河道環境改善工程	100.00	100.00	0.00	34220	1080610	1090630	1090606	1090605	家祥營造有限公司	步道優化,植栽,臨時性廁所	日商日亞高野景觀規劃股份有限公司台灣分公司	121.679705	24.669809	https://goo.gl/maps/vtRALxweqkY7Ldyi7
133	3	宜蘭縣	安農溪第三期河道環境改善計畫	100.00	100.00	0.00	22190	1090407	1091204	1100125	1100125	家祥營造有限公司	步道改善工程、水域生態環教點工程、產業地景解說及指標工程、綠能教育點連接步道	台灣高野景觀規劃股份有限公司	121.7125335	24.6811438	https://goo.gl/maps/BAwQ3sLUebcG9D5Y7
134	3	宜蘭縣	宜蘭河水岸慢行道及水域活動環境改善工程	100.00	100.00	0.00	47000	1090814	1100531	1100819	1100819	國懋營造有限公司	自行車步道,休憩設施	城拓工程顧問有限公司	121.748973693	24.7621168075	https://goo.gl/maps/o9AuP98Sjdgiiegw9
135	3	宜蘭縣	十六份排水下游段水環境改善計畫	100.00	100.00	0.00	23130	1090910	1100206	1100308	1100308	清石營造有限公司	簡易碼頭及親水平台、休憩涼亭、堤岸綠美化植栽等景觀工程。	桔源工程顧問有限公司	121.7868187	24.66726123	https://goo.gl/maps/7zRMlxYFwNpAGoMj7
136	4	宜蘭縣	阿里史溪上游水岸景觀工程	100.00	100.00	0.00	1060	1091105	1100203	1100213	1100205	景峰營造有限公司	阿里史溪上游水岸景觀工程	橙樂規劃設計有限公司	121.843920296	24.5947058667	https://goo.gl/maps/N5Bumqv2AqotvIuM8
137	4	宜蘭縣	蘇澳高灘地水環境改善	100.00	100.00	0.00	25500	1091231	1100531	1100702	1100629	立璟營造股份有限公司	蘇澳高灘地水環境改善包含左岸步道365m、右岸步道406m、防汛抽水平台1座、親水階梯7處、無障礙坡道1處、花架2座、人行坡道1處、植栽槽250m、越籬階梯3處、沉砂池1座、排水口淨化4處、清洪坡道2處、植栽工程。	克力工程顧問有限公司	121.8539563	24.59841284	https://goo.gl/maps/RnCXryM4GdeG2my4A
138	5	宜蘭縣	宜蘭河五十溪及大湖溪匯流口周邊水質及環境改善工程	100.00	100.00	0.00	27,000	1110720	1120115	1120318	1120317	佳恩營造實業有限公司	淨化池,自行車步道,鋪面,樓梯牽引道	田中央聯合建築師事務所	121.715952	24.745452	https://goo.gl/maps/115KxFQ4WZW778tL7
139	1	金門縣	烈嶼清遠湖水環境改善(第一期)	100.00	100.00	0.00	31560	1070303	1071127	1080311	1080322	禾宏營造股份有限公司	生態護坡改建1035公尺	鴻邁工程顧問有限公司金門分公司	118.222127	24.416529	https://goo.gl/maps/NMtXmRUwCi52
140	1	金門縣	金沙溪流域水環境改善(第一期)	100.00	100.00	0.00	34100	1070223	1071109	1081114	1081113	岩輝營造有限公司	生態護岸改建650公尺	崇峻工程顧問有限公司	118.406804514	24.48595501	46https://goo.gl/maps/5GsbihEvvpUTVDNHA
141	1	金門縣	浚仔溝流域水環境營造	100.00	100.00	0.00	43630	1070115	1071226	1080709	1081125	華成營造有限公司	生態護岸改善　　L=1585公尺	晟湯工程顧問有限公司	118°18'49.5"	24°25'14.6"	https://goo.gl/maps/38iojRXtHXM2
142	3	連江縣	福清灣堤岸親水環境營造工程	100.00	100.00	0.00	39200	1090217	1100209	1100510	1100510	鉅宏營造有限公司	福清灣及清水堤地親水步道、周邊景觀美化	華邦工程顧問有限公司馬祖分公司	119.939	26.157	https://goo.gl/maps/eZQdTVTaPZXEAQcx5
143	3	連江縣	介壽海堤環境營造及浮筒平台改善工程	100.00	100.00	0.00	25450	1090114	1091001	1091111	1091008	京慶營造有限公司	介壽海堤堤頂平台整建、堤面美化，周邊護岸步道人行道整建	華邦工程顧問有限公司馬祖分公司	119.953	26.152	https://goo.gl/maps/XyGN9jVA5Cdm3At68
144	4	連江縣	橋仔港環境營造一期	100.00	100.00	0.00	17900	1090713	1091130	1091215	1091207	峰琦營造有限公司	環境營造	華邦工程顧問有限公司馬祖分公司	119.993	26.2337	https://goo.gl/maps/WEzCsRA3Zx5qNG786
145	4	連江縣	大坵島原生植物保育工程	100.00	100.00	0.00	16200	1091015	1091211		1091211	村堂營造有限公司	1.玉珊瑚耕除及整地129,000 M2、2.其他外來植物清除1,000 kg、3.PE3000L蓄水桶及基礎施作 1式、4.生態載流池暨給水組件 3處、5.蓄水桶組聯結暨組件設施 1式、 6.黃木檀植 60株、7.濱木檀植 1,215株、8.爬藤檀植 283株、9.地被檀植 9,050 M2、10.解說標示牌 2座、11.里程指示牌 6座、12.大坵島特色植物演枋木調查及標註	台灣造園景觀學會	119.9997337524	26.2448648719	https://goo.gl/maps/H1WH2XsjhfXbo61YA