C-05

施工階段生態保育措施抽查表

工程名稱：淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫（第二期）

工區位置：八里左岸海世界平台整體景再造工程

抽查日期：112 年 5 月 31 日

項目	項次	檢查項目	抽查結果		尚未執行	實際抽查情形
			合格	不合格		
排水路1生態環境保護	1	[減輕]排水路生態豐富，應維持多孔隙護岸及既有底質環境。避免工程廢棄物掉落河道及產生水質汙染。禁止施工人員捕捉棲地野生動物。	☑	☐	☐	排水路 詳填表說明2 環境良好
保留排水口海岸林帶	2	[迴避]保留排水口河岸林帶，維持地面落葉層，施工期間定期以人工清理垃圾，維護環境生態。	☑	☐	☐	排水路 詳填表說明2 環境良好.
保留榕樹群1	3	[減輕]設置圍籬或警示帶，保留榕樹群包括地表根系範圍，人工物清除盡量避免影響根系。樹木如需修剪應依(新北市樹木維護修剪作業方式及技術要領)處理。避免在樹冠投影下方堆置待運棄物或設置堆置區。	☑	☐	☐	保留保全大樹 詳填表說明2
保留榕樹群2	4	[減輕]設置圍籬或警示帶，保留榕樹群包括地表根系範圍，人工物清除盡量避免影響根系。樹木如需修剪應依(新北市樹木維護修剪作業方式及技術要領)處理。避免在樹冠投影下方堆置待運棄物或設置堆置區。	☑	☐	☐	保留保全大樹 詳填表說明2

蟹類棲地補償	5	[補償]新設平台下方保留適當間隙，提供蟹類棲息躲藏空間。	□	□	☑	尚未執行 詳填表說明 2
泥灘地生態保護	6	[迴避]泥灘地生態豐富，垃圾及廢棄物集中管理及清運，避免掉落周邊環境。地表挖掘或土方處置需採取適當防護及水保措施，以免土壤或水泥被雨水沖刷進入水域。定期沿線監測是否有生物異常情形。	☑	□	□	廢棄物集中管理 詳填表說明 2
排水路2生態環境保護	7	[減輕]排水路生態豐富，應維持多孔隙護岸及既有底質環境。避免工程廢棄物掉落河道及產生水質汙染。禁止施工人員捕捉棲地野生動物。	☑	□	□	排水路維持多孔隙環境 詳填表說明 2
保留棟樹1株	8	[迴避]保留棟樹，設置籬或警示帶，避免造成樹木不利影響。	☑	□	□	保全大樹 詳填表說明 2
次生林環境保護	9	[迴避]保留次生林喬木及灌木，設置圍籬或警示帶，避免影響植被環境。	☑	□	□	保留保全大樹 詳填表說明 2
是否發生環境異常狀況?		□是	異常狀況說明： 解決對策：			
		□否				

監造單位 (現場監造人員)	鄭博文代 (簽章+日期)	工程主辦機關方生態背景人員	李信農 112.5.31 (簽章+日期)
監造單位 (監造主任)	(簽章+日期)	施工廠商方生態背景人員	林家興 112.5.31 (簽章+日期)

填表說明：

1. 本表請工程主辦機關委託之生態背景人員於辦理抽查作業時填寫。
2. 「實際抽查情形」請說明抽查結果，並檢附現場照片。(例如「不合格」，請說明不合格事項)；本表抽查不合格事項，請納入附表 C-08 表單辦理追蹤。
3. 本表請依虛線反向對折將個人資訊遮蔽後，掃描表單內容並辦理資訊公開。資訊公開內容如有個人資訊，請自行遮蔽後再辦理資訊公開。

淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫(第二期)-海世界

生態檢核自主檢查紀錄照片及說明

說明：[迴避]保留排水口河岸林帶，維持地面落葉層，施工期間定期以人工清理垃圾，維護環境生態。	說明：[減輕]設置圍籬或警示帶，保留榕樹群包括地表根系範圍，人工物清除盡量避免影響根系。樹木如需修剪應依(新北市樹木維護修剪作業方式及技術要領)處理。避免在樹冠投影下方堆置待運棄物或設置堆置區。
說明： [減輕]排水路生態豐富，應維持多孔隙護岸及既有底質環境。避免工程廢棄物掉落河道及產生水質汙染。禁止施工人員捕捉棲地野生動物。	說明：[迴避]保留棟樹，設置籬或警示帶，避免造成樹木不利影響。

C-05

施工階段生態保育措施抽查表

工程名稱：淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫（第二期）

工區位置：八里左岸林蔭樹海漫步道景觀工程

抽查日期：117 年 5 月 31 日

項目	項次	檢查項目	抽查結果		尚未執行	實際抽查情形
			合格	不合格		
排水路1生態環境保護	1	[減輕]排水路生態豐富，應維持多孔隙護岸及既有底質環境。避免工程廢棄物掉落河道及產生水質汙染。禁止施工人員捕捉棲地野生動物。	☑	□	□	環境維持良好 詳填表說明2
保留黃槿叢1	2	[迴避]設置圍籬或警示帶，避免造成黃槿叢不利影響。	☑	□	□	~~工區外未擾動~~ 詳填表說明2
保留黃槿叢2	3	[迴避]設置圍籬或警示帶，避免造成黃槿叢不利影響。	☑	□	□	工區外未擾動 詳填表說明2
保留大樹1印度橡膠樹	4	[減輕]保留大樹包括地表根系範圍，設置圍籬或警示帶，不可在樹冠投影下方堆置待運棄物或設置堆置區。	☑	□	□	保留良好 詳填表說明2
保留榕樹群1	5	[迴避]保留榕樹群包括地表根系範圍，設置圍籬或警示帶，避免使用重型機具輾壓樹冠投影之地表，不可在樹冠投影下方堆置待運棄物或設置堆置區。	☑	□	□	保留良好 詳填表說明2

保留珍貴樹木(no. 554)	6	[迴避]保留榕樹珍貴樹木包括地表根系範圍，設置圍籬或警示帶，避免使用重型機具輾壓樹冠投影之地表，不可在樹冠投影下方堆置待運棄物或設置堆置區。	☑	☐	☐	保留良好 詳填表說明 2
保留珍貴樹木(no. 555)	7	[迴避]保留榕樹珍貴樹木包括地表根系範圍，設置圍籬或警示帶，避免使用重型機具輾壓樹冠投影之地表，不可在樹冠投影下方堆置待運棄物或設置堆置區。	☑	☐	☐	保留良好 詳填表說明 2
保留珍貴樹木(no. 556)	8	[迴避]保留榕樹珍貴樹木包括地表根系範圍，設置圍籬或警示帶，避免使用重型機具輾壓樹冠投影之地表，不可在樹冠投影下方堆置待運棄物或設置堆置區。	☑	☐	☐	保留良好 詳填表說明 2
保留珍貴樹木(no. 557)	9	[迴避]保留榕樹珍貴樹木包括地表根系範圍，設置圍籬或警示帶，避免使用重型機具輾壓樹冠投影之地表，不可在樹冠投影下方堆置待運棄物或設置堆置區。	☑	☐	☐	保留良好 詳填表說明 2
排水路 2 生態環境保護	10	[減輕]排水路生態豐富，應維持多孔隙護岸及既有底質環境。避免工程廢棄物掉落河道及產生水質汙染。禁止施工人員捕捉棲地野生動物。	☑	☐	☐	環境維持良好. 詳填表說明 2
陸蟹棲地 1 保護	11	[減輕]維持邊坡表土環境，提供蟹類利用。以既有混凝土鋪面作為臨時堆置區。注意陸蟹活動情形，避免施工過程造成陸蟹路殺情形。	☑	☐	☑	棲地未受擾動 詳填表說明 2

陸蠏棲地2保護	12	[減輕]設置警示帶保護陸蠏棲地。注意陸蠏活動情形，避免施工過程造成陸蠏路殺情形。	☑	☐	☑	棲地未擾動 詳填表說明2
排水路3生態環境保護	13	[迴避]排水路生態豐富，應維持多孔隙護岸及既有底質環境。避免大型機具進入挖掘及輾壓。避免工程廢棄物掉落河道及產生水質汙染。禁止施工人員捕捉棲地野生動物。	☑	☐	☐	環境維持良好. 詳填表說明2
陸蠏棲地3保護	14	[迴避]設置警示帶保護陸蠏棲地。注意陸蠏活動情形，避免施工過程造成陸蠏路殺情形。	☑	☐	☑	棲地未擾動 詳填表說明2
保留榕樹群2	15	[迴避]保留榕樹群包括地表根系範圍，設置圍籬或警示帶，避免使用重型機具輾壓樹冠投影之地表，不可在樹冠投影下方堆置待運棄物或設置堆置區。	☑	☐	☐	保育良好 詳填表說明2
泥灘地生態保護	16	[迴避]泥灘地生態豐富，垃圾及廢棄物集中管理及清運，避免掉落周邊環境。地表挖掘或土方處置需採取適當防護及水保措施，以免土壤或水泥被雨水沖刷進入水域。定期沿線監測是否有生物異常情形。	☑	☐	☐	環境維持良好 詳填表說明2
排水路4生態環境保護	17	[迴避]排水路生態豐富，應維持多孔隙護岸及既有底質環境。避免大型機具進入挖掘及輾壓。避免工程廢棄物掉落河道及產生水質汙染。禁止施工人員捕捉棲地野生動物。	☑	☐	☐	環境維持良好 詳填表說明2

是否發生環境異常狀況?	□是	異常狀況說明： 解決對策：
	□否	

監造單位 (現場監造人員)	劉博文代 (簽章+日期)	工程主辦機關方生態背景人員	李信男 112.5.31 (簽章+日期)
監造單位 (監造主任)	(簽章+日期)	施工廠商方生態背景人員	蔡家興 112.5.31 (簽章+日期)

填表說明：

1. 本表請工程主辦機關委託之生態背景人員於辦理抽查作業時填寫。
2. 「實際抽查情形」請說明抽查結果，並檢附現場照片。(例如「不合格」，請說明不合格事項)；本表抽查不合格事項，請納入附表 C-08 表單辦理追蹤。
3. 本表請依虛線反向對折將個人資訊遮蔽後，掃描表單內容並辦理資訊公開。資訊公開內容如有個人資訊，請自行遮蔽後再辦理資訊公開。

淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫(第二期)-林蔭

生態檢核自主檢查紀錄照片及說明

說明：[減輕]保留大樹包括地表根系範圍，設置圍籬或警示帶，不可在樹冠投影下方堆置待運棄物或設置堆置區。	說明：[減輕]維持邊坡表土環境，提供蟹類利用。以既有混凝土鋪面作為臨時堆置區。注意陸蟹活動情形，避免施工過程造成陸蟹路殺情形。
說明：[迴避]泥灘地生態豐富，垃圾及廢棄物集中管理及清運，避免掉落周邊環境。地表挖掘或土方處置需採取適當防護及水保措施，以免土壤或水泥被雨水沖刷進入水域。定期沿線監測是否有生物異常情形。	說明：[迴避]保留榕樹群包括地表根系範圍，設置圍籬或警示帶，避免使用重型機具輾壓樹冠投影之地表，不可在樹冠投影下方堆置待運棄物或設置堆置區。

C-05

施工階段生態保育措施抽查表

工程名稱：淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫（第二期）

工區位置：米倉打石地景公園及周邊自行車道環境改善工程

抽查日期：112 年 5 月 31 日

項目	項次	檢查項目	抽查結果		尚未執行	實際抽查情形
			合格	不合格		
保留榕樹群	1	[迴避]設置圍籬或警示帶，避免造成榕樹群不利影響。	☑	□	□	保全良好
保留大樹1-榕樹（併幹）	2	[迴避]保留大樹包括地表根系範圍，設置圍籬或警示帶，避免使用重型機具輾壓樹冠投影之地表，不可在樹冠投影範圍下方堆置待運棄物或設置堆置區。	☑	□	□	保全良好
泥灘地生態保護	3	[迴避]泥灘地生態豐富，垃圾及廢棄物集中管理及清運，避免掉落周邊環境。地表挖掘或土方處置需採取適當防護及水保措施，以免土壤或水泥被雨水沖刷進入水域。定期沿線監測是否有生物異常情形。	☑	□	□	環境維持良好
保留大樹2-榕樹	4	[迴避]保留大樹包括地表根系範圍，設置圍籬或警示帶，避免使用重型機具輾壓樹冠投影之地表，不可在樹冠投影範圍下方堆置待運棄物或設置堆置區。	☑	□	□	保全良好
保留大樹3-榕樹	5	[迴避]保留大樹包括地表根系範圍，設置圍籬或警示帶，避免使用重型機具輾壓樹冠投影之地表，不可在樹	☑	□	□	保全良好

		冠投影範圍下方堆置待運棄物或設置堆置區。				
保留雀榕	6	[減輕]設置圍籬或警示帶，避免造成雀榕不利影響。	☑	□	□	保全良好 詳填表說明2
保留欖李	7	[減輕]設置圍籬或警示帶，避免造成欖李不利影響。	☑	□	□	保全良好 詳填表說明2
排水路1生態環境保護	8	[迴避]排水路生態豐富，應維持多孔隙護岸及既有底質環境。避免大型機具進入挖掘及輾壓。避免工程廢棄物掉落河道及產生水質汙染。禁止施工人員捕捉棲地野生動物。	☑	□	□	環境維持良好 詳填表說明2
排水路2生態環境保護	9	[減輕]排水路生態豐富，應維持多孔隙護岸及既有底質環境。避免工程廢棄物掉落河道及產生水質汙染。河道如需整理，採人工或小型機具進行處理，並禁止施工人員捕捉棲地野生動物。	☑	□	□	環境維持良好 詳填表說明2
次生林環境保護	10	[迴避]設置圍籬或警示帶，避免造成次生林不利影響。	☑	□	□	保全良好 詳填表說明2
是否發生環境異常狀況?		□是	異常狀況說明： 解決對策：			
		□否				

監造單位 (現場監造人員)	莫惟文 (簽章+日期)	工程主辦機關方生態背景人員	李信男 111.5.31 (簽章+日期)
監造單位 (監造主任)	(簽章+日期)	施工廠商方生態背景人員	黎家樂 111.5.31 (簽章+日期)

填表說明：

1. 本表請工程主辦機關委託之生態背景人員於辦理抽查作業時填寫。
2. 「實際抽查情形」請說明抽查結果，並檢附現場照片。(例如「不合格」，請說明不合格事項)；本表抽查不合格事項，請納入附表 C-08 表單辦理追蹤。
3. 本表請依虛線反向對折將個人資訊遮蔽後，掃描表單內容並辦理資訊公開。資訊公開內容如有個人資訊，請自行遮蔽後再辦理資訊公開。

淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫(第二期)-米倉公園

生態檢核自主檢查紀錄照片及說明

說明：[迴避]泥灘地生態豐富，垃圾及廢棄物集中管理及清運，避免掉落周邊環境。地表挖掘或土方處置需採取適當防護及水保措施，以免土壤或水泥被雨水沖刷進入水域。定期沿線監測是否有生物異常情形。	說明：[迴避]保留大樹包括地表根系範圍，設置圍籬或警示帶，避免使用重型機具輾壓樹冠投影之地表，不可在樹冠投影範圍下方堆置待運棄物或設置堆置區。
	
說明：[迴避]排水路生態豐富，應維持多孔隙護岸及既有底質環境。避免大型機具進入挖掘及輾壓。避免工程廢棄物掉落河道及產生水質汙染。禁止施工人員捕捉棲地野生動物。	說明：[迴避]設置圍籬或警示帶，避免造成次生林不利影響。

112-113年度新北市政府-生態檢核暨相關工作計畫
出席人員簽到表

工程名稱	淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫(第二期)		
地點	八里左岸海世界平台 八里左岸林蔭樹海漫步道 米倉打石地景公園及周邊自行車道	日期	民國112年5月31日

單位	職稱	簽名
智聯工程		李信典
高灘地工程管理處		黃乙玲
恆康		鄭博文
超然		[illegible]
田野資訊有限公司		蔡家興