揚塵防治 週報表

110/10/11~110/10/17

本週揚塵日及應變作為

- 本週揚塵日10/11、10/17
- 揚塵應變作為

1、第一區(西濱大橋至出海口)

(1)200公頃大沙洲既有水線噴灑

(2)200公頃大沙洲高灘裸露地水線加密2道水線噴灑

(3)200公頃大沙洲低灘裸露地水線加密5道水線噴灑

(4)200公頃大沙洲堤前便道水車灑水

(5)200公頃大沙洲22號抽水站體北側灘地加鋪防塵網措施

(6)下海墘堤防7號至9號越堤段堤前便道水車灑水

2、第二區(崙背草湖地區)

(1)大庄堤防第44號至58號越堤段培厚植栽區水線灑水

(2)大庄堤防第40號至58號越堤段堤前便道水車灑水

(3)大庄堤防第40號越堤路高灘裸露地高揚程泵浦噴水

3、第三區(二崙清潔隊前區域)

(1)楊賢堤防第74號越堤段堤前便道水車灑水

(2)楊賢堤防第74號越堤路高灘裸露地高揚程泵浦噴水

(3)九塊厝堤防第39號越堤段培厚植栽區水線灑水











每日施工項目及位置



200公頃22號水井裸露地_防塵網鋪設




西濱大橋下游北岸裸露地_稻草蓆鋪設



西濱大橋下方裸露地_稻草蓆鋪設
















每日施工項目及位置



40-44號便道_木屑鋪設



溪洲大橋上游北岸裸露地_稻草蓆鋪設











各區空拍現況

第一區
200公頃大沙洲



第二區
西濱大橋上下游



第三區
電塔下游



第四區
高鐵橋下游



第五區
西螺大橋上游



110年
揚塵KPI進度管控

- 抑制面積
- 進度

水覆蓋



KPI　/ 400公頃
已完成 / 168公頃
達成率/ 42%

河道整理



KPI　/ 2.5公里
已完成 / 1.68公里
達成率/ 67.2%

綠覆蓋



KPI　/ 50公頃
已完成 / 270.7公頃
達成率/ 541.4%

防洪植栽



KPI　/ 4公里
已完成 / 3.1公里
達成率/ 77.5%


其他覆蓋



KPI　/ 450公頃
已完成 / 207.8公頃
達成率/ 46.2%

營造複式斷面規圖

107-109完成複式斷面
110執行中複式斷面
111-112規劃複式斷面



110
1.5Km已完成

110
0.5km



複式斷面


達成率 75%

KPI	已完成
2公里	1.5公里

➢ **未完成數量及期程:**

1) 因近日集集堰放水因素(10/20預計放500CMS)，河道水位上漲導致取土區便道施作不易，預計進場培厚期程修正於10/27。12月底完成0.5公里複式斷面。

堤防兩岸植樹





堤防兩岸植樹

達成率 0%

KPI	已完成
2公里	0公里

- **未完成數量及期程:**

1) 110年10月底完成植栽1公里。

09/22已確認苗木數量

預計10/19領苗種植，10月底完成水防道路植栽1公里。

揚塵抑制措施



水覆蓋		1) 水覆蓋100公頃	1) 水覆蓋30公頃	1) 水覆蓋20公頃 2) 水覆蓋18公頃
河道整理			1) 河道整理培厚0.9公里	1) 河道整理0.78公里
綠覆蓋	1) 防洪林帶0.6公里 2) 200公頃空灑草籽53公頃 3) 200公頃15-18水井空灑草籽18公頃 4) 綠覆蓋1.2公頃	1) 西濱上下游空灑草籽23公頃 2) 44號越堤路空灑草籽33公頃	1) 防洪林帶1.5公里 2) 自強大橋上下游空灑草籽60公頃 3) 39號灘地林地植生1公里	1) 中沙大橋上游空灑草籽50公頃 2) 西螺大橋下游空灑草籽32.5公頃
其他覆蓋	1) 稻草蓆鋪設86.5公頃 2) 簡易灑水設施0.9公頃 3) 碎石級配0.9公頃 4) 防塵網鋪設1.5公頃 5) 西濱下游北岸稻草蓆鋪設31公頃 6) 防塵網鋪設10公頃 7) 簡易灑水1.7公頃 8) 22號井防塵網鋪設6公頃	1) 西濱下方_稻草蓆鋪設19公頃 2) 40-44號施工便道木屑鋪設0.2公頃	1) 58號複式斷面水線12公頃 2) 39號灘地植生灑水線1.6公頃 3) 39號低灘地鋪設稻草蓆5公頃	1) 油管橋下游_稻草蓆10.5公頃 2) 溪州大橋上游北岸_稻草蓆21公頃