揚塵防治 週報表

112/04/10~112/04/16

1
西濱大橋
自強大橋
高鐵橋
西螺大橋
溪州大橋
中沙大橋
頂庄村
公館村
永和村
山腳村
潭墘村
永安村
長安村
內新村
土庫村
新廣村
溪墘村
樹腳村
竹圍村
中和村
庄內村
溪厝村
田頭村
永尾村
三條村
菓公村
中興村
三盛村
新吉村
雷厝村
豐榮村
草湖村
水尾村
庄西村
大庄村
港後村
楊賢村
義庄村
大華村
安定里
中興里

跨河電塔下游_河道整理

1
0.14
公里
0.22
預定完成日期 06月10日
1.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
本週進度
累計進度
預定進度

各區空拍現況

第一區
西濱大橋 下游

第二區
西濱大橋 上游

第三區
74號越堤段 下游

第四區
自強大橋 下游

第五區
西螺大橋 上下游

111年度
揚塵KPI進度管制

執行期程:111年5月至112年4月

- 抑制面積
- 進度

水覆蓋

- 目標值 : 400 公頃
- 已完成 : 490 公頃
- 達成率 : 122.5 %

防洪植栽

- 目標值 : 4 公里
- 已完成 : 8.9 公里
- 達成率 : 222.5 %

其他覆蓋

- 目標值 : 450 公頃
- 已完成 : 356.8 公頃
- 達成率 : 79.3 %

河道整理

- 目標值 : 2.5 公里
- 已完成 : 4.365公里
- 達成率 : 174.6 %

綠覆蓋

- 目標值 : 50 公頃
- 已完成 : 265 公頃
- 達成率 : 530 %

營造複式斷面規劃圖

複式斷面	年度	107-109	110	111	112	合計
	KPI(公里)	8	2	6	4	20
	實際完成	8	2.13	6.05	-	16.18

- **112年營造複式斷面進度管控**

KPI / 4公里
已完成 / 0 km
達成率/ 0 %

➢ **執行進度說明：**

1、**自強大橋下游規劃1.2公里**，刻正辦理土方培厚作業，預計於**112年6月**完成，後續植栽等設施再交由112年防洪植栽標案接續辦理。

2、**高鐵橋下游北岸規劃2公里**，目前因疏濬標案**調整地磅設施位置**，故土方培厚作業延至**112年4月底**進場。

水防道路植栽規劃圖

水防道路植栽	年度	110	111	112	113	114	115	合計
	KPI(公里)	1	2	2	2	2	2	11
	實際完成	1	2.3	-	-	-	-	3.3

- **112年水防道路植栽進度管控**

KPI　/ 2公里
已完成 / 0公里
達成率/ 0%

➢ **執行進度說明：**

1、**大庄堤防規劃施作0.5公里**，目前已進場施作堤防構造改善工程作業中，預計**112年8月底**前完成(工務課案件) 。

2、**後續1.5公里**將滾動式檢討，並納入**112年度揚塵改善案件**辦理，預計於**112年12月底**施作完成。

揚塵抑制措施

水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋
	1) 西濱下游北岸 _ 50公頃 2) 西濱大橋上游南岸_180公頃	1) 跨河電塔下游南岸_30公頃 2) 跨河電塔上游南岸_20公頃	1)51號越堤段A_20公頃 2)51號越堤段B_60公頃 3)94號越堤段_100公頃	1) 高鐵橋上游北岸_30公頃
河道整理	**河道整理**	**河道整理**	**河道整理**	**河道整理**
	1) 河道整理0.56公里	1) 河道整理1.4公里 2) 74號越堤段0.8公里 3) 大義崙排水下游1.385公里 4) 跨河電塔下游0.22公里		
綠覆蓋	**綠覆蓋**	**綠覆蓋**	**綠覆蓋**	**綠覆蓋**
1) 西濱下游北岸_地面綠化_4公頃 2) 西濱下游至200公頃河中灘地_空灑草籽_80公頃	1) 西濱上南岸_地面綠化_2公頃	1) 51號越堤段下游北岸至74號越堤段下游南岸_空灑草籽55公頃	1) 高鐵下游北岸疏濬暫置區_地面綠化3公頃 2) 自強大橋上游_空灑草籽50公頃 3) 高鐵下游北岸至51號越堤段上游北岸_空灑草籽20公頃	1) 西螺大橋下游_空灑草籽25公頃 2) 西螺大橋下游北岸至高鐵下游北岸_空灑草籽26公頃
防洪植栽	**防洪植栽**	**防洪植栽**	**防洪植栽**	**防洪植栽**
1) 西濱下北岸_植栽_1.45公里	1) 大庄堤防堤段水防道路側植樹1.3公里 2) 西濱上南岸_植栽_1.8公里	1) 74號越堤段下游A_複式斷面植栽0.6公里 2) 74號越堤至跨河電塔_植栽_0.85公里 3) 74號越堤段下游B_複式斷面植栽0.8公里 4) 電塔下南岸疏濬培厚區_防洪林帶1.5公里	1) 高鐵下游北岸疏濬暫置區_防洪林帶0.6公里	
其他覆蓋	**其他覆蓋**	**其他覆蓋**	**其他覆蓋**	**其他覆蓋**
1) 防塵網_45公頃 2) 稻草蓆_70.3公頃 3) 施工便道_碎石級配_1公頃 4) 簡易灑水設施_21.1公頃	1) 防塵網_4公頃 2) 稻草蓆_24公頃 3) 施工便道_碎石級配_0.9公頃	1) 稻草蓆_73公頃 2) 簡易灑水設施_19.5公頃 3) 跨河電塔下游北岸低灘地_稻草蓆22公頃	1) 防塵網_6公頃 2) 稻草蓆_18公頃 3) 簡易灑水設施_4.2公頃	1)稻草蓆_47.8公頃