
中港溪東興堤防環境營造工程(四)、(五)
維護管理階段 生態檢核作業

工程簡介

改善堤防景觀環境，修復既有設施，提升環境美觀、維護民眾安全。工程內容包含排水溝525公尺，砌塊石保護工510公尺，10噸混凝土型塊210公尺，水防道路525公尺，後坡植栽525公尺，堤頂步道565公尺，堤頭截牆1座等。

生態保育對策



保育措施

- ☐不擾動工區外次生林
- ☐重要樹木遷移
- ☐裸露土覆蓋
- ☐清除垃圾
- ☐半半施工
- ☐限制工程開挖
- ☐隔音降噪機具
- ☐定時工區灑水
- ☐生態廊道設置
- ☑灑播草籽
- ☐迴避棲地
- ☐施工時程調整

關注物種


灰面鵟鷹(保II)


臺北樹蛙(保III)


褐頭鷦鶯

經濟部水利署第二河川局
The 2nd River Management Office WRA