水庫集水區保育治理工程生態檢核表　規劃設計階段附表

附表 D-02　生態專業人員現場勘查紀錄表

編號:

勘查日期	民國 107 年 12 月 18 日	填表日期	民國 107 年 12 月 19 日
紀錄人員	[redacted]	勘查地點	工地現場
人員	單位/職稱	參與勘查事項	
[redacted]	[redacted]	[redacted]場勘查	
[redacted]	[redacted]	現場勘查	
[redacted]	[redacted]	工程設計說明	
現場勘查意見 提出人員(單位/職稱):		處理情形回覆 回覆人員(單位/職稱[redacted]	
1. 保留河中島大面積灘地，避免於工程施作過程挖除。 2. 於工程施作過程設置排檔水與導繞流等友善措施避免影響水質。 3. 減少河道兩側草生植被移除面積，如工程需移除需保留底質土方，幫助植被回復。 4.保留河道中礫石，避免於工程施作過程挖除。		1.依照治理規劃報告，本段為河川淤積段，本案須清除河川兩岸淤積地，河中島將儘量保留。 2.施工時將依建議意見請廠商辦理。 3.將依建議請設計廠商考量。 4.依照治理規劃報告，本段為河川淤積段，本案須清除河川兩岸淤積地，礫石將儘量保留。	

說明：
1.勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植物、生態影響等。
2.表格欄位不足請自行增加或加頁。
3.多次勘查應依次填寫勘查記錄表。