附表 DN-03 生態專業人員相關意見紀錄表

召開日期	109 年 7 月 31 日	現勘/會議名稱	規劃設計
地點	六股溪福興段工程現地	工程階段	■規劃設計 □施工 □維護管理
辦理方式	■現勘 □會議 □訪談 □其他_____		
出席人員	單位/職稱	辦理事項	
高	經濟部水利署第二河川局	工程監造、水利工程	
闕	台灣水資源與農業研究院	工程生態評析、協助執行檢核機制	
宋	台灣水資源與農業研究院	工程生態評析、協助執行檢核機制	

生態相關意見摘要	處理情形回覆
1.闕 (台農院/研究專員)： (1) 完工後施工裸露地應予以保護，可鋪設草蓆保持土壤濕度，以利種子萌發。 (2) 河道盡量維持天然形狀，不整平河道，並以拋石建立多樣化流況，以利生物躲藏、復育及棲息。 (3) 部分樹木位於施工範圍內，建議於春秋兩季移植，移植地方可利用地第一期工區內，待完工後復位。 (4) 依據資料庫顯示附近較無特殊關注物種，但仍建議護岸表面粗糙化，避免生物無法橫向通行。	1.(第二河川局)： (1) 將與廠商協調溝通，於完工後進行植生之復育工作。 (2) 在不影響安全之前提下，河道將盡量仿造天然型態，以利生物棲息。 (3) 目前尚未測設，待完成測設後，將判別公區內之樹種，如若有大型喬灌木，將會列入移植項目。 (4) 本工程將延續前期工程採用砌塊石護岸施作，避免不利生物爬行。

備註：


1.本表由**生態團隊**負責填寫，多次勘查應依次填寫勘查記錄表，並隨表檢附現勘/會議照片及簽到簿。

2.意見整理以重要生態課題為主，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及珍稀植物、生態影響等。

3.本表係由生態團隊依機關紀錄摘要整理或提供生態專業意見，應即時提供機關、設計、監造單位參採，另隨該階段檢核表一併提交。

生態團隊人員：闕　　填表日期：109/7/31

※**棲地影像紀錄**（欄位不足時，請自行增加附頁）

	
位置或樁號：253154.17,2758672.59 日期：109/03/26 說明：水質尚可，兩岸有喬灌木苦楝、樟樹。	位置或樁號：252988.15,2758796.9 日期：109/03/26 說明：河道兩側有濱溪植物生長，施工期間應維持河道常流水狀態。
	
位置或樁號：252948.98,2758945.47 日期：109/07/31 說明：河道右側已有長城籠護岸，兩側有濱溪植物生長。	位置或樁號：252948.98,2758945.47 日期：109/07/31 說明：既有水設施，建議予以保留。

※現勘及會議照片(欄位不足時，請自行增加附頁）

	
說明： 說明工區施作範圍與執行狀況 (109/07/31)	說明：與二河局承辦討論工程辦理情形 (109/07/31)

※簽到表

109 年第二河川局轄區生態檢核及民眾參與生態檢核工程調查簽到表

一、 日期：109 年 7 月 30 日(四)

二、 工程名稱：六股溪福興段治理工程(二)

三、 工程位置：新竹縣新豐鄉

四、 參與人員：

機關/單位	職稱	簽名
經濟部水利署第二河川局		
經濟部水利署第二河川局		
經濟部水利署第二河川局		
財團法人台灣水資源與農業研究院		
財團法人台灣水資源與農業研究院		