「北港溪虎尾堤段整體環境營造工程(一期)」施工檢討會議(第13次)

會議紀錄

壹、開會時間：113年10月9日(星期三)上午9時00分

貳、開會地點：本分署第二會議室

參、主持人：吳工務科長嘉偉　　記錄：周育興

肆、出列席單位及人員：（詳會議出席人員簽名冊）

伍、結論：

一、請施工廠商儘速依專任工程人員所提河濱運動平台施工工序(1.拔除鋼版樁 2.施作前擋牆第一升層 3. 施作上層撐牆 4.坡面工復舊)趕辦工進，前擋牆第一升層限期113年11月1日前完成，並請監造廠商確實查驗坡面工復舊厚度及機械拍實，以符合原坡面工功能。

二、請監造廠商於113年10月11日前確認各工項已完成情形及進度，並每日回報當日完成數量及進度，於每周施工檢討會議提出檢討，加強進度控管。

三、請監造廠商督促施工廠商提出趕工計畫審查，並將施工廠商所提進度控管表納入趕工計畫，於113年10月22日前報本分署核定。

陸、散會(上午10時00分)