水利統計簡訊

STA.334　　108年2月22日 星期五

本署107年度5000萬元以上公共建設計畫暨前瞻計畫工程合計有19個計畫，年度結束實際進度符合預定進度者有15個計畫；而進度落後5個百分點以下者有4個計畫，分別為離島地區供水改善計畫、推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫(前瞻)、防災及備援水井建置計畫(前瞻)及蓄水建造物更新及改善計畫(第3期)工程計畫，其落後主因係以施工進度落後、招標作業延宕、用地取得及工程發包進度落後問題等因素導致；進度落後最多者為離島地區供水改善計畫，因台水馬公海淡台水公司執行之馬公4000噸海淡廠興建工程進度落後，達4.9個百分點。

經濟部水利署107年度5000萬元以上公共建設計畫暨前瞻計畫工程執行進度概況

單位：%

計畫名稱＼月別		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	落後主因
重要河川環境營造計畫(104~109年)	預 定	10.1	14.5	19.2	30.1	38.2	47.0	54.8	62.5	70.2	78.3	87.7	100.0	–
	實 際	10.3	14.5	19.7	31.1	38.7	49.0	56.5	63.5	71.3	79.4	89.0	100.0	
	比較（百分點）	0.2	0.0	0.6	1.1	0.4	2.0	1.7	1.1	1.1	1.2	1.3	-	
地下水保育管理暨地層下陷防治第2期計畫(104～109年)	預 定	4.8	9.6	14.6	20.4	29.6	39.2	48.8	58.8	69.2	79.0	89.6	100.0	–
	實 際	4.7	9.6	14.6	20.4	29.6	39.2	48.8	58.8	69.2	79.0	89.6	100.0	
	比較（百分點）	-0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
離島地區供水改善計畫	預 定	5.3	13.4	26.0	35.7	45.5	57.3	68.7	68.7	85.6	90.9	95.6	100.0	施工進度落後
	實 際	3.7	6.6	11.4	20.3	44.6	56.2	66.4	66.4	75.3	81.5	88.1	95.1	
	比較（百分點）	-1.7	-6.8	-14.6	-15.4	-0.9	-1.0	-2.3	-2.3	-10.2	-9.4	-7.5	-4.9	
曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫(經濟部水利署部分)	預 定	9.4	17.2	27.7	38.4	46.6	54.6	61.1	67.9	74.2	80.5	86.8	100.0	–
	實 際	13.6	22.6	31.6	45.3	55.9	60.2	66.5	74.5	85.8	93.0	96.9	100.0	
	比較（百分點）	4.3	5.4	3.9	6.9	9.3	5.5	5.4	6.6	11.5	12.5	10.1	-	
烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫(前瞻)	預 定	9.8	17.2	35.1	43.4	48.9	54.5	62.4	67.4	72.9	78.4	84.0	100.0	–
	實 際	9.7	17.2	35.0	43.5	48.9	54.5	62.4	67.4	72.9	78.4	84.0	100.0	
	比較（百分點）	-0.1	-0.0	-0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	

經濟部水利署107年度5000萬元以上公共建設計畫暨前瞻計畫工程執行進度概況(續1)

單位：%

計畫名稱 \ 月別		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	落後主因
石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫(前瞻)	預 定	4.0	8.0	17.2	25.8	33.0	42.2	50.8	57.2	67.2	74.3	85.5	100.0	–
	實 際	4.0	8.0	17.2	25.7	33.1	42.3	50.8	57.3	67.2	74.3	85.5	100.0	
	比較（百分點）	-	-	-	-0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	-	-	
無自來水地區供水改善計畫第三期(106-109年)(前瞻)	預 定	5.0	10.0	15.0	20.0	25.0	30.0	43.0	56.0	69.0	82.0	95.0	100.0	–
	實 際	5.0	10.0	15.0	20.0	25.0	30.0	43.0	56.0	69.0	82.0	95.0	100.0	
	比較（百分點）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
蓄水建造物更新及改善計畫(第3期)	預 定	1.2	14.1	27.3	37.0	46.9	55.4	62.5	69.0	74.8	80.7	89.9	100.0	施工進度落後
	實 際	3.6	17.3	30.2	40.1	48.3	56.5	64.4	70.0	75.9	81.2	90.1	98.3	
	比較（百分點）	2.5	3.2	2.9	3.1	1.4	1.2	1.8	1.0	1.1	0.5	0.2	-1.7	
伏流水開發工程計畫(前瞻)	預 定	5.0	10.0	15.0	20.0	30.0	40.0	50.0	60.0	70.0	80.0	90.0	100.0	–
	實 際	5.0	10.0	15.0	20.0	30.0	40.0	50.0	60.0	70.0	80.0	90.0	100.0	
	比較（百分點）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
湖山水庫第二原水管工程計畫(前瞻)	預 定	0.4	0.7	1.2	2.6	2.6	5.4	10.9	11.3	41.1	43.5	66.5	100.0	–
	實 際	0.4	0.7	1.2	2.6	2.6	5.4	10.4	11.0	41.1	43.5	66.5	100.0	
	比較（百分點）	-	-	-0.0	-0.0	-0.0	-	-0.4	-0.3	-	-	-	-	
推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫(前瞻)	預 定	11.0	11.0	20.9	25.6	29.8	31.1	56.1	70.1	71.4	77.1	77.1	100.0	招標作業延宕
	實 際	10.8	10.8	22.2	22.2	27.2	32.1	57.0	70.5	72.6	77.6	77.6	97.0	
	比較（百分點）	-0.2	-0.2	1.3	-3.5	-2.5	1.0	0.9	0.4	1.1	0.4	0.4	-3.0	
加強水庫集水區保育治理計畫(前瞻)	預 定	11.0	15.7	17.9	38.0	46.2	54.1	62.4	68.7	80.0	86.8	93.7	100.0	–
	實 際	11.0	15.7	17.9	38.0	46.2	54.1	62.4	68.7	80.0	86.8	93.7	100.0	
	比較（百分點）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
流域綜合治理計畫-河川區域排水管理及治理	預 定	15.9	32.1	37.8	47.8	53.8	60.4	65.4	69.8	74.0	77.7	81.5	100.0	–
	實 際	15.9	32.1	38.5	47.9	54.4	60.9	65.8	70.3	74.2	78.0	81.9	100.0	
	比較（百分點）	0.0	0.0	0.7	0.0	0.5	0.5	0.4	0.4	0.2	0.3	0.5	-	

經濟部水利署107年度5000萬元以上公共建設計畫暨前瞻計畫工程執行進度概況(續完)

單位：%

計畫名稱＼月別		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	落後主因
海岸環境營造計畫(104~109年)	預 定	6.9	13.7	22.5	30.9	38.7	46.6	54.4	62.2	70.3	78.9	88.6	100.0	—
	實 際	7.0	13.7	23.0	31.6	39.7	47.8	55.9	63.8	71.8	79.7	90.0	100.0	
	比較（百分點）	0.1	0.0	0.5	0.6	0.9	1.3	1.5	1.6	1.5	0.8	1.3	-	
區域排水整治及環境營造計畫(104~109年)	預 定	1.3	2.5	4.3	5.7	7.2	9.5	10.8	11.8	57.3	77.7	81.4	100.0	—
	實 際	1.3	3.0	4.5	6.8	8.2	10.8	21.4	21.4	57.6	78.0	82.0	100.0	
	比較（百分點）	0.0	0.5	0.2	1.1	1.0	1.3	10.7	9.7	0.3	0.3	0.6	-	
縣市管河川及區域排水整體改善計畫(前瞻)	預 定	1.2	1.3	3.1	7.6	11.9	20.4	25.4	29.9	42.8	53.7	71.1	100.0	—
	實 際	1.2	1.3	4.0	7.6	12.0	20.5	25.5	30.2	43.1	54.3	74.5	100.0	
	比較（百分點）	0.0	0.1	0.9	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.7	3.4	-	
全國水環境改善計畫(前瞻)	預 定	5.8	11.7	30.7	38.5	44.6	51.2	57.1	64.2	70.9	78.4	89.2	100.0	—
	實 際	5.8	11.7	30.7	38.5	44.6	51.2	57.1	64.2	71.1	78.5	89.5	100.0	
	比較（百分點）	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.3	-	
防災及備援水井建置計畫(前瞻)	預 定	1.6	3.2	6.8	10.6	14.5	19.0	26.7	35.0	41.4	55.3	73.4	100.0	工程發包落後、用地取得延宕
	實 際	1.6	3.2	6.8	10.6	14.5	19.0	26.3	34.8	39.9	53.9	72.3	97.4	
	比較（百分點）	-	-	-0.0	-0.0	-0.1	-	-0.4	-0.2	-1.5	-1.4	-1.2	-2.7	
深層海水取水工程計畫(前瞻)	預 定	5.0	13.5	18.5	23.5	28.5	33.5	40.0	50.0	60.0	70.0	80.0	100.0	—
	實 際	5.7	13.8	19.8	24.5	29.0	34.0	40.5	50.1	60.9	69.1	79.6	100.0	
	比較（百分點）	0.7	0.3	1.3	1.0	0.5	0.5	0.5	0.1	0.9	-0.9	-0.5	-	

資料來源：經濟部水利署專案管理服務入口網。　　編製單位：經濟部水利署主計室

附　　註：1.本表列工程係指107年度5000萬元以上公共建設計畫暨前瞻計畫當年度工程。

2.「－」表示無數字;「0」表示有數字而不及半單位。

3.比較數或有不符，係因電腦計算四捨五入之關係。