# 水利統計簡訊

STA.335 108年2

本署107年度重大公共建設計畫工程計有19個計畫，年度可支用預算計463.62支用數316.72億元、應付未付數115.78億元、節餘數28.93億元，整體執行率為99.預算執行率達100%(含)以上者有8個計畫，達95%以上者亦有10個計畫，執行好。

若按計畫別12月底預算執行率觀察，以重要河川環境營造計畫(104~109年水整治及環境營造計畫(104~109年)、烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫(前瞻)、曾文南庫治理及穩定南部地區供水計畫(經濟部水利署部分)等4個工程計畫最佳，超越1推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫(前瞻)執行情形最差，因招標行政作業延行率落後5.44個百分點，其次是離島地區供水改善計畫，因投資台水馬公海淡廠施工素，執行進度落後4.99個百分點；若按計畫別各月預算執行率觀察，則以防災及備援畫(前瞻)執行情形最差，1-4月執行進度皆落後50個百分點以上，惟於下半年積極月份僅落後1個百分點。

表1 經濟部水利署107年度5000萬元以上公共建設計畫暨前瞻計畫預算執行統

107年底

| 列管計畫數 | 本年可用預算 A | 預定支用 B | 實際支用 C | 應付未付 D | 節餘數 E | 執行數 C+D+E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 46,362 | 46,362 | 31,672 | 11,578 | 2,893 | 46,143 |

資料來源：行政院公共工程委員會全球資訊網。

表2 經濟部水利署107年度5000萬元以上公共建設計畫暨前瞻計畫預算執行概

| 計畫名稱 \ 月別 | 用別 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重要河川環境營造計畫(104~109年) | 執行率 | 95.90 | 95.80 | 95.61 | 95.45 | 95.66 | 95.69 | 95.22 | 97.39 | 98.05 | 96.58 |
| | 與預定執行率比較（百分點） | -4.10 | -4.20 | -4.39 | -4.55 | -4.34 | -4.31 | -4.78 | -2.61 | -1.95 | -3.42 |
| 地下水保育管理暨地層下陷防治第2期計畫(104～109年) | 執行率 | 95.22 | 96.42 | 96.17 | 96.67 | 96.24 | 96.18 | 96.47 | 95.80 | 95.22 | 95.16 |
| | 與預定執行率比較（百分點） | -4.78 | -3.58 | -3.83 | -3.33 | -3.76 | -3.82 | -3.53 | -4.20 | -4.78 | -4.84 |
| | 執行率 | 100.00 | 99.97 | 99.98 | 66.52 | 66.53 | 99.99 | 98.46 | 92.02 | 97.74 | 99.98 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 離島地區供水改善計畫 | 與預定執行率比較（百分點） | - | -0.03 | -0.02 | -33.48 | -33.47 | -0.01 | -1.54 | -7.98 | -2.26 | -0.02 |

## 表2 經濟部水利署107年度5000萬元以上公共建設計畫暨前瞻計畫預算執行概況

| 計畫名稱 \ 月別 | 用別 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫(經濟部水利署部分) | 執行率 | 135.63 | 99.24 | 109.52 | 98.35 | 98.58 | 98.78 | 99.25 | 99.67 | 99.61 | 99.87 |
| | 與預定執行率比較（百分點） | 35.63 | -0.76 | 9.52 | -1.65 | -1.42 | -1.22 | -0.75 | -0.33 | -0.39 | -0.13 |
| 烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫(前瞻) | 執行率 | 61.86 | 61.85 | 95.19 | 100.38 | 108.22 | 99.97 | 98.86 | 99.17 | 99.02 | 99.59 |
| | 與預定執行率比較（百分點） | -38.14 | -38.15 | -4.81 | 0.38 | 8.22 | -0.03 | -1.14 | -0.83 | -0.98 | -0.41 |
| 石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫(前瞻) | 執行率 | 95.01 | 95.00 | 95.30 | 95.04 | 96.59 | 95.72 | 95.13 | 97.35 | 95.11 | 98.99 |
| | 與預定執行率比較（百分點） | -4.99 | -5.00 | -4.70 | -4.96 | -3.41 | -4.28 | -4.87 | -2.65 | -4.89 | -1.01 |
| 無自來水地區供水改善計畫第三期(106-109年)(前瞻) | 執行率 | 96.02 | 95.05 | 95.02 | 95.01 | 95.03 | 95.02 | 95.01 | 95.01 | 96.26 | 99.14 |
| | 與預定執行率比較（百分點） | -3.98 | -4.95 | -4.98 | -4.99 | -4.97 | -4.98 | -4.99 | -4.99 | -3.74 | -0.86 |
| 蓄水建造物更新及改善計畫(第3期) | 執行率 | 100.00 | 143.83 | 104.24 | 101.37 | 100.09 | 112.40 | 102.08 | 99.91 | 99.80 | 97.34 |
| | 與預定執行率比較（百分點） | - | 43.83 | 4.24 | 1.37 | 0.09 | 12.40 | 2.08 | -0.09 | -0.20 | -2.66 |
| 伏流水開發工程計畫(前瞻) | 執行率 | - | 95.38 | 95.51 | 95.72 | 95.75 | 95.81 | 95.55 | 96.80 | 96.81 | 97.51 |
| | 與預定執行率比較（百分點） | - | -4.62 | -4.49 | -4.28 | -4.25 | -4.19 | -4.45 | -3.20 | -3.19 | -2.49 |
| 湖山水庫第二原水管工程計畫(前瞻) | 執行率 | 100.00 | 100.00 | 99.40 | 99.38 | 99.67 | 99.87 | 96.15 | 96.87 | 99.24 | 96.09 |
| | 與預定執行率比較（百分點） | - | - | -0.60 | -0.62 | -0.33 | -0.13 | -3.85 | -3.13 | -0.76 | -3.91 |
| 推廣水資源 | 執行率 | 89.66 | 95.00 | 92.88 | 94.26 | 94.47 | 97.00 | 95.33 | 96.09 | 96.45 | 95.26 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智慧管理系統及節水技術計畫(前瞻) | 與預定執行率比較（百分點） | -10.34 | -5.00 | -7.12 | -5.74 | -5.53 | -3.00 | -4.67 | -3.91 | -3.55 | -4.74 |

# 經濟部水利署107年度5000萬元以上公共建設計畫暨前瞻計畫執行預算概況(續

| 計畫名稱 \ 月別 | 用別 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加強水庫集水區保育治理計畫(前瞻) | 執行率 | 86.87 | 92.64 | 95.11 | 98.29 | 99.28 | 98.50 | 98.21 | 97.60 | 95.85 | 95.42 |
| | 與預定執行率比較（百分點） | -13.13 | -7.36 | -4.89 | -1.71 | -0.72 | -1.50 | -1.79 | -2.40 | -4.15 | -4.58 |
| 流域綜合治理計畫-河川區域排水管理及治理 | 執行率 | 99.86 | 95.04 | 95.07 | 95.03 | 95.04 | 95.16 | 95.14 | 95.28 | 95.34 | 95.20 |
| | 與預定執行率比較（百分點） | -0.14 | -4.96 | -4.93 | -4.97 | -4.96 | -4.84 | -4.86 | -4.72 | -4.66 | -4.80 |
| 海岸環境營造計畫(104~109年) | 執行率 | 95.73 | 95.77 | 95.87 | 95.31 | 95.72 | 95.63 | 95.83 | 96.89 | 96.82 | 96.16 |
| | 與預定執行率比較（百分點） | -4.27 | -4.23 | -4.13 | -4.69 | -4.28 | -4.37 | -4.17 | -3.11 | -3.18 | -3.84 |
| 區域排水整治及環境營造計畫(104~109年) | 執行率 | 95.08 | 95.72 | 95.12 | 95.10 | 95.15 | 95.03 | 95.06 | 95.27 | 95.02 | 95.13 |
| | 與預定執行率比較（百分點） | -4.92 | -4.28 | -4.88 | -4.90 | -4.85 | -4.97 | -4.94 | -4.73 | -4.98 | -4.87 |
| 縣市管河川及區域排水整體改善計畫(前瞻) | 執行率 | 62.66 | 37.82 | 53.02 | 60.34 | 72.23 | 90.59 | 95.51 | 95.71 | 95.85 | 95.87 |
| | 與預定執行率比較（百分點） | -37.34 | -62.18 | -46.98 | -39.66 | -27.77 | -9.41 | -4.49 | -4.29 | -4.15 | -4.13 |
| 全國水環境改善計畫(前瞻) | 執行率 | 95.92 | 95.93 | 95.98 | 95.98 | 95.98 | 93.66 | 98.36 | 96.33 | 96.48 | 96.09 |
| | 與預定執行率比較（百分點） | -4.08 | -4.07 | -4.02 | -4.02 | -4.02 | -6.34 | -1.64 | -3.67 | -3.52 | -3.91 |
| 防災及備援水井建置計畫(前瞻) | 執行率 | 18.55 | 26.64 | 32.80 | 50.07 | 97.60 | 95.34 | 95.92 | 95.91 | 95.10 | 95.22 |
| | 與預定執行率比較（百分點） | -81.45 | -73.36 | -67.20 | -49.93 | -2.40 | -4.66 | -4.08 | -4.09 | -4.90 | -4.78 |
| 深層海水取水工程計畫(前瞻) | 執行率 | 43.63 | 43.48 | 44.01 | 54.98 | 60.19 | 97.79 | 97.87 | 97.98 | 119.25 | 95.59 |
| | 與預定執行率比較（百分點） | -56.37 | -56.52 | -55.99 | -45.02 | -39.81 | -2.21 | -2.13 | -2.02 | 19.25 | -4.41 |

資料來源：經濟部水利署專案管理服務入口網。　　編製單位：經

附　　註：1.本表列工程係指107年度5000萬元以上公共建設計畫暨前瞻計畫當年度工程。

2.「－」表示無數字;「0」表示有數字而不及半單位;比較數或有不符，係因電腦計算四捨五入之關係

月22日 星期五

億元、實際
.53%，其中
情形相當良

三)、區域排
化烏山頭水
00%。而以
宕之故，執
進度落後因
水井建置計
提辦，至 12

計表

單位：百萬元;%

| 執行率<br>(C+D+E)/B |
|---|
| 99.53 |

況

單位：%；百分點

| 11 | 12 |
|---|---|
| 97.95 | 106.74 |
| -2.05 | 6.74 |
| 95.19 | 99.37 |
| -4.81 | -0.63 |
| 119.30 | 95.01 |

| | |
|---|---|
| 19.30 | -4.99 |

.(續1)

單位：%；百分點

| 11 | 12 |
|---|---|
| 99.68 | 100.02 |
| -0.32 | 0.02 |
| 99.62 | 100.83 |
| -0.38 | 0.83 |
| 107.10 | 99.86 |
| 7.10 | -0.14 |
| 98.12 | 100.00 |
| -1.88 | - |
| 97.58 | 96.57 |
| -2.42 | -3.43 |
| 97.21 | 100.00 |
| -2.79 | - |
| 106.08 | 100.00 |
| 6.08 | - |
| 97.26 | 94.56 |

| | |
|---|---|
| -2.74 | -5.44 |

(完)

單位：%；百分點

| 11 | 12 |
|---|---|
| 96.52 | 99.89 |
| -3.48 | -0.11 |
| 95.13 | 95.25 |
| -4.87 | -4.75 |
| 96.30 | 99.44 |
| -3.70 | -0.56 |
| 95.01 | 103.39 |
| -4.99 | 3.39 |
| 95.86 | 98.76 |
| -4.14 | -1.24 |
| 96.64 | 99.43 |
| -3.36 | -0.57 |
| 98.08 | 99.00 |
| -1.92 | -1.00 |
| 99.85 | 100.00 |
| -0.15 | - |

濟部水利署主計室

。