濁水溪揚塵抑制
1080617~1080623周報表

- 第五區北岸竹塘防洪植栽造林作業本周因雨暫停作業。
- 第一區北岸大城簡易灑水系統本周因雨暫停作業

108年度改善措施執行期程

實際進度
預定進度

改善措施		108年度												實際完成
		5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	
水利防制工法	水覆蓋	5%		計畫發包 5%		視汛期後灘地變化檢討 10%	進場施作 30%		50% 70%	施作 80%	100%			發包完成
	河道整理	12%		計畫發包 5%		視汛期後灘地變化檢討 10%	進場施作 30%		50% 70%	施作 80%	100%			300公尺
	疏濬	施作 30%		10%		30%	50%		70%		80%	100%		83萬m3
防災應變	其他措施	核定計畫 12.6%	0%	80%	完成發包 100%	施作								發包完成
造林新植與撫育	灘地綠覆蓋	5%					施作 5%		10%	施作 80%	100%			發包完成
	堤防培厚植栽	施作 44%		10%	完成造林	30%	50%		70%		80%	100%		執行中



區域	施工位置	施工內容	目前進度
一	北岸大城	簡易灑水系統	施工便道作業
五	北岸竹塘	植樹造林	施工便道作業

108年濁水溪揚塵抑制工法規劃圖



108年濁水溪揚塵抑制已完成項目

第一區	第二區	第三區	第四區	第五區
●水覆蓋： ●綠覆蓋： ●其他措施：	●水覆蓋： ●綠覆蓋： 1. 防洪植栽6.6公里 ●其他措施： 1. 簡易灑水系統抑制(12公頃)	●水覆蓋： ●綠覆蓋： ●其他措施：	●水覆蓋： ●綠覆蓋： ●其他措施：	●水覆蓋： ●綠覆蓋： ●其他措施：

各區空拍現況(108/06/23)

第一區　水位降，低灘地浮現

第二區　水位降，低灘地浮現，半濕潤