

經濟部水利署第七河川局 修正施工預算書

工程名稱	112 年度荖濃溪里嶺大橋上游河段 採售分離計畫-支出(工程標)		第 1 次
工程編號	112-I-01020-002-000 112-I-01020-002-100	施工地點	屏東縣里港鄉
經費來源	水資源作業基金	編製日期	112 年 3 月

第 七 河 川 局		
管 理 課	校核	正工程師李明勳 #58
	課長	管理課張簡進賢 課長張簡進賢
主 計	複核	本案金額乘算無誤
	主任	主計室鍾曉帆 主任鍾曉帆
副局長		經濟部水利署黃傭評 第七河川局副局長
局 長		經濟部水利署蔡宗憲 第七河川局局長

經濟部水利署第七河川局 編製


三、變更經費比較表：

項目	原金額(元)	第一次變更金額(元)		變更累計金額(元)		變更後金額(元)
		增加	減少	增加	減少	
發包工作費	78,200,000	11,800,000	-	-	-	90,000,000
作業管理費	3,556,200	-	-	-	-	3,556,200(註1)
空污費	208,533	31,467	-	-	-	240,000(註2)
疏濬土石空污費	12,750,000	-	-	-	-	12,750,000 (註3)
總工程費	94,714,733	11,831,467	-	-	-	106,546,200

註1：(((420000000-100000000)*0.0244)*0.3+1213800,0)

註2：(90,000,000-4,285,714)*0.0028

註3：3500000 / 1.4 *5.1

噸  密度(噸/方)

四、經費分擔表：

項目 財源	發包工作費	工程管理費	空污費	疏濬土石空 污費	其他費	合計
112-I-01020-002-000	90,000,000	3,556,200	240,000	12,750,000	-	106,546,200
合計	90,000,000	3,556,200	240,000	12,750,000	-	106,546,200

112 年度荖濃溪里嶺大橋上游河段採售分離計畫-支出(工程標)

第一次修正施工預算說明書

一、緣由：

本案屬開口契約性質，契約數量皆為預估，依「經濟部水利署辦理工程變更設計暨修正施工預算作業注意事項」第5條第1項第3款，契約項目規定以實做數量結算者，辦理修正施工預算時，得不辦理會勘，爰此，辦理此修正施工預算。

二、修正預算(變更設計)內容明細表：

項次	原設計項目	原設計數量	修正後數量	修正(變更設計)	修正(變更設計)	適用法令條款	備註
				內容	原因		
1	金屬材料，鋼料，鋼板，(租用鋼板鋪設)	200	216	修正原設計數量	依實做數量計算	採購法第22條第1項第7款	
2	6mm 點焊鋼絲網鋪設	100	702	修正原設計數量	依實做數量計算		
3	開挖機，履帶式，1.20~1.29m3	1560	7058	修正原設計數量	依實做數量計算		
4	推土機，履帶式，50~59KW, 6.0~6.9噸	500	1116	修正原設計數量	依實做數量計算		
5	曳引鏟土機，3.0M3，(大山貓)	500	565	修正原設計數量	依實做數量計算		
6	曳引鏟土機，(小型鏟裝機含路面掃除設	400	462	修正原設計數量	依實做數量計算		
7	普通工不細分	20	56	修正原設計數量	依實做數量計算		
8	邊界樁施作及埋設	26	32	修正原設計數量	依實做數量計算		

經濟部水利署
變更設計預算詳細表

工程名稱:112年度荖濃溪里嶺大橋上游河段採售分離計畫-支出(工程標)

第 1 頁共 9 頁

施工地點:屏東縣里港鄉

112年3月30日

工程項目	說 明	單位	原定數量	結 算 或 變 更 後 數 量	增 減 數 量		單 價	原定合價	變 更 後 合 價	增 減 合 價		備 註
					增 加	減 少				增 加	減 少	
一、發 包 工 作 費												
管 制 室 租 用			1.00	1.00	-	-		1,008,895.00	✓ 1,008,895.00	0.00	0.00	詳第一號明細表
橋樑式地磅及維護租用費			1.00	1.00	-	-		1,917,926.00	✓ 1,917,926.00	0.00	0.00	詳第二號明細表
疏濬作業數位管理系統設備租賃費			1.00	1.00	-	-		1,649,642.00	✓ 1,649,642.00	0.00	0.00	詳第三號明細表
運輸便道施設及維護費			1.00	1.00	-	-		19,816,885.00	✓ 30,227,143.00	✓ 10,410,258.00	0.00	詳第四號明細表
職業安全衛生費			1.00	1.00	-	-		418,360.00	✓ 418,360.00	0.00	0.00	詳第六號明細表
洗車台			1.00	1.00	-	-		419,103.00	✓ 419,103.00	0.00	0.00	詳第七號明細表
疏濬區作業費			1.00	1.00	-	-		43,507,689.00	✓ 43,513,512.00	✓ 5,823.00	0.00	詳第八號明細表
承包商管理什費			1.00	1.00	-	-		5,737,690.00	✓ 6,559,705.00	✓ 822,015.00	0.00	
營業稅			1.00	1.00	-	-		✓ 3,723,810.00	✓ 4,285,714.00	✓ 561,904.00	0.00	
發包總價								✓ 78,200,000.00	✓ 90,000,000.00	✓ 11,800,000.00	0.00	
二、空氣污染費												
空氣污染防治費			1.00	1.00	-	-		208,533.00	240,000.00	✓ 31,467.00	0.00	
疏浚工程土石申購空氣污染防治費			1.00	1.00				12,750,000.00	12,750,000.00	0.00	0.00	
總計								12,958,533.00	12,990,000.00	✓ 31,467.00	0.00	
三、作業管理費												
作業管理費			1.00	1.00				3,556,200.00	3,556,200.00	0.00	0.00	
總價(總計)								94,714,733.00	✓ 106,546,200.00	✓ 11,831,467.00	0.00	
發包工作費增加總價款=90000000-78200000=11800000元整												
發包工作費增加總價款與原契約總價款百分比(11800000/78200000*100%)=15%												

編 製：

工程員黃主雄

校 核：

正工程師李明勳

經濟部水利署

變更設計預算詳細表

工程名稱:112年度荖濃溪里嶺大橋上游河段採售分離計畫-支出(工程標)

第 2 頁共 9 頁

施工地點：屏東縣里港鄉

112年3月30日

工程項目	說 明	單位	原定數量	結算或變更後數量	增 減 數 量		單 價	原定合價	變 更 後 合 價	增 減 合 價		備 註
					增 加	減 少				增 加	減 少	
第一號明細表 管制室租用												
租用40呎貨櫃屋(含屋頂隔熱遮陽設備)		只	5.00	5.00	0.00	0.00	93,676.44	468,382.00	468,382.00	0.00	0.00	
租用20呎貨櫃屋(含屋頂隔熱遮陽設備)		只	1.00	1.00	0.00	0.00	37,470.58	37,471.00	37,471.00	0.00	0.00	
貨櫃屋基礎施做		處	1.00	1.00	0.00	0.00	11,241.17	11,241.00	11,241.00	0.00	0.00	
申請臨時用電		處	2.00	2.00	0.00	0.00	46,838.22	93,676.00	93,676.00	0.00	0.00	
使用期間電器設備電費		處	5.00	5.00	0.00	0.00	65,573.51	327,868.00	327,868.00	0.00	0.00	
電氣配管(含本工程室內、外配管)全		處	5.00	5.00	0.00	0.00	9,367.64	46,838.00	46,838.00	0.00	0.00	
配管配線零料		處	5.00	5.00	0.00	0.00	4,683.82	23,419.00	23,419.00	0.00	0.00	
計								1,008,895.00	1,008,895.00	0.00	0.00	

編 製：

校 核：

工程員黃主雄

正工程師李明勳

經濟部水利署

變更設計預算詳細表

工程名稱:112年度荖濃溪里嶺大橋上游河段採售分離計畫-支出(工程標)

第 3 頁共 9 頁

施工地點：屏東縣里港鄉

112年3月30日

工程項目	說 明	單位	原定數量	結 算 或 變 更 後 數 量	增 減 數 量		單 價	原定合價	變 更 後 合 價	增 減 合 價		備 註
					增 加	減 少				增 加	減 少	
第二號明細表 橋樑式地磅及維護租用費												
地磅基礎及引道施作		座	1.00	1.00	0.00	0.00	147,974.34	147,974.00	147,974.00	0.00	0.00	
地磅磅台及相關設備租用 (含磅台鋼筋、早強混凝土、主樑、支撐鋼骨架及相關鋼架含油漆、電子感應器、管路配置及200mm槽鐵護框)		座	6.00	6.00	0.00	0.00	256,740.90	1,540,445.00	1,540,445.00	0.00	0.00	
重量顯示器		台	6.00	6.00	0.00	0.00	9,367.64	56,206.00	56,206.00	0.00	0.00	
檢定、檢校費		次/座	12.00	12.00	0.00	0.00	4,683.82	56,206.00	56,206.00	0.00	0.00	
維護費(含地磅主體、電子荷重元件(Load Cell)及數位式電子重量顯示器修復、工具損耗、教育訓練等)		全	1.00	1.00	0.00	0.00	46,838.22	46,838.00	46,838.00	0.00	0.00	
出料期間地磅每日清理費用		全	1.00	1.00	0.00	0.00	70,257.33	70,257.00	70,257.00	0.00	0.00	
計								1,917,926.00	1,917,926.00	0.00	0.00	

編 製：

校 核：

工程員黃主雄

正工程師李明勳

經濟部水利署

變更設計預算詳細表

工程名稱:112年度荖濃溪里嶺大橋上游河段採售分離計畫-支出(工程標)

第 4 頁共 9 頁

施工地點：屏東縣里港鄉

112年3月30日

工程項目	說 明	單位	原定數量	結算或變更後數量	增 減 數 量		單 價	原定合價	變 更 後 合 價	增 減 合 價		備 註
					增 加	減 少				增 加	減 少	
第三號明細表 疏濬作業數位管理系統設備租賃費												
地磅站過磅資訊收集伺服器		組	1.00	1.00	0.00	0.00	59,952.93	59,953.00	59,953.00	0.00	0.00	
車道過磅作業電腦工作站及資料收集周邊-標準車道		組/車道	6.00	6.00	0.00	0.00	174,940.73	1,049,644.00	1,049,644.00	0.00	0.00	
車道過磅作業電腦工作站及資料收集周邊-調撥車道		組/車道	1.00	1.00	0.00	0.00	89,929.38	89,929.00	89,929.00	0.00	0.00	
網路連結及管理設備		式	1.00	1.00	0.00	0.00	2,810.29	2,810.00	2,810.00	0.00	0.00	
三聯式過磅資料列印連續報表紙(含印刷)		全	1.00	1.00	0.00	0.00	65,573.51	65,574.00	65,574.00	0.00	0.00	
安裝、測試、調整、運轉維護與拆除及其他材料費		全	1.00	1.00	0.00	0.00	112,411.74	112,412.00	112,412.00	0.00		
臨時監視設備及組裝		組	6.00	6.00	0.00	0.00	32,318.37	193,910.00	193,910.00	0.00		
隱蔽式監控設備租賃及安裝維護費		組	1.00	1.00	0.00	0.00	75,409.52	75,410.00	75,410.00	0.00	0.00	
計								1,649,642.00	1,649,642.00	0.00	0.00	

編 製：

校 核：

工程員黃主雄

正工程司李明勳

經濟部水利署

變更設計預算詳細表

工程名稱:112年度荖濃溪里嶺大橋上游河段採售分離計畫-支出(工程標)

第 5 頁共 9 頁

施工地點：屏東縣里港鄉

112年3月30日

工程項目	說 明	單位	原定數量	結算或變更 後 數 量	增 減 數 量		單 價	原定合價	變 更 後 合 價	增 減 合 價		備 註
					增 加	減 少				增 加	減 少	
第四號明細表 運輸便道施設及維護費												
河床運輸便道施設費(已 包含涵管理設處)		m2	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	25.27	505,400.00	505,400.00	0.00	0.00	
引道、越堤路挖填方(未 包含涵管理設)		m3	150.00	150.00	0.00	0.00	28.11	4,217.00	4,217.00	0.00	0.00	
平日河床運輸便道維護費 (路面修整刮平)		km /日	230.00	230.00	0.00	0.00	6,557.30	1,508,179.00	1,508,179.00	0.00	0.00	
河床運輸便道修復費(路 基及路面細粒料		KM	26.00	26.00	0.00	0.00	39,343.35	1,022,927.00	1,022,927.00	0.00	0.00	
結構用混凝土，預拌， 210kgf/cm2，第3型		M2	300.00	300.00	0.00	0.00	2,145.19	643,557.00	643,557.00	0.00	0.00	
瀝青混凝土鋪面，厚5cm， 含鋪設		M2	10.00	10.00	0.00	0.00	288.49	2,885.00	2,885.00	0.00	0.00	
瀝青混凝土鋪面，厚8cm， 含鋪設		M2	10.00	10.00	0.00	0.00	505.84	5,058.00	5,058.00	0.00	0.00	
瀝青冷包		包	10.00	10.00	0.00	0.00	290.40	2,904.00	2,904.00	0.00	0.00	
，30%回收料)，粗粒料 19mm		kg	1.00	1.00	0.00	0.00	1.87	2.00	2.00	0.00	0.00	
，30%回收料)，粗粒料 25mm		kg	1.00	1.00	0.00	0.00	1.87	2.00	2.00	0.00	0.00	
產品，級配粒料底層，碎 石級配		M3	50.00	50.00	0.00	0.00	562.06	28,103.00	28,103.00	0.00	0.00	
管涵，鋼筋混凝土管B型 ，三級，1800mm ϕ		只	100.00	100.00	0.00	0.00	35,625.08	3,562,508.00	3,562,508.00	0.00	0.00	
管涵，鋼筋混凝土管B型 ，標稱管徑1500mm		只	20.00	20.00	0.00	0.00	23,887.43	477,749.00	477,749.00	0.00	0.00	
金屬材料，鋼料，鋼板， (租用鋼板鋪設)		片/日	200.00	216.00	16.00	0.00	187.35	37,470.00	40,468.00	2,998.00	0.00	
鋼構便橋施設及拆除費		m2	100.00	100.00	0.00	0.00	749.41	74,941.00	74,941.00	0.00	0.00	
鋼構便橋租用及維護費		m2/月	100.00	100.00	0.00	0.00	374.71	37,471.00	37,471.00	0.00	0.00	
臨時擋土樁設施，鋼板樁 ，L=9m，含搬運		M	100.00	100.00	0.00	0.00	1,873.53	187,353.00	187,353.00	0.00	0.00	
臨時擋土樁設施，鋼板樁 ，L=9m，租用及		M/月	100.00	100.00	0.00	0.00	936.76	93,676.00	93,676.00	0.00	0.00	
鋼筋，連工帶料		KG	10,000.000	10,000.000	0.00	0.00	21.55	215,500.00	215,500.00	0.00	0.00	
6mm點焊鋼絲網鋪設		m2	100.00	702.00	602.00	0.00	201.40	20,140.00	141,383.00	121,243.00	0.00	
接下頁								8,430,042.00	8,554,283.00	124,241.00	0.00	

編 製：

校 核：

工程員黃主雄

正工程司李明勳

經濟部水利署

變更設計預算詳細表

工程名稱:112年度荖濃溪里嶺大橋上游河段採售分離計畫-支出(工程標)

第 6 頁共 9 頁

施工地點:屏東縣里港鄉

112年3月30日

工程項目	說 明	單位	原定數量	結算或變更 後 數 量	增 減 數 量		單 價	原定合價	變 更 後 合 價	增 減 合 價		備 註
					增 加	減 少				增 加	減 少	
續上頁								8,430,042.00	8,554,283.00	124,241.00	0.00	
環境保護,運輸便道灑水 維護費(未鋪設AC及混凝 土路段)		km /日	199.00	199.00	0.00	0.00	4,215.44	838,873.00	838,873.00	0.00	0.00	
環境保護,運輸道路高壓 洗街車維護費(公路及鋪 設AC及混凝土路段)		km /日	300.00	300.00	0.00	0.00	5,152.20	1,545,660.00	1,545,660.00	0.00	0.00	
傾卸貨車,總重20~20.9t		時	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	975.17	2,925,510.00	2,925,510.00	0.00	0.00	
開挖機,履帶式, 1.20~1.29m3		時	1,560.00	7,058.00	5,498.00	0.00	1,709.60	2,666,976.00	12,066,357.00	9,399,381.00	0.00	
開挖機,履帶式, 0.70~0.79m3		時	100.00	100.00	0.00	0.00	1,288.05	128,805.00	128,805.00	0.00	0.00	
推土機,履帶式, 50~59KW,6.0~6.9噸		時	500.00	1,116.00	616.00	0.00	1,021.07	510,535.00	1,139,514.00	628,979.00	0.00	
推土機,履帶式, 20~29KW,3.0~3.9噸		時	200.00	200.00	0.00	0.00	958.31	191,662.00	191,662.00	0.00	0.00	
曳引鏟土機,1.2M3,(小 山貓)		時	200.00	200.00	0.00	0.00	1,058.54	211,708.00	211,708.00	0.00	0.00	
曳引鏟土機,3.0M3,(大 山貓)		時	500.00	565.00	65.00	0.00	1,957.84	978,920.00	1,106,180.00	127,260.00	0.00	
機動平土機,(平路機, 運輸便道刮平)		時	50.00	50.00	0.00	0.00	1,405.15	70,258.00	70,258.00	0.00	0.00	
曳引鏟土機,(小型鏟裝 機含路面掃除設		時	400.00	462.00	62.00	0.00	1,124.12	449,648.00	519,343.00	69,695.00	0.00	
膠輪壓路機		時	150.00	150.00	0.00	0.00	1,042.62	156,393.00	156,393.00	0.00	0.00	
清掃機,大型掃路機		天	50.00	50.00	0.00	0.00	9,836.03	491,802.00	491,802.00	0.00	0.00	
機具不分類,機械搬運費		式	1.00	1.00	0.00	0.00	93,676.44	93,676.00	93,676.00	0.00	0.00	
普通工不細分		工	20.00	56.00	36.00	0.00	1,686.18	33,724.00	94,426.00	60,702.00	0.00	
技術工不細分		工	20.00	20.00	0.00	0.00	2,622.94	52,459.00	52,459.00	0.00	0.00	
半技工		工	20.00	20.00	0.00	0.00	1,967.21	39,344.00	39,344.00	0.00	0.00	
鋪設防塵網		M2	20.00	20.00	0.00	0.00	37.47	749.00	749.00	0.00	0.00	
卜特蘭第1型袋裝水泥		包	1.00	1.00	0.00	0.00	140.51	141.00	141.00	0.00	0.00	
合計								19,816,885.00	30,227,143.00	10,410,258.00	0.00	

編 製:

校 核:

工程員黃主雄

正工程司李明勳

經濟部水利署

變更設計預算詳細表

工程名稱:112年度荖濃溪里嶺大橋上游河段採售分離計畫-支出(工程標)

第 7 頁共 9 頁

施工地點：屏東縣里港鄉

112年3月30日

工程項目	說 明	單位	原定數量	結算或變 更後數量	增 減 數 量		單 價	原定合價	變 更 後 合 價	增 減 合 價		備 註
					增 加	減 少				增 加	減 少	
第五號明細表 職業安全衛生費												
產品，施工圍籬，全阻隔式		m	1.00	1.00	0.00	0.00	936.76	937.00	937.00	0.00	0.00	
職業安全衛生，教育訓練		式	1.00	1.00	0.00	0.00	18,735.29	18,735.00	18,735.00	0.00	0.00	
職業安全衛生，保護器材，頭部，安全帽		頂	10.00	10.00	0.00	0.00	93.68	937.00	937.00	0.00	0.00	
產品，交通錐		個	20.00	20.00	0.00	0.00	234.19	4,684.00	4,684.00	0.00	0.00	
產品，交通維持，紅色三角旗		包	5.00	5.00	0.00	0.00	936.76	4,684.00	4,684.00	0.00	0.00	
活動廁所租用		座	1.00	1.00	0.00	0.00	7,494.12	7,494.00	7,494.00	0.00	0.00	
安衛標誌設置		面	2.00	2.00	0.00	0.00	2,622.94	5,246.00	5,246.00	0.00	0.00	
產品，照明燈具		盞	4.00	4.00	0.00	0.00	936.76	3,747.00	3,747.00	0.00	0.00	
產品，施工警告燈號，旋轉警告燈號		座	10.00	10.00	0.00	0.00	1,405.15	14,052.00	14,052.00	0.00	0.00	
施工預警措施		全	1.00	1.00	0.00	0.00	4,683.82	4,684.00	4,684.00	0.00	0.00	
職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生		全	1.00	1.00	0.00	0.00	7,494.12	7,494.00	7,494.00	0.00	0.00	
上游專責警戒人員		月	1.00	1.00	0.00	0.00	4,683.82	4,684.00	4,684.00	0.00	0.00	
其他安衛設施及維護費		全	1.00	1.00	0.00	0.00	336,298.43	336,298.00	336,298.00	0.00	0.00	
工程告示牌		面	1.00	1.00	0.00	0.00	4,683.82	4,684.00	4,684.00	0.00	0.00	
計								418,360.00	418,360.00	0.00	0.00	

編 製：

校 核：

工程員黃主雄

正工程司李明勳

經濟部水利署

變更設計預算詳細表

工程名稱:112年度荖濃溪里嶺大橋上游河段採售分離計畫-支出(工程標)

第 8 頁共 9 頁

施工地點：屏東縣里港鄉

112年3月30日

工程項目	說 明	單位	原定數量	結算或變更後數量	增 減 數 量		單 價	原定合價	變 更 後 合 價	增 減 合 價		備 註
					增 加	減 少				增 加	減 少	
第六號明細表	洗車台											
結構用混凝土， 210kgf/cm2		M3	60.00	60.00	0.00	0.00	2,145.19	128,711.00	128,711.00	0.00	0.00	
場鑄結構混凝土用模板， 甲種		M2	132.00	132.00	0.00	0.00	224.82	29,676.00	29,676.00	0.00	0.00	
鋼筋，(不含鋼筋供應， 含工資、零星工料		KG	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	21.55	40,945.00	40,945.00	0.00	0.00	
鋼筋		KG	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	3.75	7,125.00	7,125.00	0.00	0.00	
環境保護，用水費		日 / 座	100.00	100.00	0.00	0.00	468.38	46,838.00	46,838.00	0.00	0.00	
環境保護，沖洗設備		組 / 座	1.00	1.00	0.00	0.00	32,786.75	32,787.00	32,787.00	0.00	0.00	
配線器材，電氣配管		組 / 座	1.00	1.00	0.00	0.00	4,683.82	4,684.00	4,684.00	0.00	0.00	
配線器材，電氣配線		組 / 座	1.00	1.00	0.00	0.00	4,683.82	4,684.00	4,684.00	0.00	0.00	
配線器材，配管配線零 料費		組 / 座	1.00	1.00	0.00	0.00	1,873.53	1,874.00	1,874.00	0.00	0.00	
環境保護，淤泥清除， 出料期間洗車台每日清 理費用		全	1.00	1.00	0.00	0.00	70,257.33	70,257.00	70,257.00	0.00	0.00	
洗車台柵欄機(長度4M) 租用		座	1.00	1.00	0.00	0.00	23,419.11	23,419.00	23,419.00	0.00	0.00	
洗車台兩側PC跳動路面		全	1.00	1.00	0.00	0.00	28,102.93	28,103.00	28,103.00	0.00	0.00	
計								419,103.00	419,103.00	0.00	0.00	

編 製：

校 核：

工程員黃主雄

正工程司李明勳

經濟部水利署

變更設計預算詳細表

第 9 頁共 9 頁

112年3月30日

工程名稱:112年度荖濃溪里嶺大橋上游河段採售分離計畫-支出(工程標)

施工地點：屏東縣里港鄉

工程項目	說 明	單位	原定數量	結算或變更後 數 量	增 減 數 量		單 價	原定合價	變 更 後 合 價	增 減 合 價		備 註
					增 加	減 少				增 加	減 少	
第七號明細表 疏濬區作業費												
疏濬區挖方裝斗作業費		噸	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	12.18	42,630,000.00	42,630,000.00	0.00	0.00	
自主檢測測量費用		次	10.00	10.00	0.00	0.00	2,810.29	28,103.00	28,103.00	0.00	0.00	
邊界樁施作及埋設		支	26.00	32.00	6.00	0.00	970.49	25,233.00	31,056.00	5,823.00	0.00	
疏濬區施工前、後空中攝影及拍照		次	2.00	2.00	0.00	0.00	37,470.58	74,941.00	74,941.00	0.00	0.00	
環境保護，疏濬區洒水費		日	100.00	100.00	0.00	0.00	7,494.12	749,412.00	749,412.00	0.00	0.00	
計								43,507,689.00	43,513,512.00	5,823.00	0.00	

編 製：

工程員黃主雄

校 核：

正工程司李明勳


變 更 同 意 書

本公司承攬貴局「112 年度荖濃溪里嶺大橋上游河段採售分離計畫--支出(工程標)」，因計畫變更後部份工項數量增、減，本公司同意本變更計畫內容，並願依契約書之各項規定及辦理保險增減保手續，特立此同意書為憑。

立 書 人

機關 經濟部水利署第七河川局
代表人 局長 蔡宗憲
住址 屏東縣屏東市建國路 291 號
電話 08-7554502

廠商 豐瀛營造有限公司
代表人 張順智
住址 屏東縣九如鄉東寧村新庄路 30 號
電話 08-7733379



中 華 民 國 112 年 3 月 29 日