

監造日報表

報表編號: CD- 225

本日天氣:

上午: 雨

下午: 雨

填報日期: 2023年11月30日

星期四

工程名稱: 蘭陽溪37-41斷面疏濬工程兼供土石採售分離(支出)					承攬廠商名稱: 金漢泰營造股份有限公司						
契約工期: 420 天		契約變更次數: 0次		開工日期: 112年4月20日							
累計工期: 225 天		預定進度(%): 46.23%		預定完工日期: 113年6月12日							
剩餘工期: 195 天		實際進度(%): 57.49%		契約金額: 原契約: 32,168,000							
工期展延: 0 天		超前或落後(%): 11.25%									
一、工程進行情況(含約定之重要施工項目及數量):											
項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	工程名稱及地點: 蘭陽溪37-41斷面疏濬工程兼供土石採售分離(支出)	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	300.00
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	餘方近運利用	M3	200.00	80.00	80.00
3	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	A	蓄水池維護費	月	12.00	1.00	1.00
4	臨時設施、工程用電	式	1	-	0.70	B	沉水式揚水泉浦	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.60	C	產品、聚脲乙丙雙膠膜管(非管管)、合管配件	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施、貨棚屋, 40呎, 租用	式	1	-	1.00	D	產品、排水管溝、塑膠管B管, D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施、貨棚屋, 20呎, 租用	式	3	-	2.00	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.52
8	施工圍欄及圍蔽、乙種安全圍蔽, H=1.8m	M	20	-	20.00	B	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	施工圍蔽, 2.1m ≤高度< 2.4m, 含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作、回填土方	M3	8,000.00	-	7,150.90
1	土方工作、挖方	T	1,500,000	16,981.39	1,189,526.75	1	勞工安全衛生、一般器材、安全告示牌	座	1.00	-	1.00
2	臨時設施、施工便道	KM	20	-	4.65	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	1.00
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	0.00	0.57	3	職業安全衛生、緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	排水、抽排水(抽移排水)	KM	5	-	0.60	1	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	7.00
5	土方工作、近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	33,258.60	5	個人救生器材租用費	式	1.00	0.10	0.50
6	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.48	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.90	7	交通錐、折舊	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.80	8	產品、職業安全衛生、防護器材、吊帶、安全鞋	頂	30.00	-	30.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.38	9	勞工安全衛生、保護器材、足部、安全鞋	雙	10.00	-	10.00
10	直臂欄欄機租用及維護管理費	組	4	-	0.50	10	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
1	鑿井工程	式	3	-	1.50	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	1.00
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	-	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	6.00	13	產品、組車西護欄、漂動式浮動欄(護欄)	座	2.00	-	2.00
4	邊界格施測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品、組車西護欄、漂動式浮動欄(護欄)	座	2.00	-	2.00
5	排水管溝, D=2000mm, L=2.4m, 耐高壓, 租用	支	50	-	45.00	1	品質管理、品管人員薪資	月	14.00	-	7.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	15	品質管理、品管人員薪資	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	2.00	B	品質管理、品管人員薪資	組	6.00	-	2.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	0.00	0.57	C	品質管理、品管人員薪資	件	4.00	-	2.00
9	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理、品管人員薪資	件	4.00	-	2.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.57	E	品質管理、品管人員薪資	組	8.00	-	3.00
11	瀝青混凝土面層刨除, 厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理、品管人員薪資	組	8.00	-	3.00
12	瀝青粘層	M2	2,000	-	-	G	品質管理、品管人員薪資	次	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	H	品質管理、品管人員薪資	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	I	品質管理、品管人員薪資	組	5.00	-	-
B	植物保護、養護工作, 米高直徑≤10cm	株	10	-	-	J	品質管理、品管人員薪資	個	5.00	-	-
C	種植工作, 喬木類, 樹高<100cm	株	100	-	-	K	品質管理、品管人員薪資	個	5.00	-	-
D	移植, (喬木類, 二次移植), 運距< 20km	株	10	-	-	1	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.00	0.57
1	機械除根、結構物拆除(建築物以外之結構物拆除, 結構物以上, 含運費)	M3	200	-	70.00	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	2.00	163.00
2	構造物回填, 原材料回填	M3	200	-	70.00	3	灑水車	天	100.00	1.00	82.00
3	鋼筋, SD280, 連工帶料	KG	34,000	-	31,021.00	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	1.00
4	普通模板	M2	1,500	-	326.00	5	環境保護、沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	0.10
5	結構用混凝土, 預拌, 140kgf/cm2, 第1型水泥	M3	150	-	32.00	6	環境保護、廢棄物清理	式	1.00	0.00	0.57
6	結構用混凝土, 預拌, 210kgf/cm2, 第1型水泥	M3	650	-	98.50	7	結構用鋼筋-含第三型鋼筋(預拌), 廢棄物清理	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土, 預拌, 280kgf/cm2, 第1型水泥	M3	330	-	251.50	8	品質管理、品管人員薪資	全	1.00	0.00	0.57
8	混凝土養護	式	1	-	0.20						
9	混凝土附屬品, 伸縮縫	式	1	-	-						
二、監督依照設計圖施工(含約定之檢驗保留點及施工抽查等事項):											
-											
三、應檢材料規格及品質(含約定之檢驗保留點、材料設備管制等事項):											
-											
四、督導工地職業安全衛生事項:											
1. 勞工職業安全衛生事項: 圖式: 安全告示牌											
2. 其他職業安全衛生事項: 圖式: 安全告示牌											
五、其他約定事項(含重要事項紀錄、工程開工及通知廠商辦理事項等):											
1. 他種檢驗項目: 2. 灑水車作業13台: 3. 經費: 16981.397.											

陳曉後存查.
副工程師葉青峯

閱

正工程師兼品質管理科長楊尚銘

監造單位簽章:

報表編號： CD- 224

本日天氣：

上午：晴

下午：晴

填報日期： 2023年11月29日

星期三

工程名稱：	蘭陽溪37-41斷面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）		承攬廠商名稱：	全漢鑫營造廠股份有限公司	
契約工期：	120 天	契約變更次數：	0次	開 工 日 期：	112年1月20日
累計工期：	224 天	預定進度(%)：	46.08%	預定完工日期：	113年6月12日
剩餘工期：	196 天	實際進度(%)：	57.00%	契約金額：	原契約：
工期展延：	0 天	超前或落後(%)：	10.92%		

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	工程費使用說明書(含圖說、估價單、工程說明書、工程估價單、工程估價單、工程估價單)	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	300.00
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	-
3	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	-
4	臨時設施、工程用電	式	1	-	0.70	B	沉水式揚水泵浦	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.60	C	產品、裝設已斷裂破損管(8cm厚管)、含安裝材料	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施、貨櫃屋、40呎、租用	式	1	-	1.00	D	產品、排水管道、塑膠管B管、D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施、貨櫃屋、20呎、租用	式	3	-	2.00	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.52
8	施工圍欄及圍籬、乙種安全圍籬、H=1.8m	M	20	-	20.00	B	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	施工圍籬、2.1m ≤高度< 2.4m、含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作、回填土方	M3	8,000.00	-	7,150.90
1	土方工作、挖方	T	1,500.000	16.72	1,172.542.36	1	勞工安全衛生、一般講習、安全告示牌	座	1.00	-	1.00
2	臨時設施、施工便道	KM	20	-	4.65	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	1.00
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	0.01	0.57	3	職業安全衛生、緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	排水、擋抽排水(擋移排水)	KM	5	-	0.60	4	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	1.00	7.00
5	土方工作、近運填方(平均運距3km)	M3	65.900	-	33,258.60	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.40
6	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.48	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.90	7	交通錐、折舊	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.80	8	產品、職業安全衛生、保護器材、磁部、安全帽、土地開	頂	30.00	-	30.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.38	9	勞工安全衛生、保護器材、足部、安全鞋	雙	10.00	-	10.00
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	4	-	0.50	10	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
1	鑿井工程	式	3	-	1.50	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	1.00
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	-	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	6.00	13	產品、細彈西護欄、潛水式活動隔(護)網	座	2.00	-	2.00
4	邊界格施測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品、細彈西護欄、活動式玻璃護欄式止護欄	座	2.00	-	2.00
5	排水管道、D=2000mm、L=2.4m、耐高壓、租用	支	50	-	45.00	1	品質管理、品管人員薪資	月	14.00	1.00	7.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	2	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	件	9.00	-	5.00
7	電焊	式	1	-	2.00	B	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	組	6.00	-	2.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制站設備	全	1	0.01	0.57	C	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	件	4.00	-	2.00
9	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	件	4.00	-	2.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.01	0.57	E	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	組	8.00	-	3.00
11	瀝青混凝土面層刨除、厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	組	8.00	-	3.00
12	瀝青黏層	M2	2,000	-	-	G	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	次	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	H	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	I	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	組	5.00	-	-
B	植物保護、養護工作、米高直徑≤10cm	株	10	-	-	J	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	個	5.00	-	-
C	移植工作、喬木類、樹高<100cm	株	100	-	-	K	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	個	5.00	-	-
D	移植、(喬木類、二次移植)、運距< 20km	株	10	-	-	1	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.01	0.57
1	構造物回填、原材料回填	M3	200	-	70.00	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	2.00	161.00
2	構造物回填、原材料回填	M3	200	-	70.00	3	灑水車	天	100.00	1.00	81.00
3	鋼筋、SD280、連工帶料	KG	34,000	-	31,021.00	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	1.00
4	普通模板	M2	1,500	-	326.00	5	環境保護、沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	0.10
5	結構用混凝土、預拌、140kgf/cm2、第1型水泥	M3	150	-	32.00	6	環境保護、廢棄物清理	式	1.00	0.01	0.57
6	結構用混凝土、預拌、210kgf/cm2、第1型水泥	M3	650	-	98.50	7	工程保險費(含第三人意外責任險、含第三者責任險)	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土、預拌、280kgf/cm2、第1型水泥	M3	330	-	251.50	8	品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	全	1.00	0.01	0.57
8	混凝土養護	式	1	-	0.20						
9	混凝土附屬品、伸縮縫	式	1	-							

二、監督依照設計圖說施工，並約定之檢驗停留點及施工檢查等控制。

三、查核材料規格及品質(全約定之檢驗標準),材料設備管制實施(送)驗收檢驗情形。

四、習得土地職業安全衛生事項

[illegible]

* 以上皆瑞士地名，并非瑞士官方名称，想作的人最好仔细查查。

止，再他們完結該事項（含重要事項紀錄、土地機關函件及通知廠商辦理事項）。

1. 地磅維護所產。2. 混水車作業(3台)。3. 挖方: 16732.90T

監造單位簽章：

副工程司葉青峯

監造日報表

報表編號： CD- 223

本日天氣：

上午：晴

下午：晴

填報日期： 2023年11月28日

星期二

工程名稱：	蘭陽溪37~41斷面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）			承攬廠商名稱：	金漢鑫營造股份有限公司		
契約工期：	420 天	契約變更次數：	0次	開工日期：	112年4月20日		
累計工期：	223 天	預定進度(%)：	45.89%	預定完工日期：	113年6月12日		
剩餘工期：	197 天	實際進度(%)：	56.36%	契約金額：	原契約： 32,168,000		
工期展延：	0 天	超前或落後(%)：	10.47%				

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	工程所需電力供應、工程所需電力、工程所需電力、工程所需電力、工程所需電力	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	300.00
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	-
3	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	-
4	臨時設施、工程用電	式	1	0.37	0.70	B	沉水式揚水泵浦	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.60	C	產品、裝設乙種膠喉管(出管厚管)、含管配件	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施、貨櫃屋、40呎、租用	式	1	-	1.00	D	產品、排水管溝、塑膠管B管、D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施、貨櫃屋、20呎、租用	式	3	-	2.00	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.52
8	施工圍籬及圍籬、乙種安全圍籬、H=1.8m	M	20	-	20.00	B	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	施工圍籬、2.1m ≤高度< 2.4m、含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作、回填土方	M3	8,000.00	-	7,150.90
1	土方工作、挖方	T	1,500.000	16,803.39	1,153,789.46	1	勞工安全衛生、一般器材、安全告示牌	座	1.00	-	1.00
2	臨時設施、施工便道	KM	20	-	4.65	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	1.00
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	0.01	0.56	3	職業安全衛生、緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	排水、抽水排水(擋移排水)	KM	5	-	0.60	1	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	6.00
5	土方工作、近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	33,258.60	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.40
6	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.48	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.90	7	交通錐、折芭	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.80	8	產品、職業安全衛生、防護器材、攝影、安全帽、工地用	頂	30.00	-	30.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.38	9	勞工安全衛生、維護器材、足部、安全鞋	雙	10.00	-	10.00
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	4	-	0.50	10	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
1	鑿井工程	式	3	-	1.50	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	1.00
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	-	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	6.00	13	產品、組彈西護欄、潛水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	2.00
4	邊界估測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品、組彈西護欄、活動式隔護泥土護欄	座	2.00	-	2.00
5	排水管涵、D=2000mm、L=2.4m、耐高壓、租用	支	50	-	45.00	1	品質管理、品管人員薪資	月	14.00	-	6.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	2.00	B	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	組	6.00	-	2.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	0.01	0.56	C	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	件	4.00	-	2.00
9	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	件	4.00	-	2.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.01	0.56	E	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	組	8.00	-	3.00
11	瀝青混凝土面層刨除、厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	組	8.00	-	3.00
12	瀝青粘層	M2	2,000	-	-	G	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	次	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	H	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	I	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	組	5.00	-	-
B	植物保護、養護工作、米高直徑≤10cm	株	10	-	-	J	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	個	5.00	-	-
C	種植工作、喬木類、樹高<100cm	株	100	-	-	K	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	個	5.00	-	-
D	移植、(喬木類、二次移植)、運距< 20km	株	10	-	-	1	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.01	0.56
1	機械拆除、結構物拆除(建築以外之結構物拆除)、鋼筋混凝土、含運費	M3	200	-	70.00	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	2.00	159.00
2	構造物回填、原材料回填	M3	200	-	70.00	3	灑水車	天	100.00	1.00	80.00
3	鋼筋、SD280、連工帶料	KG	34,000	-	31,021.00	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	1.00
4	普通模板	M2	1,500	-	326.00	5	環境保護、沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	0.10
5	結構用混凝土、預拌、140kgf/cm2、第1型水泥	M3	150	-	32.00	6	環境保護、廢棄物清理	式	1.00	0.01	0.56
6	結構用混凝土、預拌、210kgf/cm2、第1型水泥	M3	650	-	98.50	八	工程保險費(含第三人意外責任險、員工意外責任險等)	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土、預拌、280kgf/cm2、第1型水泥	M3	330	-	251.50	九	品質管理費(含品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費)	全	1.00	0.01	0.56
8	混凝土養護	式	1	-	0.20						
9	混凝土附屬品、伸縮縫	式	1	-	-						

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等事項）：

三、查核材料現貨及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管製檢驗(試)驗等檢驗情形）：

四、督導工地職業安全衛生事項：

（一）施工區域施工項目多項辦理情形：■完成 □未完成

（二）重要工程安全衛生事項辦理情形：■辦理良好 □未辦理良好

五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

1. 地磅維護檢查、2. 灑水車作業(3台)、3. 挖方：16803.39T、4. 第4次15天疏濬區存在上游河、5. 兩性路面(鋼筋)擴大改善。

監造單位簽章：

副工程師葉青峯

監造日報表

報表編號： CD- 222

本日天氣：

上午：陰

下午：陰

填報日期： 2023年11月27日

星期一

工程名稱：	蘭陽溪37-41斷面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）			承攬廠商名稱：	金漢鑫營造廠股份有限公司	
契約工期：	120 天	契約變更次數：	0次	開 工 日 期：	112年4月20日	
累計工期：	222 天	預定進度(%)：	45.70%	預定完工日期：	113年6月12日	
剩餘工期：	198 天	實際進度(%)：	55.46%	契約金額：	原契約：	32,168,000
工期展延：	0 天	超前或落後(%)：	9.76%			

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	臨時設施、工程用電	式	1	-	0.33	8	沉水式揚水泵浦	台	2.00	-	-
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	9	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	10.000	-	-
3	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	10	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.55
4	臨時設施、工程用電	式	1	-	0.33	11	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	10.000	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.60	12	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	10.000	-	-
6	工地臨時建築設施、貨櫃屋、10呎、租用	式	1	-	1.00	13	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	10.000	-	-
7	工地臨時建築設施、貨櫃屋、20呎、租用	式	3	-	2.00	14	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	10.000	-	-
8	施工護欄及圍籬、乙種安全圍籬、H=1.8m	M	20	-	20.00	15	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	10.000	-	-
9	施工圍籬、2.1m ≤高度<2.4m，含臨時照明	M	30	-	-	16	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	10.000	-	-
1	土方工作、挖方	T	1,500.000	978.15	1,138.988.07	1	土方工作、回填土方	M3	8,000.00	-	7,150.98
2	臨時設施、施工便道	KM	20	-	4.65	2	職業安全衛生教育訓練費	座	1.00	-	1.00
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	0.00	0.55	3	職業安全衛生、緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	排水、擋抽排水(擋移排水)	KM	5	-	0.60	4	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	6.00
5	土方工作、近邊填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	33,258.60	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.40
6	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.48	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.90	7	交通錐、折舊	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.80	8	產品、職業安全衛生、防護器材、足部、安全鞋	頂	30.00	-	30.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.38	9	勞工安全衛生、保護器材、足部、安全鞋	雙	10.00	-	10.00
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	4	-	0.50	10	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
1	墾井工程	式	3	-	1.50	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	1.00
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	-	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	6.00	13	產品、細溝西護堤、灌木式活動隔(護)欄	座	2.00	-	2.00
4	邊界估施測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品、細溝西護堤、灌木式活動隔(護)欄	座	2.00	-	2.00
5	排水管道、D=2000mm、L=2.4m、耐高壓、租用	支	50	-	45.00	1	品質管理、品管人員薪資	月	14.00	-	6.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理、試驗與量測費、主工程測量儀器檢定、試驗儀器檢定費	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	2.00	B	品質管理、試驗與量測費、主工程測量儀器檢定、試驗儀器檢定費	組	6.00	-	2.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1	0.00	0.55	C	品質管理、試驗與量測費、主工程測量儀器檢定、試驗儀器檢定費	件	4.00	-	2.00
9	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	10.000	-	-	D	品質管理、試驗與量測費、主工程測量儀器檢定、試驗儀器檢定費	件	4.00	-	2.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.55	E	品質管理、試驗與量測費、主工程測量儀器檢定、試驗儀器檢定費	組	8.00	-	3.00
11	瀝青混凝土面層刨除，厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理、試驗與量測費、主工程測量儀器檢定、試驗儀器檢定費	組	8.00	-	3.00
12	瀝青黏層	M2	2,000	-	-	G	品質管理、試驗與量測費、主工程測量儀器檢定、試驗儀器檢定費	次	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	H	品質管理、試驗與量測費、主工程測量儀器檢定、試驗儀器檢定費	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	I	品質管理、試驗與量測費、主工程測量儀器檢定、試驗儀器檢定費	組	5.00	-	-
B	植物保護、養護工作、米高直徑≤10cm	株	10	-	-	J	品質管理、試驗與量測費、主工程測量儀器檢定、試驗儀器檢定費	個	5.00	-	-
C	種植工作、喬木類、樹高<100cm	株	100	-	-	K	品質管理、試驗與量測費、主工程測量儀器檢定、試驗儀器檢定費	個	5.00	-	-
D	移植、(喬木類、二次移植)、運距<20km	株	10	-	-	L	品質管理、試驗與量測費、主工程測量儀器檢定、試驗儀器檢定費	式	1.00	0.00	0.55
1	構造物回填，原材料回填	M3	200	-	70.00	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	2.00	157

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等規則）

三、立項材料規格及品質（含約定之檢驗保留點、材料設備管制計畫、試、驗、驗、驗情形）

四、督促工地職業安全衛生事項

五、其他約定監督事項（含重要事項紀錄、上列條開指示及通知廠商辦理事項等）：

1. 地理坐标(度): 2. 调水率(%) (3台): 3. 挖方 = 9978.43T: 4. 地质组商榷及河川分署工程司现场视察: 5. 刚修路面有达某位点站

監造單位簽章：

副工程司葉青峯

監造日報表

報表編號: CD-221

本日天氣:

上午: 雨

下午: 雨

填報日期: 2023年11月26日

星期日

工程名稱:	蘭陽溪37~41斷面疏濬工程兼供土石移售分離(支出)			承攬廠商名稱:	金澤營造建築股份有限公司		
契約工期:	420 天	契約變更次數:	0次	開工日期:	112年4月20日		
累計工期:	221 天	預定進度(%)	45.51%	預定完工日期:	113年6月12日		
剩餘工期:	199 天	實際進度(%)	55.22%	契約金額:	原契約: 32,168,000		
工期展延:	0 天	超前或落後(%)	9.71%				

一、工程進行情況(含約定之重要施工項目及數量):

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	現場臨時用水及排水、臨時電力、照明、及臨時圍欄(75m、基礎設施項目(含砂袋))	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	300.00
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	-
3	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	-
4	臨時設施、工程用電	式	1	-	0.33	B	沉水式揚水幫浦	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.60	C	產品、聚氣乙稀塑膠管(8mm厚管)、含管配件	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施、貨櫃屋、40呎、租用	式	1	-	1.00	D	產品、排水管溝、塑膠管B管、D=300mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施、貨櫃屋、20呎、租用	式	3	-	2.00	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.52
8	施工圍欄及圍籬、乙種安全圍籬、H=1.8m	M	20	-	20.00	B	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	施工圍籬、2.1m ≤高度< 2.4m、含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作、回填土方	M3	8,000.00	-	7,150.90
1	土方工作、挖方	T	1,500.000	-	1,131.007.62	1	勞工安全衛生、一般器材、安全告示牌	座	1.00	-	1.00
2	臨時設施、施工便道	KM	20	-	4.65	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	1.00
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	-	0.55	3	職業安全衛生、緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	排水、擋抽排水(擋移排水)	KM	5	-	0.60	1	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	6.00
5	土方工作、近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	33,258.60	2	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.40
6	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.48	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.90	7	交通錐、折舊	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.80	8	產品、職業安全衛生、保護器材、攝影、安全鞋、土地用	頂	30.00	-	30.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.38	9	勞工安全衛生、保護器材、足部、安全鞋	雙	10.00	-	10.00
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	4	-	0.50	10	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
1	鑿井工程	式	3	-	1.50	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	1.00
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	-	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	6.00	13	產品、細溝西護欄、滾動式活動隔(護)欄	座	2.00	-	2.00
4	邊界格柵測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品、細溝西護欄、滾動式活動隔(護)欄	座	2.00	-	2.00
5	排水管涵、D=2000mm、L=2.4m、耐高壓、租用	支	50	-	45.00	1	品質管理、品管人員薪資	月	14.00	-	6.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理、設備器材、產品、施工安全衛生器材、(1)施工安全衛生器材	件	9.00	-	5.00
7	電焊	式	1	-	2.00	B	品質管理、設備器材、產品、施工安全衛生器材、(2)施工安全衛生器材	組	6.00	-	2.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	-	0.55	C	品質管理、設備器材、產品、施工安全衛生器材、(3)施工安全衛生器材	件	4.00	-	2.00
9	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理、設備器材、產品、施工安全衛生器材、(4)施工安全衛生器材	件	4.00	-	2.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	-	0.55	E	品質管理、設備器材、產品、施工安全衛生器材、(5)施工安全衛生器材	組	8.00	-	3.00
11	瀝青混凝土面層刨除、厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理、設備器材、產品、施工安全衛生器材、(6)施工安全衛生器材	組	8.00	-	3.00
12	瀝青黏層	M2	2,000	-	-	G	品質管理、設備器材、產品、施工安全衛生器材、(7)施工安全衛生器材	次	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	H	品質管理、設備器材、產品、施工安全衛生器材、(8)施工安全衛生器材	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	I	品質管理、設備器材、產品、施工安全衛生器材、(9)施工安全衛生器材	組	5.00	-	-
B	植物保護、養護工作、米高直徑≤10cm	株	10	-	-	J	品質管理、設備器材、產品、施工安全衛生器材、(10)施工安全衛生器材	個	5.00	-	-
C	種植工作、喬木類、樹高<100cm	株	100	-	-	K	品質管理、設備器材、產品、施工安全衛生器材、(11)施工安全衛生器材	個	5.00	-	-
D	移植、(喬木類、二次移植)、運距< 20km	株	10	-	-	1	工區週邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	0.55
1	機械拆除、建築物拆除(建築物以外之建築物拆除)、鋼筋混凝土、含運費	M3	200	-	70.00	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	-	155.00
2	構造物回填、原材料回填	M3	200	-	70.00	3	灑水車	天	100.00	-	78.00
3	鋼筋、SD280、連工帶料	KG	34,000	-	31,021.00	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	1.00
4	普通模板	M2	1,500	-	326.00	5	環境保護、沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	0.10
5	結構用混凝土、預拌、140kgf/cm ² 、第1型水泥	M3	150	-	32.00	6	環境保護、廢棄物清理	式	1.00	-	0.55
6	結構用混凝土、預拌、210kgf/cm ² 、第1型水泥	M3	650	-	98.50	八	工程保險費、含第三人意外傷害保險、屬主契約保險費	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土、預拌、280kgf/cm ² 、第1型水泥	M3	330	-	251.50	九	品質管理費、含品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	全	1.00	-	0.55
8	混凝土養護	式	1	-	0.20						
9	混凝土附屬品、伸縮縫	式	1	-	-						

二、監督統制設計圖說施工(含約定之檢驗項目及施工檢查等事項):

--

三、當地材料規格及品質(含約定之檢驗項目、材料規格與製成(試)驗等檢驗情形):

--

四、督導工地職業安全衛生事項:

(一) 施工前應先對現場進行安全檢查, 圖定在 11/26 日。

(二) 當地政府安全衛生事項, 應由工程人員訂定管制措施。

--

五、其他約定監督事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等):

--

六、本日工程休息:

監造單位簽章: 監造工程師葉青峯

監造單位簽章:

監造日報表

報表編號： CD- 220

本日天氣：

上午：雨

下午：雨

填報日期： 2023年11月25日

星期六

工程名稱：蘭陽溪37~41斷面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）		承攬廠商名稱：金漢鑫營造廠股份有限公司	
契約工期：420 天	契約變更次數：0次	開 工 日 期：112年4月20日	
累計工期：220 天	預定進度(%)：45.31%	預定完工日期：113年6月12日	
剩餘工期：200 天	實際進度(%)：55.22%	契約金額：	原契約：32,168,000
工期展延：0 天	超前或落後(%)：9.90%		

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	300.00	10	餘方近運利用	M3	200.00	-	-
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	蓄水池維護費	月	12.00	-	-
3	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	A	沉水式揚水水泵	台	2.00	-	-
4	臨時設施、工程用電	式	1	-	0.33	B	產品、墊式防塵膠輪管(8管厚1、金屬配件)	式	1.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.60	C	產品、鋼水管、塑膠管、D=500mm	支	10.00	-	-
6	工地臨時建築設施、貨櫃屋、40呎、租用	式	1	-	1.00	D	鋼便橋	式	1.00	-	0.52
7	工地臨時建築設施、貨櫃屋、20呎、租用	式	3	-	2.00	A	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
8	施工護欄及圍籬、乙種安全圍籬、H=1.8m	M	20	-	20.00	B	土方工作、回填土方	M3	8,000.00	-	7,150.90
9	施工圍籬、2.1m ≤高度< 2.4m、含臨時照明	M	30	-	-	C	勞工安全衛生、一般器材、安全告示牌	座	1.00	-	1.00
1	土方工作、挖方	T	1,500.000	-	1,131,007.62	1	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	1.00
2	臨時設施、施工便道	KM	20	-	4.65	2	職業安全衛生、緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	-	0.55	3	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	6.00
4	排水、擋抽排水(擋移排水)	KM	5	-	0.60	1	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.40
5	土方工作、近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	33,258.60	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
6	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.48	7	交通錐、折舊	個	30.00	-	30.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.90	8	產品、職業安全衛生、保護器材、頭部、安全鞋	頂	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.80	9	勞工安全衛生、保護器材、足部、安全鞋	雙	10.00	-	10.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.38	10	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
10	直臂欄柵機租用及維護管理費	組	4	-	0.50	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	1.00
1	鑿井工程	式	3	-	1.50	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置)座)	式	1	-	-	13	產品、組淨西護欄、潛水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	6.00	14	產品、組淨西護欄、活動式隔護泥及土護欄	座	2.00	-	2.00
4	邊界格柵測及埋設費	支	36	-	36.00	1	品質管理、品管人員薪資	月	14.00	-	6.00
5	排水管涵、D=2000mm、L=2.4m、耐高壓、租用	支	50	-	45.00	A	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費	件	9.00	-	5.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	B	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費	組	6.00	-	2.00
7	電桿	式	1	-	2.00	C	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費	件	4.00	-	2.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1	-	0.55	D	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費	件	4.00	-	2.00
9	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	10,000	-	-	E	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費	組	8.00	-	3.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	-	0.55	F	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費	組	8.00	-	3.00
11	瀝青混凝土面層刨除、厚5cm	M2	300	-	-	G	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費	次	1.00	-	-
12	瀝青粘層	M2	2,000	-	-	H	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費	組	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	I	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	J	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費	組	1.00	-	-
B	植物保護、養護工作、米高直徑≤10cm	株	10	-	-	1	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費	個	5.00	-	-
C	種植工作、喬木類、樹高<100cm	株	100	-	-	2	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費	個	5.00	-	-
D	移植、(喬木類、二次移植)、運距< 20km	株	10	-	-	3	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	0.55
1	填補材料、填補材料(填補材料以外之填補材料)、鋼筋、鋼筋、鋼筋	M3	200	-	70.00	4	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	-	155.00
2	構造物回填、原材料回填	M3	200	-	70.00	5	灑水車	天	100.00	-	78.00
3	鋼筋、SD280、連工帶料	KG	34,000	-	31,021.00	6	活動廁所租用費	座	3.00	-	1.00
4	普通模板	M2	1,500	-	326.00	7	環境保護、沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	0.10
5	結構用混凝土、預拌、140kgf/cm2、第1型水泥	M3	150	-	32.00	8	環境保護、廢棄物清理	式	1.00	-	0.55
6	結構用混凝土、預拌、210kgf/cm2、第1型水泥	M3	650	-	98.50	9	工程保險費(含第三人意外傷害保險、員工意外傷害保險)	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土、預拌、280kgf/cm2、第1型水泥	M3	330	-	251.50	10	品質管理費(含品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費)	全	1.00	-	0.55
8	混凝土養護	式	1	-	0.20						
9	混凝土附屬品、伸縮縫	式	1	-	-						

二、根据比例尺设计图样施工（含门式之相轴件留框及施工抽查等情形）

三、李林杜利程林林等：《李約宏之檢驗體質點：材料試攝製法與（試）驗等檢驗情形》

四、經濟工業職業安全衛生事項

(上) 北大版《林语堂文集》出版缘起 文海 李爱武

三、當地土地安全衛生管理事項，應由村人自行管理維護。

五、其他約定監督事項（含重要事項紀錄、1. 辦理國際訴訟及通知臨時州理事項等）

【土地整理】

副工程司葉青峯

監造單位簽章：

監造日報表

報表編號： CD- 219

本日天氣： 上午： 雨 下午： 雨 填報日期： 2023年11月24日 星期五

工程名稱：	蘭陽溪37-41断面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）			承攬廠商名稱：	金溪鑫營造廠股份有限公司	
契約工期：	420 天	契約變更次數：	0次	開工日期：	112年4月20日	
累計工期：	219 天	預定進度(%)：	45.12%	預定完工日期：	113年6月12日	
剩餘工期：	201 天	實際進度(%)：	55.22%	契約金額：	原契約：	32,168,000
工期展延：	0 天	超前或落後(%)：	10.10%			

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	臨時設施、工程用電	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	300.00
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	-
3	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	-
4	臨時設施、工程用電	式	1	-	0.33	B	沉水式揚水系統	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.60	C	產品、型號：鴻興牌噴霧器(容量1.5L、容量1.5L)	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施、貨櫃屋、10呎、租用	式	1	-	1.00	D	產品、積水管溝、塑膠管B管、D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施、貨櫃屋、20呎、租用	式	3	-	2.00	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.52
8	施工護欄及圍籬、乙種安全圍籬、H=1.8m	M	20	-	20.00	B	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	施工圍籬、2.1m ≤ 高度 < 2.4m、含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作、回填土方	M3	8,000.00	-	2,150.90
1	土方工作、挖方	T	1,500.000	11,777.19	1,131,007.62	1	勞工安全衛生、一般器材、安全告示牌	座	1.00	-	1.00
2	臨時設施、施工便道	KM	20	-	4.65	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	1.00
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	0.00	0.55	3	職業安全衛生、緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	排水、擋抽排水(擋移排水)	KM	5	-	0.60	1	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	6.00
5	土方工作、近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	33,258.60	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.40
6	管制站週邊、關外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.48	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.90	7	交通錐、折舊	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.80	8	產品、職業安全衛生、保護器材、足部、安全鞋	項	30.00	-	30.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.38	9	勞工安全衛生、保護器材、足部、安全鞋	雙	10.00	-	10.00
10	直臂吊機租用及維護管理費	組	4	-	0.50	10	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
1	鑿井工程	式	3	-	1.50	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	1.00
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	-	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	6.00	13	產品、組澤西護欄、沉水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	2.00
4	邊界格施測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品、組澤西護欄、活動式隔將混凝土護欄	座	2.00	-	2.00
5	排水管溝、D=2000mm、L=2.4m、耐高壓、租用	支	50	-	45.00	1	品質管理、品管人員薪資	月	14.00	-	6.00
6	設施基礎及管制站設備拆除後原整理	全	1	-	-	A	品質管理、品質管理費、品質管理人員薪資、品質管理人員薪資	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	2.00	B	品質管理、品質管理費、品質管理人員薪資、品質管理人員薪資	組	6.00	-	2.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	0.00	0.55	C	品質管理、品質管理費、品質管理人員薪資、品質管理人員薪資	件	4.00	-	2.00
9	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理、品質管理費、品質管理人員薪資、品質管理人員薪資	件	4.00	-	2.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.55	E	品質管理、品質管理費、品質管理人員薪資、品質管理人員薪資	組	8.00	-	3.00
11	瀝青混凝土面層刨除、厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理、品質管理費、品質管理人員薪資、品質管理人員薪資	組	8.00	-	3.00
12	瀝青粘層	M2	2,000	-	-	G	品質管理、品質管理費、品質管理人員薪資、品質管理人員薪資	次	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	H	品質管理、品質管理費、品質管理人員薪資、品質管理人員薪資	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	I	品質管理、品質管理費、品質管理人員薪資、品質管理人員薪資	組	5.00	-	-
B	植物保護、養護工作、米高直徑≤10cm	株	10	-	-	J	品質管理、品質管理費、品質管理人員薪資、品質管理人員薪資	個	5.00	-	-
C	種植工作、喬木類、樹高<100cm	株	100	-	-	K	品質管理、品質管理費、品質管理人員薪資、品質管理人員薪資	個	5.00	-	-
D	移植、(喬木類、二次移植)、運距<20km	株	10	-	-	1	工區間連環境及離外道路清潔維護費	式	1.00	0.00	0.55
1	機械拆除、結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)、鋼筋品類、全通費	M3	200	-	70.00	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	2.00	155.00
2	構造物回填、原材料回填	M3	200	-	70.00	3	灑水車	天	100.00	1.00	78.00
3	鋼筋、SD280、連工帶料	KG	34,000	-	31,021.00	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	1.00
4	普通模板	M2	1,500	-	326.00	5	環境保護、沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	0.10
5	結構用混凝土、預拌、140kgf/cm ² 、第1型水泥	M3	150	-	32.00	6	環境保護、廢棄物清理	式	1.00	0.00	0.55
6	結構用混凝土、預拌、210kgf/cm ² 、第1型水泥	M3	650	-	98.50	7	環境保護、廢棄物清理	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土、預拌、280kgf/cm ² 、第1型水泥	M3	330	-	251.50	8	環境保護、廢棄物清理	全	1.00	0.00	0.55
8	混凝土養護	式	1	-	0.20						
9	混凝土附屬品、伸縮縫	式	1	-	-						

二、本計畫圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等規則)

三、各種材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等相關規範）

四、發售三仙賊黨安全衛生事項：

（一）如工廠應先將填單事項辦理清楚，**■完成**，**■未完成**

6. 其他約定款項(如:企業重組事項起訴, 1. 附後請出示是通知廠商辦理事項等)

1. 試驗儀器: 2. 基本操作第(3)步。主記号: 14777, 187。4. 附註路面與荷重等。

監造單位簽章：

副工程司葉青峯

監造日報表

報表編號： CD- 218

本日天氣： 上午：晴 下午：晴

填報日期： 2023年11月23日

星期四

工程名稱：	蘭陽溪37-41斷面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）			承攬廠商名稱：	金漢鑫營造股份有限公司
契約工期：	120 天	契約變更次數：	0次	開工日期：	112年4月20日
累計工期：	218 天	預定進度(%)：	44.93%	預定完工日期：	113年6月12日
剩餘工期：	202 天	實際進度(%)：	54.83%	契約金額：	原契約：32,168,000
工期展延：	0 天	超前或落後(%)：	9.89%		

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	主排水系統及配電設施、主排水設備、15吋至6吋(含)以下管、單邊及雙邊井、抽水機、	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	300.00
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	-
3	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	-
4	臨時設施，工程用電	式	1	-	0.33	B	沉水式揚水泵浦	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.60	C	產品、管狀三絲型螺旋管(即管帶)、金屬配件	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施，貨棧屋，40呎，租用	式	1	-	1.00	D	產品、排水管溝、塑膠管B管、D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施，貨棧屋，20呎，租用	式	3	-	2.00	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.52
8	施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，H=1.8m	M	20	-	20.00	B	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	施工圍籬，2.1m ≤高度< 2.4m，含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作，回填土方	M3	8,000.00	-	7,150.99
1	土方工作，挖方	T	1,500.000	11,899.05	1,116,230.43	1	勞工安全衛生，一般器材、安全告示牌	座	1.00	-	1.00
2	臨時設施，施工便道	KM	20	-	4.65	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	1.00
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1	0.00	0.55	3	職業安全衛生，緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	排水、擋抽排水(擋移排水)	KM	5	-	0.60	1	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	6.00
5	土方工作，近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	33,258.60	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.40
6	管制站週邊，聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.48	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.90	7	交通錐、折莖	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.80	8	產品、機車安全手套、作業服、褲頭、安全帽、工地帽	頂	30.00	-	30.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.38	9	勞工安全衛生，保護器材、足部、安全鞋	雙	10.00	-	10.00
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	4	-	0.50	10	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
1	鑿井工程	式	3	-	1.50	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	1.00
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	-	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	6.00	13	產品、細淨西護欄、潛水式活動隔(護)障	座	2.00	-	2.00
4	邊界格施測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品、細淨西護欄、活動式鎖結混凝土護欄	座	2.00	-	2.00
5	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50	-	45.00	1	品質管理、品管人員薪資	月	14.00	-	6.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	15	品質管理、品質管理費	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	2.00	16	品質管理、品質管理費	組	6.00	-	2.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1	0.00	0.55	17	品質管理、品質管理費	件	4.00	-	2.00
9	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	10,000	-	-	18	品質管理、品質管理費	件	4.00	-	2.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.55	19	品質管理、品質管理費	組	8.00	-	3.00
11	瀝青混凝土面層刨除，厚5cm	M2	300	-	-	20	品質管理、品質管理費	組	8.00	-	3.00
12	瀝青黏層	M2	2,000	-	-	21	品質管理、品質管理費	次	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	22	品質管理、品質管理費	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	23	品質管理、品質管理費	組	5.00	-	-
B	植物保護、養護工作，米高直徑≤10cm	株	10	-	-	24	品質管理、品質管理費	個	5.00	-	-
C	種植工作，喬木類，樹高<100cm	株	100	-	-	25	品質管理、品質管理費	個	5.00	-	-
D	移植，(喬木類，二次移植)，運距< 20km	株	10	-	-	26	品質管理、品質管理費	式	1.00	0.00	0.55
1	機械拆除、植物物拆除(建築物以外之植物物拆除)、鋼筋切割、金運費	M3	200	-	70.00	27	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	2.00	153.00
2	構造物回填，原材料回填	M3	200	-	70.00	28	灑水車	天	100.00	1.00	77.00
3	銅筋，SD280，連工帶料	KG	34,000	-	31,021.00	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	1.00
4	普通模板	M2	1,500	-	326.00	5	環境保護，沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	0.10
5	結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2，第1型水泥	M3	150	-	32.00	6	環境保護，廢棄物清理	式	1.00	0.00	0.55
6	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，第1型水泥	M3	650	-	98.50	7	工程材料費(含第三人應辦費檢驗、勞工應辦費檢驗等)	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2，第1型水泥	M3	330	-	251.50	9	品質管理費、金工管理費、材料、管理費以外之雜項其他雜費	全	1.00	0.00	0.55
8	混凝土養護	式	1	-	0.20						
9	混凝土附屬品，伸縮縫	式	1	-	-						

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等事項）

三、查驗材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管) (連續「試」驗等檢驗情形)

四、督促工地職業安全衛生事項

(一) 土地政策从工附农向多予少取转变 ■ 宣成 王克勤
(二) 土地政策从多予少取向管理转变 ■ 傅洪亮 袁红冰 舒林梅

五、其他約定監督事項(含重要事項紀錄、主計機關揭示及通知廠商辦理事項等)

1. 地盤填築位置、2. 排水集水位置、3. 挖方、4. 1875、5. 17、6. 剛性路面鋪設位置。

監造單位簽章：

副工程司葉青峯

監造日報表

報表編號： CD- 217

本日天氣： 上午：晴 下午：晴

填報日期： 2023年11月22日

星期三

工程名稱：	蘭陽溪37-41断面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）		承攬廠商名稱：	金溪營造鐵股份有限公司	
契約工期：	420 天	契約變更次數：	0次	開 工 日 期：	112年4月20日
累計工期：	217 天	預定進度(%)：	44.74%	預定完工日期：	113年6月12日
剩餘工期：	203 天	實際進度(%)：	54.43%	契約金額：	原契約：32,168,000
工期展延：	0 天	超前或落後(%)：	9.69%		

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	現場安全、環境衛生管理、工程安全管理、教育訓練、危險預知作業、應變應變演習、災害預防	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	300.00
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	-
3	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	-
4	臨時設施、工程用電	式	1	-	0.33	B	沉水式揚水泵浦	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.60	C	產品、聚脲乙稀塑膠管(鋼管厚管)、含管配件	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施、貨櫃屋、10呎、租用	式	1	-	1.00	D	產品、排水管溝、塑膠管B管、D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施、貨櫃屋、20呎、租用	式	3	-	2.00	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.52
8	施工護欄及圍籬、乙種安全圍籬、H=1.8m	M	20	-	20.00	B	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	施工圍籬、2.1m ≤高度<2.4m、含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作、回填土方	M3	8,000.00	-	7,150.90
1	土方工作、挖方	T	1,500.000	15,171.16	1,101,331.38	1	勞工安全衛生、一般器材、安全告示牌	座	1.00	-	1.00
2	臨時設施、施工便道	KM	20	-	4.65	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	1.00
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	0.01	0.54	3	職業安全衛生、緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	抽水、擋抽排水(擋移排水)	KM	5	-	0.60	1	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	6.00
5	土方工作、近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	33,258.60	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.40
6	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.48	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.90	7	交通錐、折芭	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.80	8	產品、職業安全衛生、防護器材、通訊、安全帽、手電筒	頂	30.00	-	30.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.38	9	勞工安全衛生、保護器材、足部、安全鞋	雙	10.00	-	10.00
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	4	-	0.50	10	產品、施工警告標誌、旋轉警告標誌	個	10.00	-	10.00
1	壓井工程	式	3	-	1.50	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	1.00
2	洗車設備施設及維護管理費(含欣慰裝置1座)	式	1	-	-	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含校區縮時攝影)	次	12	1.00	6.00	13	產品、細草西護欄、灌木式活動隔(護)欄	座	2.00	-	2.00
4	邊界格施測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品、細草西護欄、活動式預結混凝土護欄	座	2.00	-	2.00
5	排水管涵、D=2000mm、L=2.4m、耐高壓、租用	支	50	-	45.00	I	品質管理、品管人員薪資	月	14.00	-	6.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理、品質管理費	件	9.00	-	5.00
7	電焊	式	1	-	2.00	B	品質管理、品質管理費	組	6.00	-	2.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1	0.01	0.54	C	品質管理、品質管理費	件	4.00	-	2.00
9	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理、品質管理費	件	4.00	-	2.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.01	0.54	E	品質管理、品質管理費	組	8.00	-	3.00
11	壓青混凝土面層刨除、厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理、品質管理費	組	8.00	-	3.00
12	壓青黏層	M2	2,000	-	-	G	品質管理、品質管理費	次	1.00	-	-
13	壓青混凝土鋪面	T	800	-	-	H	品質管理、品質管理費	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	I	品質管理、品質管理費	組	5.00	-	-
B	植物保護、養護工作、米高直徑≤10cm	株	10	-	-	J	品質管理、品質管理費	個	5.00	-	-
C	種植工作、喬木類、樹高<100cm	株	100	-	-	K	品質管理、品質管理費	個	5.00	-	-
D	移植、(喬木類、二次移植)、運距<20km	株	10	-	-	I	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.01	0.54
1	機械拆除、結構物拆除、建築物以外之結構物拆除、地基混凝土、含運費	M3	200	10.00	70.00	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	2.00	151.00
2	構造物回填、原材料回填	M3	200	70.00	70.00	3	灑水車	天	100.00	1.00	76.00
3	鋼筋、SD280、連工帶料	KG	34,000	2,055.00	31,021.00	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	1.00
4	普通模板	M2	1,500	-	326.00	5	環境保護、沉澱池淤泥清除	式	1.00	0.05	0.10
5	結構用混凝土、預拌、140kgf/cm2、第1型水泥	M3	150	-	32.00	6	環境保護、廢棄物清理	式	1.00	0.01	0.54
6	結構用混凝土、預拌、210kgf/cm2、第1型水泥	M3	650	-	98.50	八	工程保險費(含第三人意外責任保險、第三人意外責任保險)	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土、預拌、280kgf/cm2、第1型水泥	M3	330	-	251.50	九	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	全	1.00	0.01	0.54
8	混凝土養護	式	1	-	0.20						
9	混凝土附屬品、伸縮縫	式	1	-	-						

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等規則）

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料投備管制系統、試）驗等抽驗情形）：

四、督導工地職業安全衛生事項

[illegible]

(上) 其他土地所有者管理森林 破坏与土壤封禁地恢复

五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、3期後開臨事及通知廠商辦理事項等）：

1. 地塊保護措施。2. 潮水事件案(1台)。3. 陸空。15171。168。4. 地塊。件203566。5. 地產。空相。6. 地塊。清理。

監造單位簽章：

副工程司葉青峯

監造日報表

報表編號： CD- 216

本日天氣：

上午：晴

下午：晴

填報日期： 2023年11月21日

星期二

工程名稱：	蘭陽溪37-41斷面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）			承攬廠商名稱：	金漢產營造廠股份有限公司
契約工期：	420 天	契約變更次數：	0 次	開 工 日 期：	112年4月20日
累計工期：	216 天	預定進度(%)：	44.55%	預定完工日期：	113年6月12日
剩餘工期：	204 天	實際進度(%)：	53.86%	契約金額：	原契約：32,168,000
工期展延：	0 天	超前或落後(%)：	9.31%		

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	工程車司機及工地巡邏、工程車駕駛、8小時、每天60公里(70km)、車輛使用燃料、含油費。	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	300.00
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	-
3	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	-
4	臨時設施、工程用電	式	1	-	0.33	B	沉水式揚水泵浦	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.60	C	產品、緊繫乙種懸吊裝置管(即管肩管)、全套配件	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施、貨櫃屋、40呎、租用	式	1	-	1.00	D	產品、排水管道、懸臂管B管、D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施、貨櫃屋、20呎、租用	式	3	-	2.00	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.52
8	施工護欄及圍籬、乙種安全圍籬、H=1.8m	M	20	-	20.00	B	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	施工圍籬、2.1m ≤高度< 2.4m、含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作、回填土方	M3	8,000.00	-	7,150.90
1	土方工作、挖方	T	1,500,000	13,717.55	1,086,160.22	1	勞工安全衛生、一般器材、安全告示牌	座	1.00	-	1.00
2	臨時設施、施工便道	KM	20	-	4.65	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	1.00
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	0.00	0.54	3	職業安全衛生、緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	抽水、擋抽排水(擋移排水)	KM	5	-	0.60	1	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	6.00
5	土方工作、近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	33,258.60	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.40
6	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.48	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.90	7	交通錐、折舊	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.80	8	產品、職業安全衛生、保護器材、足部、安全鞋	頂	30.00	-	30.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.38	9	勞工安全衛生、保護器材、足部、安全鞋	雙	10.00	-	10.00
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	4	-	0.50	10	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
1	鑿井工程	式	3	-	1.50	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	1.00
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	-	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	5.00	13	產品、細淨西護攪、潛水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	2.00
4	邊界格施測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品、細淨西護攪、活動式鐵絲網護土護欄	座	2.00	-	2.00
5	排水管道、D=2000mm、L=2.4m、耐高壓、租用	支	50	-	45.00	1	品質管理、品管人員薪資	月	14.00	-	6.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理、試驗機及儀器、主及子機及電腦輔助、1000型測試儀器	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	2.00	B	品質管理、試驗機及儀器、主及子機及電腦輔助、土地測量儀器	組	6.00	-	2.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1	0.00	0.54	C	品質管理、試驗機及儀器、主及子機及電腦輔助、試驗儀器及儀器	件	4.00	-	2.00
9	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理、試驗機及儀器、主及子機及電腦輔助、試驗儀器及儀器	件	4.00	-	2.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.54	E	品質管理、試驗機及儀器、主及子機及電腦輔助、試驗儀器及儀器	組	8.00	-	3.00
11	瀝青混凝土面層刨除、厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理、試驗機及儀器、主及子機及電腦輔助、試驗儀器及儀器	組	8.00	-	3.00
12	瀝青黏層	M2	2,000	-	-	G	品質管理、試驗機及儀器、主及子機及電腦輔助、試驗儀器及儀器	次	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	H	品質管理、試驗機及儀器、主及子機及電腦輔助、試驗儀器及儀器	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	I	品質管理、試驗機及儀器、主及子機及電腦輔助、試驗儀器及儀器	組	5.00	-	-
B	植物保護、養護工作、米高直徑≤10cm	株	10	-	-	J	品質管理、試驗機及儀器、主及子機及電腦輔助、試驗儀器及儀器	個	5.00	-	-
C	種植工作、喬木類、樹高<100cm	株	100	-	-	K	品質管理、試驗機及儀器、主及子機及電腦輔助、試驗儀器及儀器	個	5.00	-	-
D	移植、(喬木類、二次移植)、運距< 20km	株	10	-	-	L	工匠因違規環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.00	0.54
1	機械拆除、結構物拆除(建築物以外之結構物除外)、鋼筋混凝土、含運費	M3	200	-	60.00	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	2.00	149.00</

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工檢查等情形）：

三、並換封料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢驗)驗算地盤情形

四、督促工地職業安全衛生事項：

(一) 绝于藏密绝于前山看事地神理法也。——定成——大定成

(12) 其他土地安全评价有关事项 环境保护人员应掌握防治措施

五、其他的定監造事項（含重要事項紀錄、工機開指示及通知廠商辦理事項等）：

1. 地磅維護檢立 2. 灑水車作業 3台 3. 挖方 137.47 35T 4. 聯外出入口道路整理

監造單位發章：

副工程司 葉青峯

監造日報表

報表編號： CD- 215

本日天氣：

上午：晴

下午：晴

填報日期： 2023年11月20日

星期一

工程名稱：	蘭陽溪37-41斷面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）		承攬廠商名稱：	金漢鑫營造廠股份有限公司	
契約工期：	420 天	契約變更次數：	0次	開 工 日 期：	112年4月20日
累計工期：	215 天	預定進度(%)：	44.35%	預定完工日期：	113年6月12日
剩餘工期：	205 天	實際進度(%)：	53.49%	契約金額：	原契約： 32,168,000
工期展延：	0 天	超前或落後(%)：	9.13%		

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	工程車及機器駕駛培訓、工程車司機 45 名、或 30% 或 170 名、專業司機培訓(含油資)	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	300.00
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	-
3	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	-
4	臨時設施、工程用電	式	1	-	0.33	B	沉水式揚水泵浦	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.60	C	產品、聚安乙稀膠泥管(管壁厚)，含管配件	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施、貨櫃屋，40呎，租用	式	1	-	1.00	D	產品、排水管溝、塑膠管B管、D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施、貨櫃屋，20呎，租用	式	3	-	2.00	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.52
8	施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，H=1.8m	M	20	-	20.00	B	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	施工圍籬，2.1m ≤高度< 2.4m，含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作、回填土方	M3	8,000.00	-	7,150.90
1	土方工作、挖方	T	1,500.000	12,113.62	1,072,412.67	1	勞工安全衛生、一般器材、安全告示牌	座	1.00	-	1.00
2	臨時設施、施工便道	KM	20	-	4.65	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	1.00
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	0.00	0.53	3	職業安全衛生、緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	排水、擋抽排水(擋移排水)	KM	5	-	0.60	1	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	6.00
5	土方工作、近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	33,258.60	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.40
6	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.48	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.90	7	交通錐、折芭	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.80	8	產品、職業安全衛生、保護器材、足部、安全鋼	項	30.00	-	30.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.38	9	勞工安全衛生、保護器材、足部、安全鋼	雙	10.00	-	10.00
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	4	-	0.50	10	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
1	鑿井工程	式	3	-	1.50	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	1.00
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	-	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	5.00	13	產品、細溝西護欄、潛水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	2.00
4	邊界估施測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品、細溝西護欄、活動式預張混凝土護欄	座	2.00	-	2.00
5	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50	-	45.00	1	品質管理、品管人員薪資	月	14.00	-	6.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理、設備、管理、施工現場巡迴設備、設備器材、材料	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	2.00	B	品質管理、設備、管理、施工現場巡迴設備、設備器材、材料	組	6.00	-	2.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1	0.00	0.53	C	品質管理、設備、管理、施工現場巡迴設備、設備器材、材料	件	4.00	-	2.00
9	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理、設備、管理、施工現場巡迴設備、設備器材、材料	件	4.00	-	2.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.53	E	品質管理、設備、管理、施工現場巡迴設備、設備器材、材料	組	8.00	-	3.00
11	瀝青混凝土面層刨除，厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理、設備、管理、施工現場巡迴設備、設備器材、材料	組	8.00	-	3.00
12	瀝青黏層	M2	2,000	-	-	G	品質管理、設備、管理、施工現場巡迴設備、設備器材、材料	次	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	H	品質管理、設備、管理、施工現場巡迴設備、設備器材、材料	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	I	品質管理、設備、管理、施工現場巡迴設備、設備器材、材料	組	5.00	-	-
B	植物保護，養護工作，米高直徑≤10cm	株	10	-	-	J	品質管理、設備、管理、施工現場巡迴設備、設備器材、材料	個	5.00	-	-
C	種植工作，喬木類，樹高<100cm	株	100	-	-	K	品質管理、設備、管理、施工現場巡迴設備、設備器材、材料	個	5.00	-	-
D	移植，(喬木類，二次移植)，運距< 20km	株	10	-	-	1	工匠週邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.00	0.53
1	機械拆除、結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)、鋼筋花樣主、含油資	M3	200	-	60.00	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	2.00	147.00
2	構造物回填，原材料回填	M3	200	-	-	3	灑水車	天	100.00	1.00	74.00
3	鋼筋，SD280，連工帶料	KG	34,000	-	28,966.00	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	1.00
4	普通模板	M2	1,500	-	326.00	5	環境保護，沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	0.05
5	結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2，第1型水泥	M3	150	-	32.00	6	環境保護，廢棄物清理	式	1.00	0.00	0.53
6	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，第1型水泥	M3	650	-	98.50	八	工程保險費(含第三人意外醫療保險、第三人意外身故保險等)	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2，第1型水泥	M3	330	-	251.50	九	品質管理費、安全監督費、培訓、管理費以外之其他費用及雜費。	全	1.00	0.00	0.53
8	混凝土養護	式	1	-	0.20						
9	混凝土附屬品，伸縮縫	式	1	-	-						

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）

三、在材料採購及品質符合約定之檢驗停留點、材料投標管... (註：輸送檢驗情形)



四、督促工地職業安全衛生事項

《中国农村经济》2006年第1期

上 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

五、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)：

1. 铁路修筑始末。2. 滇永铁路建设始末。3. 初力：1913.8.22。4. 贵州之利茶安妥茶理宜为第一个用分界处由连接铁路运输煤炭。5. 黔石铁路修筑始末。6. 川川铁路修筑始末。

監造單位簽章：

副工程司葉青峯

監造日報表

報表編號: CD- 214

本日天氣:

上午: 晴

下午: 晴

填報日期: 2023年11月19日

星期日

工程名稱:	蘭陽溪37-41斷面疏濬工程兼供土石採售分離(支出)			承攬廠商名稱:	金漢泰營造股份有限公司		
契約工期:	420 天	契約變更次數:	0次	開工日期:	112年4月20日		
累計工期:	214 天	預定進度(%):	44.16%	預定完工日期:	113年6月12日		
剩餘工期:	206 天	實際進度(%):	53.14%	契約金額:	原契約: 32,168,000		
工期展延:	0 天	超前或落後(%):	8.98%				

一、工程進行情況(含約定之重要施工項目及數量):

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	工程名稱及地點說明: 工程名稱: 37-41斷面疏濬工程兼供土石採售分離(支出)	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理, 水泥拉毛處理	M2	600.00	-	300.00
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	-
3	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	-
4	臨時設施, 工程用電	式	1	-	0.33	B	沉水式揚水泵浦	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.60	C	產品, 公軌乙種塑膠管(8管厚管), 含管配件	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施, 貨櫃屋, 40呎, 租用	式	1	-	1.00	D	產品, 排水管溝, 塑膠管B管, D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施, 貨櫃屋, 20呎, 租用	式	3	-	2.00	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.52
8	施工護欄及圍籬, 乙種安全圍籬, H=1.8m	M	20	-	20.00	B	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	施工圍籬, 2.1m ≤高度< 2.4m, 含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作, 回填土方	M3	8,000.00	-	7,150.90
1	土方工作, 挖方	T	1,500.000	-	1,059.998.85	1	勞工安全衛生, 一般器材, 安全告示牌	座	1.00	-	1.00
2	臨時設施, 施工便道	KM	20	-	4.65	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	1.00
3	臨時設施, 施工便道, 搬運維護費	式	1	-	0.53	3	職業安全衛生, 緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	排水, 擋抽排水(擋移排水)	KM	5	-	0.60	1	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	6.00
5	土方工作, 近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	33,258.50	3	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.40
6	管制站週邊, 聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.48	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.90	7	交通錐, 折舊	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.80	8	產品, 機車安全套, 安全錘, 滅火器, 安全帶, 安全網	頂	30.00	-	30.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.38	9	勞工安全衛生, 保護器材, 足部, 安全鞋	雙	10.00	-	10.00
10	直臂欄欄機租用及維護管理費	組	4	-	0.50	10	產品, 施工警告燈號, 旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
1	鑿井工程	式	3	-	1.50	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	1.00
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	-	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	5.00	13	產品, 紐洋西護欄, 瀝水式活動隔(後)門	座	2.00	-	2.00
4	邊界估測測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品, 紐洋西護欄, 瀝水式活動隔(後)門	座	2.00	-	2.00
5	排水管涵, D=2000mm, L=2.4m, 耐高壓, 租用	支	50	-	45.00	1	品質管理, 品質人員薪資	月	14.00	-	6.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理, 品質人員薪資	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	2.00	B	品質管理, 品質人員薪資	組	6.00	-	2.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	-	0.53	C	品質管理, 品質人員薪資	件	4.00	-	2.00
9	產品, 拋石固床工, 塊石, 現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理, 品質人員薪資	件	4.00	-	2.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	-	0.53	E	品質管理, 品質人員薪資	組	8.00	-	3.00
11	瀝青混凝土面層刨除, 厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理, 品質人員薪資	組	8.00	-	3.00
12	瀝青黏層	M2	2,000	-	-	1	品質管理, 品質人員薪資	次	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	2	品質管理, 品質人員薪資	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	3	品質管理, 品質人員薪資	組	5.00	-	-
B	植物保護, 養護工作, 米高直徑≤10cm	株	10	-	-	4	品質管理, 品質人員薪資	個	5.00	-	-
C	種植工作, 喬木類, 樹高<100cm	株	100	-	-	5	品質管理, 品質人員薪資	個	5.00	-	-
D	移植, (喬木類, 二次移植), 運距< 20km	株	10	-	-	1	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	0.53
1	機械拆除, 結構物拆除, 建築材料之結構物拆除, 如碎石土, 含運費	M3	200	-	60.00	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	-	145.00
2	構造物回填, 原材料回填	M3	200	-	-	3	灑水車	天	100.00	-	73.00
3	鋼筋, SD280, 連工帶料	KG	34,000	-	28,966.00	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	1.00
4	普通模板	M2	1,500	-	326.00	5	環境保護, 沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	0.05
5	結構用混凝土, 預拌, 140kgf/cm2, 第1型水泥	M3	150	-	32.00	6	環境保護, 廢棄物清理	式	1.00	-	0.53
6	結構用混凝土, 預拌, 210kgf/cm2, 第1型水泥	M3	650	-	98.50	1	工務局清潔, 第三區應付清理費, 衛生費及垃圾費	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土, 預拌, 280kgf/cm2, 第1型水泥	M3	330	-	251.50	2	品質管理, 品質人員薪資	全	1.00	-	0.53
8	混凝土養護	式	1	-	0.20						
9	混凝土附屬品, 伸縮縫	式	1	-	-						

二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查情形):

-

三、應檢材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等檢驗情形):

無

四、督導工地職業安全衛生事項:

一、由: 廠商(由: 廠商) 負責, 監督(由: 廠商) 負責。

二、由: 廠商(由: 廠商) 負責, 監督(由: 廠商) 負責。

五、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、上網機關指示及通知廠商辦理事項等):

1. 本報工務處:

副工程師葉青芳

監造單位簽章:

監造日報表

報表編號： CD- 213

本日天氣： 上午：晴 下午：晴

填報日期： 2023年11月18日

星期六

工程名稱：蘭陽溪37-41斷面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）						承攬廠商名稱：金漢森營造廠股份有限公司					
契約工期：120天			契約變更次數：0次			開工日期：112年4月20日					
累計工期：213天			預定進度(%)：43.97%			預定完工日期：113年6月12日					
剩餘工期：207天			實際進度(%)：53.14%			原契約：32,168,000					
工期展延：0天			超前或落後(%)：9.17%			契約金額：					
一、工程進行情況（合約定之重要施工項目及數量）：											
項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	工程所在地臨時設施、工程用電、工程用水、工程用油、工程用材料、工程用機械等。	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理，水泥拉毛處理	M2	600.00	-	300.00
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	除方近運利用	M3	200.00	-	-
3	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	12	蓄水池維護費	月	12.00	-	-
4	臨時設施，工程用電	式	1	-	0.33	13	沉水式揚水泵浦	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.60	14	產品，聚乙稀塑膠管(管徑φ=100mm)	支	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1	-	1.00	15	鋼便橋	式	1.00	-	0.52
7	工地臨時建築設施，貨櫃屋，20呎，租用	式	3	-	2.00	16	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
8	施工圍欄及圍籬，乙種安全圍籬，H=1.8m	M	20	-	20.00	17	土方工作，回填土方	M3	8,000.00	-	7,150.00
9	施工圍籬，2.1m ≤高度< 2.4m，含臨時照明	M	30	-	-	18	勞工安全衛生，一般器材，安全告示牌	座	1.00	-	1.00
1	土方工作，挖方	T	1,500.000	-	1,059,998.85	19	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	1.00
2	臨時設施，施工便道	KM	20	-	4.65	20	職業安全衛生，緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1	-	0.53	21	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	6.00
4	排水，擋抽排水(擋移排水)	KM	5	-	0.60	22	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.40
5	土方工作，近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	33,258.60	23	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
6	管制站週邊，縣外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.48	24	交通錐，折芭	個	30.00	-	30.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.90	25	產品，職業安全衛生，防護器材，足部，安全鞋	雙	10.00	-	10.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.80	26	產品，施工警告燈號，旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.38	27	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	1.00
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	4	-	0.50	28	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
1	鑿井工程	式	3	-	1.50	29	產品，細洋西護欄，活動式預鑄混凝土護欄	座	2.00	-	2.00
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	-	30	品質管理，品管人員薪資	月	14.00	-	6.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	5.00	31	產品，防塵網，遮光布，安全告示牌，安全告示牌，安全告示牌	件	9.00	-	5.00
4	邊界估測及埋設費	支	36	-	36.00	32	產品，防塵網，遮光布，安全告示牌，安全告示牌，安全告示牌	組	6.00	-	2.00
5	排水管道，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50	-	45.00	33	品質管理，品管人員薪資	月	14.00	-	6.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	34	產品，防塵網，遮光布，安全告示牌，安全告示牌，安全告示牌	件	4.00	-	2.00
7	電焊	式	1	-	2.00	35	品質管理，品管人員薪資	月	14.00	-	6.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	-	0.53	36	產品，防塵網，遮光布，安全告示牌，安全告示牌，安全告示牌	件	4.00	-	2.00
9	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	10,000	-	-	37	品質管理，品管人員薪資	月	14.00	-	6.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	-	0.53	38	產品，防塵網，遮光布，安全告示牌，安全告示牌，安全告示牌	件	4.00	-	2.00
11	瀝青混凝土面層刨除，厚5cm	M2	300	-	-	39	品質管理，品管人員薪資	月	14.00	-	6.00
12	瀝青粘層	M2	2,000	-	-	40	產品，防塵網，遮光布，安全告示牌，安全告示牌，安全告示牌	件	4.00	-	2.00
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	41	品質管理，品管人員薪資	月	14.00	-	6.00
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	42	產品，防塵網，遮光布，安全告示牌，安全告示牌，安全告示牌	件	4.00	-	2.00
B	植物保護，養護工作，米高直徑≤10cm	株	10	-	-	43	品質管理，品管人員薪資	月	14.00	-	6.00
C	種植工作，喬木類，樹高<100cm	株	100	-	-	44	產品，防塵網，遮光布，安全告示牌，安全告示牌，安全告示牌	件	4.00	-	2.00

監造單位簽章：

監造日報表

報表編號: CD- 212

本日天氣:

上午: 晴

下午: 晴

填報日期: 2023年11月17日

星期五

工程名稱：	蘭陽溪37-11断面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）			承攬廠商名稱：	金漢森營造股份有限公司		
契約工期：	120 天	契約變更次數：	0次	開 工 日 期：	112年4月20日		
累計工期：	212 天	預定進度(%)：	43.78%	預定完工日期：	113年6月12日		
剩餘工期：	208 天	實際進度(%)：	53.14%	契約金額：	原契約：	32,168,000	
工期展延：	0 天	超前或落後(%)：	9.37%				

一、工程進行情況(含約定之重要施工項目及數量):

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	臨時設施, 工程用電	式	1	-	0.33	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	300.00
2	臨時設施, 工程用電	式	1	-	0.60	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	-
3	臨時設施, 工程用電	式	1	-	1.00	12	蓄水池維護費	月	12.00	-	-
4	臨時設施, 工程用電	式	1	-	1.00	13	沉水式揚水系統	台	2.00	-	-
5	臨時設施, 工程用電	式	1	-	1.00	14	產品, 鋼管, 鋼管, 鋼管, 鋼管, 鋼管	式	1.00	-	-
6	臨時設施, 工程用電	式	1	-	1.00	15	產品, 鋼管, 鋼管, 鋼管, 鋼管, 鋼管	支	10.00	-	-
7	臨時設施, 工程用電	式	1	-	1.00	16	鋼便橋	式	1.00	-	0.52
8	臨時設施, 工程用電	式	1	-	1.00	17	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	臨時設施, 工程用電	式	1	-	1.00	18	土方工作, 回填土方	M3	8,000.00	-	7,150.90
1	土方工作, 挖方	T	1,500.000	13,737.03	1,059,998.85	1	勞工安全衛生, 一般器材, 安全告示牌	座	1.00	-	1.00
2	臨時設施, 施工便道	KM	20	-	4.65	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	1.00
3	臨時設施, 施工便道, 搬運維護費	式	1	0.00	0.53	3	職業安全衛生, 緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	排水, 抽水排水(抽水排水)	KM	5	-	0.60	4	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	6.00
5	土方工作, 近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	33,258.60	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.40
6	管制站週邊, 聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.48	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.90	7	交通錐, 折舊	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.80	8	產品, 職業安全衛生, 保護器材, 足部, 安全鞋	雙	30.00	-	30.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.38	9	勞工安全衛生, 保護器材, 足部, 安全鞋	雙	10.00	-	10.00
10	整管欄欄機租用及維護管理費	組	4	-	0.50	10	產品, 施工警告燈號, 旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
1	豎井工程	式	3	-	1.50	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	1.00
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	-	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	5.00	13	產品, 細洋西護欄, 潛水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	2.00
4	邊界估測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品, 細洋西護欄, 活動式隔欄(護)欄	座	2.00	-	2.00
5	排水管涵, D=2000mm, L=2.4m, 耐高壓, 租用	支	50	-	45.00	1	品質管理, 品管人員薪資	月	14.00	-	6.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	15	品質管理, 品管人員薪資	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	2.00	16	品質管理, 品管人員薪資	組	6.00	-	2.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	0.00	0.53	17	品質管理, 品管人員薪資	件	4.00	-	2.00
9	產品, 拋石固床工, 塊石, 現地材料	M3	10,000	-	-	18	品質管理, 品管人員薪資	件	4.00	-	2.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.53	19	品質管理, 品管人員薪資	組	8.00	-	3.00
11	瀝青混凝土面層刨除, 厚5cm	M2	300	-	-	20	品質管理, 品管人員薪資	組	8.00	-	3.00
12	瀝青黏層	M2	2,000	-	-	21	品質管理, 品管人員薪資	次	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	22	品質管理, 品管人員薪資	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	23	品質管理, 品管人員薪資	組	5.00	-	-
B	植物保護, 養護工作, 米高直徑≤10cm	株	10	-	-	24	品質管理, 品管人員薪資	個	5.00	-	-
C	種植工作, 喬木類, 樹高<100cm	株	100	-	-	25	品質管理, 品管人員薪資	個	5.00	-	-
D	移植, (喬木類, 二次移植), 運距<20km	株	10	-	-	26	品質管理, 品管人員薪資	式	1.00	0.00	0.53
1	填補材料, 填補材料(填補材料外之填補材料), 細砂, 細砂土, 含運費	M3	200	-	60.00	27	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	2.00	145.00
2	構造物回填, 原材料回填	M3	200	-	-	28	灑水車	天	100.00	1.00	73.00
3	鋼筋, SD280, 連工帶料	KG	34,000	-	28,966.00	29	活動廁所租用費	座	3.00	-	1.00
4	普通模板	M2	1,500	-	326.00	30	環境保護, 沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	0.05
5	結構用混凝土, 預拌, 140kgf/cm2, 第1型水泥	M3	150	-	32.00	31	環境保護, 廢棄物清理	式	1.00	0.00	0.53
6	結構用混凝土, 預拌, 210kgf/cm2, 第1型水泥	M3	650	-	98.50	32	品質管理, 品管人員薪資	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土, 預拌, 280kgf/cm2, 第1型水泥	M3	330	-	251.50	33	品質管理, 品管人員薪資	全	1.00	0.00	0.53
8	混凝土養護	式	1	-	0.20						
9	混凝土附屬品, 伸縮縫	式	1	-	-						

二、監督依設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查情形):

三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制表格(或)驗收檢驗情形):

四、督導工地職業安全衛生事項:

五、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等):

六、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等):

七、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等):

八、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等):

九、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等):

十、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等):

十一、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等):

十二、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等):

十三、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等):

十四、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等):

十五、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等):

十六、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等):

十七、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等):

十八、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等):

十九、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等):

二十、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等):

監造單位簽章:

副工程師葉青峯

監造日報表

報表編號： CD- 211

本日天氣：

上午：晴

下午：晴

填報日期： 2023年11月16日

星期四

工程名稱：	蘭陽溪37-41斷面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）			承攬廠商名稱：	金溪鑫營造廠股份有限公司		
契約工期：	420 天	契約變更次數：	0次	開工日期：	112年4月20日		
累計工期：	211 天	預定進度(%)：	43.59%	預定完工日期：	113年6月12日		
剩餘工期：	209 天	實際進度(%)：	52.77%	契約金額：	原契約： 32,168,000		
工期展延：	0 天	超前或落後(%)：	9.19%				

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	工程計畫及現場踏勘、工程估價、設計、監造、驗收、竣工圖、工程變更及現場管理（含雜費）	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	300.00
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	-
3	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	-
4	臨時設施，工程用電	式	1	-	0.33	B	沉水式揚水泵浦	台	2.00	-	-
5	發電機租用費（備用電力）	全	1	-	0.60	C	產品，聚脲乙稀膠泥管（HDPE管），含管配件	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1	-	1.00	D	產品，粗水管溝，塑膠管B管，D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施，貨櫃屋，20呎，租用	式	3	-	2.00	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.52
8	施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，H=1.8m	M	20	-	20.00	B	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	施工圍籬，2.1m ≤高度<2.4m，含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作，回填土方	M3	8,000.00	-	7,150.90
1	土方工作，挖方	T	1,500.000	11,012.90	1,046,261.82	1	勞工安全衛生，一般器材，安全告示牌	座	1.00	-	1.00
2	臨時設施，施工便道	km	20	-	4.65	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	1.00
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1	0.00	0.53	3	職業安全衛生，緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	排水，擋抽排水（擋移排水）	km	5	-	0.60	1	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	6.00
5	土方工作，近運填方（平均運距3km）	M3	65,900	-	33,258.60	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.40
6	管制站週邊，聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.48	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費（3座）	式	1	-	0.90	7	交通錐，折舊	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.80	8	產品，職業安全衛生，保護器材，頭部，安全鞋	頂	30.00	-	30.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.38	9	勞工安全衛生，保護器材，足部，安全鞋	雙	10.00	-	10.00
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	4	-	0.50	10	產品，施工警告標誌，旋轉警告標誌	個	10.00	-	10.00
1	鑿井工程	式	3	-	1.50	11	夜間照明（警示）燈具租用費	盞	1.00	-	1.00
2	洗車設備設施及維護管理費（含感應裝置1座）	式	1	-	-	12	黃色警示帶（每捲200m）	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影（含採區縮時攝影）	次	12	-	5.00	13	產品，細淨西護欄，潛水式活動隔（護）泥	座	2.00	-	2.00
4	邊界格施測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品，細淨西護欄，活動式預鑄混凝土護欄	座	2.00	-	2.00
5	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50	-	45.00	1	品質管理，品管人員薪資	月	14.00	-	6.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理，試驗及檢測，土質及地質調查費，土質及地質調查費	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	2.00	B	品質管理，試驗及檢測，土質及地質調查費，土質及地質調查費	組	6.00	-	2.00
8	越堤路及（不必要）出入口管制設施費	全	1	0.00	0.53	C	品質管理，試驗及檢測，土質及地質調查費，土質及地質調查費	件	4.00	-	2.00
9	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理，試驗及檢測，土質及地質調查費，土質及地質調查費	件	4.00	-	2.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.53	E	品質管理，試驗及檢測，土質及地質調查費，土質及地質調查費	組	8.00	-	3.00
11	瀝青混凝土面層刨除，厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理，試驗及檢測，土質及地質調查費，土質及地質調查費	組	8.00	-	3.00
12	瀝青黏層	M2	2,000	-	-	G	品質管理，試驗及檢測，土質及地質調查費，土質及地質調查費	次	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	H	品質管理，試驗及檢測，土質及地質調查費，土質及地質調查費	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	I	品質管理，試驗及檢測，土質及地質調查費，土質及地質調查費	組	5.00	-	-
B	植物保護，養護工作，米高直徑≤10cm	株	10	-	-	J	品質管理，試驗及檢測，土質及地質調查費，土質及地質調查費	個	5.00	-	-
C	種植工作，喬木類，樹高<100cm	株	100	-	-	K	品質管理，試驗及檢測，土質及地質調查費，土質及地質調查費	個	5.00	-	-
D	移植，（喬木類，二次移植），運距<20km	株	10	-	-	1	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.00	0.53
1	機械拆除，結構物拆除（建築物以外之結構物拆除），鋼筋混凝土，含運費	M3	200	-	60.00	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	2.00	143.00
2	構造物回填，原材料回填	M3	200	-	-	3	灑水車	天	100.00	1.00	72.00
3	鋼筋，SD280，連工帶料	KG	34,000	-	28,966.00	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	1.00
4	普通模板	M2	1,500	-	326.00	5	環境保護，沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	0.05
5	結構用混凝土，預拌，140kgf/cm ² ，第1型水泥	M3	150	-	32.00	6	環境保護，廢棄物清理	式	1.00	0.00	0.53
6	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm ² ，第1型水泥	M3	650	-	98.50	八	工程保險費（含第三人意外醫療保險，含（意外醫療保險）	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土，預拌，280kgf/cm ² ，第1型水泥	M3	330	-	251.50	九	品質管理，試驗及檢測，土質及地質調查費，土質及地質調查費	全	1.00	0.00	0.53
8	混凝土養護	式	1	-	0.20						
9	混凝土附屬品，伸縮縫	式	1	-	-						

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等項目）：

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及（試）驗等檢驗項目）：

無

四、督導工地職業安全衛生事項：

- （一）一般、廠商及工程各場所之安全、衛生、防火、防盜、防範等事項。
- （二）其他由地產公會安全衛生事項，提供給廠商之安全衛生事項。

五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、工地機關指示通知廠商辦理事項等）：

1. 地產維護事宜。2. 運水車作業（3台）。3. 挖方：14012.96m³。4. 耐打路由鋼筋綁架。

監造單位簽章：

副工程師葉青峯

監造日報表

報表編號: CD- 210

本日天氣:

上午: 雨

下午: 雨

填報日期: 2023年11月15日

星期三

工程名稱:	蘭陽溪37-41斷面疏濬工程兼土石採集分離(支出)			承攬廠商名稱:	金漢泰營造股份有限公司		
契約工期:	420 天	契約變更次數:	0次	開工日期:	112年1月20日		
累計工期:	210 天	預定進度(%):	43.39%	預定完工日期:	113年6月12日		
剩餘工期:	210 天	實際進度(%):	52.40%	契約金額:	原契約: 32,168,000		
工期展延:	0 天	超前或落後(%):	9.00%				

一、工程進行情況(含約定之重要施工項目及數量):

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	工程所需之水電工程、工程所需之材料、工程所需之設備、工程所需之工具、工程所需之材料、工程所需之設備、工程所需之工具	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	300.00
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	-
3	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	-
4	臨時設施、工程用電	式	1	-	0.33	B	沉水式揚水系統	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.60	C	產品、排水管溝、塑膠管B管、D=500mm	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施、貨櫃屋、40呎、租用	式	1	-	1.00	D	鋼便橋	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施、貨櫃屋、20呎、租用	式	3	-	2.00	A	路基整理	式	1.00	-	0.52
8	施工圍欄及圍籬、乙種安全圍籬、H=1.8m	M	20	-	20.00	B	土方工作、回填土方	M3	8,000.00	-	8,000.00
9	施工圍籬、2.1m ≤ 高度 < 2.1m, 含臨時照明	M	30	-	-	C	勞工安全衛生、一般器材、安全告示牌	座	1.00	-	1.00
1	土方工作、挖方	T	1,500.000	13,201.71	1,032,248.86	1	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	1.00
2	臨時設施、施工便道	KM	20	-	4.65	2	職業安全衛生、緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	0.00	0.52	3	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	6.00
4	排水、抽水排水(抽水排水)	KM	5	-	0.60	4	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.40
5	土方工作、近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	33,258.60	5	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
6	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.48	6	交通錐、折舊	個	30.00	-	30.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.90	7	產品、職業安全衛生、保護器材、足部、安全鞋、T地帶	頂	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.80	8	勞工安全衛生、保護器材、足部、安全鞋	雙	10.00	-	10.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.38	9	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	4	-	0.50	10	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	1.00
1	墾井工程	式	3	-	1.50	11	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	-	12	產品、組東西護欄、瀝水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	5.00	13	產品、組東西護欄、活動式預設隔(護)欄	座	2.00	-	2.00
4	邊界格柵測及埋設費	支	36	-	36.00	14	品質管理、品管人員薪資	月	14.00	-	6.00
5	排水管涵、D=2000mm、L=2.4m、耐高壓、租用	支	50	-	45.00	A	品質管理、品管人員薪資	件	9.00	-	5.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	B	品質管理、品管人員薪資	組	6.00	-	2.00
7	電桿	式	1	-	2.00	C	品質管理、品管人員薪資	件	4.00	-	2.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	0.00	0.52	D	品質管理、品管人員薪資	件	4.00	-	2.00
9	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	10,000	-	-	E	品質管理、品管人員薪資	組	8.00	-	3.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.52	F	品質管理、品管人員薪資	組	8.00	-	3.00
11	瀝青混凝土面層刨除、厚5cm	M2	300	-	-	G	品質管理、品管人員薪資	次	1.00	-	-
12	瀝青黏層	M2	2,000	-	-	H	品質管理、品管人員薪資	組	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	I	品質管理、品管人員薪資	組	5.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	J	品質管理、品管人員薪資	個	5.00	-	-
B	植物保護、養護工作、米高直徑≤10cm	株	10	-	-	K	品質管理、品管人員薪資	個	5.00	-	-
C	種植工作、喬木類、樹高<100cm	株	100	-	-	L	品質管理、品管人員薪資	式	1.00	0.00	0.52
D	移植、(喬木類、二次移植)、運距<20km	株	10	-	-	1	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	2.00	141.00
1	填補材料、填補材料、填補材料、填補材料、填補材料、填補材料、填補材料、填補材料	M3	200	-	60.00	2	灑水車	天	100.00	1.00	71.00
2	構造物回填、原材料回填	M3	200	-	-	3	活動廁所租用費	座	3.00	-	1.00
3	鋼筋、SD280、連工帶料	KG	34,000	-	28,966.00	4	環境保護、沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	0.05
4	普通模板	M2	1,500	-	326.00	5	環境保護、廢棄物清理	式	1.00	0.00	0.52
5	結構用混凝土、預拌、140kgf/cm2、第1型水泥	M3	150	-	32.00	6	工程保險費(含第二人意外傷害保險、第三人意外傷害保險)	式	1.00	-	1.00
6	結構用混凝土、預拌、210kgf/cm2、第1型水泥	M3	650	-	98.50	7	品質管理、品管人員薪資	全	1.00	0.00	0.52
7	結構用混凝土、預拌、280kgf/cm2、第1型水泥	M3	330	-	251.50						
8	混凝土養護	式	1	-	0.20						
9	混凝土附屬品、伸縮縫	式	1	-	-						

二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形):

三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢驗(試)驗等檢驗情形):

四、督導工地職業安全衛生事項:

1. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

2. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

3. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

4. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

5. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

6. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

7. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

8. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

9. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

10. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

11. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

12. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

13. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

14. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

15. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

16. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

17. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

18. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

19. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

20. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

21. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

22. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

23. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

24. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

25. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

26. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

27. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

28. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

29. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

30. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

31. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

32. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

33. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

34. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

35. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

36. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

37. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

38. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

39. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

40. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

41. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

42. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

43. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

44. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

45. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

46. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

47. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

48. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

49. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

50. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

51. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

52. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

53. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

54. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

55. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

56. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

57. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

58. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

59. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

60. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

61. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

62. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

63. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

64. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

65. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

66. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

67. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

68. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

69. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

70. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

71. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

72. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

73. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

74. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

75. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

76. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

77. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

78. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

79. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

80. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

81. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

82. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

83. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

84. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

85. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

86. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

87. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

88. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

89. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

90. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

91. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

92. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

93. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

94. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

95. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

96. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

97. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

98. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

99. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

100. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

101. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

102. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

103. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

104. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

105. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

106. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

107. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

108. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

109. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

110. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

111. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

112. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

113. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

114. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

115. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

116. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

117. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

118. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

119. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

120. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

121. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

122. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

123. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

124. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

125. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

126. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

127. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

128. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

129. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

130. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

131. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

132. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

133. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

134. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

135. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

136. 安全、衛生、環境、品質、進度、成本、風險、其他事項

監造日報表

報表編號： CD- 209

本日天氣： 上午： 雨 下午： 雨 填報日期： 2023年11月14日 星期一

工程名稱：	蘭陽溪37-41斷面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）		承攬廠商名稱：	金溪鑫營造廠股份有限公司	
契約工期：	420 天	契約變更次數：	0次	開 工 日 期：	112年4月20日
累計工期：	209 天	預定進度(%)：	43.20%	預定完工日期：	113年6月12日
剩餘工期：	211 天	實際進度(%)：	52.04%	契約金額：	原契約：32,168,000
工期展延：	0 天	超前或落後(%)：	8.83%		

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	三級公路路面底層、基層及面層，厚度：底層17cm，基層10cm，面層8cm（含稅費）	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理，水泥拉毛處理	M2	600.00	-	300.00
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	-
3	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	-
4	臨時設施，工程用電	式	1	-	0.33	B	沉水式揚水泵浦	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.60	C	產品，塑化乙腈塑膠管(保安膠管)，直徑規格	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1	-	1.00	D	產品，排水管溝，塑膠管B管，D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施，貨櫃屋，20呎，租用	式	3	-	2.00	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.52
8	施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，H=1.8m	M	20	-	20.00	B	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	施工圍籬，2.1m ≤高度< 2.4m，含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作，回填土方	M3	8,000.00	-	7,150.90
1	土方工作，挖方	T	1,500.000	17,101.07	1,019,014.15	1	勞工安全衛生，一般器具，安全告示牌	座	1.00	-	1.00
2	臨時設施，施工便道	KM	20	-	4.65	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	1.00
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1	0.00	0.52	3	職業安全衛生，緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	抽水，擋抽排水(擋移排水)	KM	5	-	0.60	1	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	6.00
5	土方工作，近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	33,258.60	2	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.40
6	管制站週邊，聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.48	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.90	7	交通錐，折舊	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.80	8	產品，職業安全衛生，保護器材，足部，安全帽	頂	30.00	-	30.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.38	9	勞工安全衛生，保護器材，足部，安全帽	雙	10.00	-	10.00
10	直昇柵欄機租用及維護管理費	組	4	-	0.50	10	產品，施工警告標誌，旋轉警告標誌	個	10.00	-	10.00
1	鑿井工程	式	3	-	1.50	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	1.00
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	-	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	5.00	13	產品，細淨西德蘭，濯水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	2.00
4	邊界格施測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品，細淨西德蘭，活動式鎖結泥土護欄	座	2.00	-	2.00
5	排水管溝，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50	-	45.00	1	品質管理，品管人員薪資	月	14.00	-	6.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理，品質管理費，品質管理人員薪資，品質管理人員福利	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	2.00	B	品質管理，品質管理費，品質管理人員薪資，品質管理人員福利	組	6.00	-	2.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1	0.00	0.52	C	品質管理，品質管理費，品質管理人員薪資，品質管理人員福利	件	4.00	-	2.00
9	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理，品質管理費，品質管理人員薪資，品質管理人員福利	件	4.00	-	2.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.52	E	品質管理，品質管理費，品質管理人員薪資，品質管理人員福利	組	8.00	-	3.00
11	瀝青混凝土面層刨除，厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理，品質管理費，品質管理人員薪資，品質管理人員福利	組	8.00	-	3.00
12	瀝青黏層	M2	2,000	-	-	G	品質管理，品質管理費，品質管理人員薪資，品質管理人員福利	次	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	H	品質管理，品質管理費，品質管理人員薪資，品質管理人員福利	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	I	品質管理，品質管理費，品質管理人員薪資，品質管理人員福利	組	5.00	-	-
B	植物保護，養護工作，米高直徑≤10cm	株	10	-	-	J	品質管理，品質管理費，品質管理人員薪資，品質管理人員福利	個	5.00	-	-
C	種植工作，喬木類，樹高<100cm	株	100	-	-	K	品質管理，品質管理費，品質管理人員薪資，品質管理人員福利	個	5.00	-	-
D	移植，(喬木類，二次移植)，運距< 20km	株	10	-	-	1	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.00	0.52
1	機械拆除，結構物拆除(建築物以外之結構物除外)，鋼筋混凝土，含運費	M3	200	-	60.00	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	2.00	139.00
2	構造物回填，原材料回填	M3	200	-	-	3	灑水車	天	100.00	1.00	70.00
3	鋼筋，SD280，連工帶料	KG	34,000	-	28,966.00	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	1.00
4	普通模板	M2	1,500	-	326.00	5	環境保護，沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	0.00
5	結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2，第1型水泥	M3	150	-	32.00	6	環境保護，廢棄物清理	式	1.00	0.00	0.52
6	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，第1型水泥	M3	650	-	98.50	7	環境保護，清潔工及臨時看顧員，第1種清潔員第1類	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2，第1型水泥	M3	330	-	251.50	8	品質管理，全工地管理費，管理，管理人員之福利及其他費用	全	1.00	0.00	0.52
8	混凝土養護	式	1	-	0.20						
9	混凝土附屬品，伸縮縫	式	1	-	-						

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢暫停留點及施工抽查等情形）

三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制性能(次)驗等檢驗情形)

—

四、督促工地職業安全衛生事項：

- [illegible]

五、其他約定監督事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）

1. 土壤堆積檢查 2. 溝水車作業(3台) 3. 挖方: 17101.03T

副工程師葉青峯

監造單位發章：

監造日報表

報表編號: CD- 208

本日天氣:

上午: 雨

下午: 雨

填報日期: 2023年11月13日

星期一

工程名稱：	蘭陽溪37~41断面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）			承攬廠商名稱：	金漢泰營造股份有限公司	
契約工期：	420 天	契約變更次數：	0次	開 工 日 期：	112年4月20日	
累計工期：	208 天	預定進度(%)：	43.01%	預定完工日期：	113年6月12日	
剩餘工期：	212 天	實際進度(%)：	51.58%	契約金額：	原契約：	32,168,000
工期展延：	0 天	超前或落後(%)：	8.57%			

一、工程進行情況(含約定之重要施工項目及數量):

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	面	2	-	2.00	10	餘方近運利用	M3	600.00	-	300.00
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	蓄水池維護費	月	200.00	-	-
3	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	A	沉水式揚水泵浦	台	12.00	-	-
4	臨時設施、工程用電	式	1	-	0.33	B	產品、排水管溝、塑膠管B管、D=500mm	支	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.60	C	鋼便橋	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施、貨櫃屋、40呎、租用	式	1	-	1.00	D	路基整理	式	1.00	-	0.52
7	工地臨時建築設施、貨櫃屋、20呎、租用	式	3	-	2.00	A	土方工作、回填土方	M3	8,000.00	-	8,000.00
8	施工圍籬及圍籬、乙種安全圍籬、H=1.8m	M	20	20.00	20.00	B	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	8,000.00	-	7,150.90
9	施工圍籬、2.1m ≤高度< 2.4m、含臨時照明	M	30	-	-	C	勞工安全衛生、一般器材、安全告示牌	座	1.00	-	1.00
1	土方工作、挖方	T	1,500.000	17,331.37	1,001,643.12	1	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	1.00
2	臨時設施、施工便道	KM	20	-	4.65	2	職業安全衛生、緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	0.00	0.52	3	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	6.00
4	排水、抽水排水(抽水排水)	KM	5	-	0.60	1	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.40
5	土方工作、近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	33,258.60	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
6	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.48	7	交通錐、折舊	個	30.00	-	30.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.90	8	產品、施工警告燈籠、旋轉警告燈籠	座	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.80	9	勞工安全衛生、保護器材、足部、安全鞋	雙	10.00	-	10.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.38	10	產品、施工警告燈籠、旋轉警告燈籠	個	10.00	-	10.00
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	4	-	0.50	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	1.00
1	鑿井工程	式	3	-	1.50	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	-	13	產品、排水管溝、沉水式揚水泵浦(護)費	座	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	5.00	14	產品、施工警告燈籠、旋轉警告燈籠	座	2.00	-	2.00
4	邊界格施測及埋設費	支	36	-	36.00	1	品質管理、品質人員薪資	月	14.00	-	6.00
5	排水管溝、D=2000mm、L=2.4m、耐高壓、租用	支	50	-	45.00	A	品質管理、品質人員薪資	件	9.00	-	5.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	B	品質管理、品質人員薪資	組	6.00	-	2.00
7	電桿	式	1	-	2.00	C	品質管理、品質人員薪資	件	4.00	-	2.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	0.00	0.52	D	品質管理、品質人員薪資	件	4.00	-	2.00
9	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	10,000	-	-	E	品質管理、品質人員薪資	組	8.00	-	3.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.52	F	品質管理、品質人員薪資	組	8.00	-	3.00
11	瀝青混凝土面層刨除、厚5cm	M2	300	-	-	G	品質管理、品質人員薪資	次	1.00	-	-
12	瀝青黏層	M2	2,000	-	-	H	品質管理、品質人員薪資	組	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	I	品質管理、品質人員薪資	組	5.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	J	品質管理、品質人員薪資	個	5.00	-	-
B	植物保護、養護工作、米高直徑≤10cm	株	10	-	-	K	品質管理、品質人員薪資	個	5.00	-	-
C	種植工作、喬木類、樹高<100cm	株	100	-	-	1	工匠周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.00	0.52
D	移植、(喬木類、二次移植)、運距< 20km	株	10	-	-	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	2.00	137.00
1	填筑材料、結構物材料(建築物材料之結構物材料)、鋼筋混凝土、含運費	M3	200	-	60.00	3	灑水車	天	100.00	1.00	69.00
2	構造物回填、原材料回填	M3	200	-	-	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	1.00
3	鋼筋、SD280、連工帶料	KG	34,000	-	28,966.00	5	環境保護、沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	0.05
4	普通模板	M2	1,500	-	326.00	6	環境保護、廢棄物清理	式	1.00	0.00	0.52
5	結構用混凝土、預拌、140kgf/cm2、第1型水泥	M3	150	-	32.00	八	工程保險費(含第三人意外責任險、屬工意外責任險等)	式	1.00	-	1.00
6	結構用混凝土、預拌、210kgf/cm2、第1型水泥	M3	650	-	98.50	九	品質管理、品質人員薪資	全	1.00	0.00	0.52
7	結構用混凝土、預拌、280kgf/cm2、第1型水泥	M3	330	-	251.50						
8	混凝土養護	式	1	-	0.20						
9	混凝土附屬品、伸縮縫	式	1	-	-						

二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停置點及施工抽查情形):

三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停置點、材料設備管制及檢驗(試驗)抽查情形):

無

四、督導工地職業安全衛生事項:

- 一、施工區域內、現場各處應設置之安全設施、安全設施、安全設施
- 二、施工區域內、現場各處應設置之安全設施、安全設施、安全設施

五、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、上開機關函示及通知廠商事項等):

1. 地磅維護檢查。2. 灑水車租賃(3台)。3. 挖方: 17331.37T。4. 施工便道維護。5. 施工圍籬、圍籬25公尺。

監造單位簽章:

副工程師 葉青峯

監造日報表

報表編號: CD- 207

本日天氣:

上午: 雨

下午: 雨

填報日期: 2023年11月12日

星期日

工程名稱:	蘭陽溪37~41断面疏濬工程供土石採售分離(支出)			承攬廠商名稱:	金漢產營造廠股份有限公司		
契約工期:	420 天	契約變更次數:	0次	開工日期:	112年4月20日		
累計工期:	207 天	預定進度(%):	42.82%	預定完工日期:	113年6月12日		
剩餘工期:	213 天	實際進度(%):	51.08%	契約金額:	原契約:	32,168,000	
工期展延:	0 天	超前或落後(%):	8.26%				

一、工程進行情況(含約定之重要施工項目及數量):

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	5. 疏濬工程(含挖土、裝載、運送、卸土、填土、堆存、覆土、整理等)	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	300.00
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	-
3	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	-
4	臨時設施、工程用電	式	1	-	0.33	B	沉水式揚水泵浦	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.60	C	產品、型號已標明硬質管(鋼管、PVC管、合金管)	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施、貨棚屋、40呎、租用	式	1	-	1.00	D	產品、排水管溝、塑膠管B管、D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施、貨棚屋、20呎、租用	式	3	-	2.00	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.52
8	施工護欄及圍籬、乙種安全圍籬、H=1.8m	M	20	-	-	B	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	施工圍籬、2.1m ≤高度< 2.4m、含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作、回填土方	M3	8,000.00	-	7,150.90
1	土方工作、挖方	T	1,500,000	-	984,311.75	1	勞工安全衛生、一般器材、安全告示牌	座	1.00	-	1.00
2	臨時設施、施工便道	KM	20	-	4.65	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	1.00
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	-	0.51	3	職業安全衛生、緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	排水、擋抽排水(擋移排水)	KM	5	-	0.60	3	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	6.00
5	土方工作、近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	33,258.60	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.40
6	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.48	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.90	7	交通錐、折芭	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.80	8	產品、職業安全衛生、防護器材、錫箔、安全網、工地面	頂	30.00	-	30.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.38	9	勞工安全衛生、防護器材、錫箔、安全網	雙	10.00	-	10.00
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	4	-	0.50	10	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
1	鑿井工程	式	3	-	1.50	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	1.00
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	-	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	5.00	13	產品、組單馬達、單馬式馬達(僅1座)	座	2.00	-	2.00
4	邊界估測測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品、細漢西泥磚、活動式鋼筋混凝土護欄	座	2.00	-	2.00
5	排水管溝、D=2000mm、L=2.4m、耐高壓、租用	支	50	-	45.00	1	品質管理、品管人員薪資	月	14.00	-	6.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	2.00	B	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	組	6.00	-	2.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	-	0.51	C	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	件	4.00	-	2.00
9	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	件	4.00	-	2.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	-	0.51	E	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	組	8.00	-	3.00
11	瀝青混凝土面層刨除、厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	組	8.00	-	3.00
12	瀝青黏層	M2	2,000	-	-	G	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	次	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	H	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	1	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	組	5.00	-	-
B	植物保護、養護工作、米高直徑≤10cm	株	10	-	-	J	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	個	5.00	-	-
C	種植工作、喬木類、樹高<100cm	株	100	-	-	K	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	個	5.00	-	-
D	移植、(喬木類、二次移植)、運距< 20km	株	10	-	-	1	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	0.51
1	填補材料、填補材料、填補材料、填補材料、填補材料	M3	200	-	60.00	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	-	135.00
2	構造物回填、原材料回填	M3	200	-	-	3	灑水車	天	100.00	-	68.00
3	鋼筋、SD280、連工帶料	KG	34,000	-	28,966.00	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	1.00
4	普通模板	M2	1,500	-	326.00	5	環境保護、沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	0.03
5	結構用混凝土、預拌、140kgf/cm2、第1型水泥	M3	150	-	32.00	6	環境保護、廢棄物清理	式	1.00	-	0.51
6	結構用混凝土、預拌、210kgf/cm2、第1型水泥	M3	650	-	98.50	八	工程保險費(含第二人意外險及保險、含主意外險保險費)	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土、預拌、280kgf/cm2、第1型水泥	M3	330	-	251.50	九	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	全	1.00	-	0.51
8	混凝土養護	式	1	-	0.20						
9	混凝土附屬品、伸縮縫	式	1	-	-						

二、監造照設計圖說施工(含約定之檢驗項目及施工品質等事項):

三、監造材料規格及品質(含約定之檢驗項目及材料品質等事項):

四、督導工地職業安全衛生事項:

一、施工範圍內之所有事項均應符合「建築法」及「建築師法」之規定。

二、施工範圍內之所有事項均應符合「建築法」及「建築師法」之規定。

五、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關函詢及通知廠商處理事項等):

1. 臨時維護措施。2. 本計畫區信息。

監造單位簽章:

副工程師葉青峯

監造日報表

報表編號： CD- 206

本日天氣：

上午：雨

下午：雨

填報日期： 2023年11月11日

星期六

工程名稱：	蘭陽溪37-41斷面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）			承攬廠商名稱：	全漢產管運廠股份有限公司		
契約工期：	420 天	契約變更次數：	0次	開工日期：	112年4月20日		
累計工期：	206 天	預定進度(%)：	42.63%	預定完工日期：	113年6月12日		
剩餘工期：	214 天	實際進度(%)：	51.08%	契約金額：	原契約： 32,168,000		
工期展延：	0 天	超前或落後(%)：	8.46%				

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	工程名稱及地址說明：工程名稱：疏濬工程，長度：約1.5公里，現場及現場內（含現場）	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	300.00
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	-
3	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	-
4	臨時設施、工程用電	式	1	-	0.33	B	沉水式揚水水泵浦	台	2.00	-	-
5	發電機租用費（備用電力）	全	1	-	0.60	C	產品、裝設已裝膠管（膠管厚管）、合金配件	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施、貨櫃屋、10呎、租用	式	1	-	1.00	D	產品、排水管溝、塑膠管B管、D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施、貨櫃屋、20呎、租用	式	3	-	2.00	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.52
8	施工圍欄及圍籬、乙種安全圍籬、H=1.8m	M	20	-	-	B	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	施工圍籬、2.1m ≤ 高度 < 2.4m，含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作、回填土方	M3	8,000.00	-	7,150.90
1	土方工作、挖方	T	1,500.000	-	984,311.75	1	勞工安全衛生、一般器材、安全告示牌	座	1.00	-	1.00
2	臨時設施、施工便道	KM	20	-	4.65	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	1.00
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	-	0.51	3	職業安全衛生、緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	排水、擋抽排水（擋移排水）	KM	5	-	0.60	1	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	6.00
5	土方工作、近運填方（平均運距3km）	M3	65,900	-	33,258.60	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.40
6	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.48	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費（3座）	式	1	-	0.90	7	交通錐、折舊	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.80	8	產品、職業安全衛生、作業器材、錐形、安全錐、工地用	頂	30.00	-	30.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.38	9	勞工安全衛生、保護器材、足部、安全鞋	雙	10.00	-	10.00
10	直臂欄柵機租用及維護管理費	組	4	-	0.50	10	產品、施工警告燈、旋轉警告燈	個	10.00	-	10.00
1	鑿井工程	式	3	-	1.50	11	夜間照明（警示）燈具租用費	盞	1.00	-	1.00
2	洗車設備設施及維護管理費（含感應裝置1座）	式	1	-	-	12	黃色警示帶（每捲200m）	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影（含採區縮時攝影）	次	12	-	5.00	13	產品、細溝西護欄、潛水式活動隔（護）欄	座	2.00	-	2.00
4	邊界橋施測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品、細溝西護欄、活動式預購泥結土護欄	座	2.00	-	2.00
5	排水管溝、D=2000mm、L=2.4m、耐高壓、租用	支	50	-	45.00	1	品質管理、品管人員薪資	月	14.00	-	6.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	2.00	B	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	組	6.00	-	2.00
8	越堤路及（不必要）出入口管制設施費	全	1	-	0.51	C	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	件	4.00	-	2.00
9	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	件	4.00	-	2.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	-	0.51	E	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	組	8.00	-	3.00
11	瀝青混凝土面層刨除、厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	組	8.00	-	3.00
12	瀝青黏層	M2	2,000	-	-	G	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	次	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	H	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	I	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	組	5.00	-	-
B	植物保護、養護工作、米高直徑≤10cm	株	10	-	-	J	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	個	5.00	-	-
C	種植工作、喬木類、樹高<100cm	株	100	-	-	K	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	個	5.00	-	-
D	移植、（喬木類、二次移植）、運距<20km	株	10	-	-	1	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	0.51
1	機械拆除、結構物拆除（建築結構之結構物拆除）、鋼筋混凝土、含運費	M3	200	-	60.00	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	-	135.00
2	構造物回填、原材料回填	M3	200	-	-	3	灑水車	天	100.00	-	68.00
3	鋼筋、SD280、連工帶料	KG	34,000	-	28,966.00	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	1.00
4	普通模板	M2	1,500	-	326.00	5	環境保護、沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	0.05
5	結構用混凝土、預拌、140kgf/cm ² 、第1型水泥	M3	150	-	32.00	6	環境保護、廢棄物清理	式	1.00	-	0.51
6	結構用混凝土、預拌、210kgf/cm ² 、第1型水泥	M3	650	-	98.50	八	工程保險費（含第二人意外保險費、勞工意外保險費等）	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土、預拌、280kgf/cm ² 、第1型水泥	M3	330	-	251.50	九	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	全	1.00	-	0.51
8	混凝土養護	式	1	-	0.20						
9	混凝土附屬品、伸縮縫	式	1	-	-						

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗項目及施工抽驗等情形）：

三、監督材料規格及品質（含約定之檢驗項目、材料設備管制及檢（試）驗單檢驗情形）：

四、監督工地職業安全衛生事項：

（一）施工現場安全衛生事項檢核情形：■完成 □未完成

（二）其他工地安全衛生事項：（請列明應檢核事項）

五、其他約定監督事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

六、工程爭議：

監造單位簽章：

副工程師葉青岑

監造日報表

報表編號: CD- 205

本日天氣:

上午: 晴

下午: 晴

填報日期: 2023年11月10日

星期五

本日天氣：		上午：晴		下午：晴		工程名稱：		承攬廠商名稱：	
						蘭陽溪37-41斷面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）		金漢產營造股份有限公司	
契約工期：		420 天		契約變更次數：		0次		開 工 日 期：	
								112年4月20日	
累計工期：		205 天		預定進度(%)：		42.43%		預定完工日期：	
								113年6月12日	
剩餘工期：		215 天		實際進度(%)：		51.08%		契約金額：	
工期展延：		0 天		超前或落後(%)：		8.65%		原契約：	
								32,168,000	

一、工程進行情況(合約約定之重要施工項目及數量):

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	混凝土表面處理,水泥拉毛處理	M2	600.00	-	300.00	10	餘方近運利用	M3	200.00	-	-
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	蓄水池維護費	月	12.00	-	-
3	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	A	沉水式揚水泵浦	台	2.00	-	-
4	臨時設施,工程用電	式	1	-	0.33	B	產品,聚乙稀塑膠硬管(8管厚),含管配件	式	1.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.60	C	產品,排水管溝,塑膠管B管, D=500mm	支	10.00	-	-
6	工地臨時建築設施,貨櫃屋,40呎,租用	式	1	-	1.00	D	鋼便橋	式	1.00	-	0.52
7	工地臨時建築設施,貨櫃屋,20呎,租用	式	3	-	2.00	A	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
8	施工護欄及圍籬,乙種安全圍籬, H=1.8m	M	20	-	-	B	土方工作,回填土方	M3	8,000.00	-	7,150.90
9	施工圍籬, 2.1m ≤高度< 2.4m, 含臨時照明	M	30	-	-	C	勞工安全衛生,一般器材,安全告示牌	座	1.00	-	1.00
1	土方工作,挖方	T	1,500.000	17,006.08	984,311.75	1	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	1.00
2	臨時設施,施工便道	KM	20	-	4.65	2	職業安全衛生,緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
3	臨時設施,施工便道,搬運維護費	式	1	0.00	0.51	3	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	6.00
4	排水,抽排水(抽移排水)	KM	5	-	0.60	1	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.40
5	土方工作,近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	33,258.60	5	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
6	管制站週邊,聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.48	6	交通錐,折舊	個	30.00	-	30.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.90	7	產品,職業安全衛生,防護器材,足部,安全鞋	雙	10.00	-	10.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.80	8	產品,施工警告燈殼,旋轉警告燈殼	個	10.00	-	10.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.38	9	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	1.00
10	直臂欄欄機租用及維護管理費	組	4	-	0.50	10	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
1	鑿井工程	式	3	-	1.50	11	產品,組淨西護欄,溜水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	2.00
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置)1座	式	1	-	-	12	品質管理,品管人員薪資	月	14.00	-	6.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	5.00	13	品質管理,品管人員薪資	件	9.00	-	5.00
4	疏濬界格施測及埋設費	支	36	-	36.00	14	品質管理,品管人員薪資	組	6.00	-	2.00
5	排水管溝, D=2000mm, L=2.4m, 耐高壓, 租用	支	50	-	45.00	1	品質管理,品管人員薪資	件	4.00	1.00	2.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	2	品質管理,品管人員薪資	件	4.00	1.00	2.00
7	電桿	式	1	-	2.00	3	品質管理,品管人員薪資	組	8.00	-	3.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	0.00	0.51	4	品質管理,品管人員薪資	組	8.00	-	3.00
9	產品,拋石固床工,塊石,現地材料	M3	10,000	-	-	5	品質管理,品管人員薪資	次	1.00	-	-
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.51	6	品質管理,品管人員薪資	組	1.00	-	-
11	瀝青混凝土面層刨除,厚5cm	M2	300	-	-	7	品質管理,品管人員薪資	組	5.00	-	-
12	瀝青黏層	M2	2,000	-	-	8	品質管理,品管人員薪資	個	5.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	9	品質管理,品管人員薪資	式	1.00	0.00	0.51
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	1	品質管理,品管人員薪資	台	360.00	2.00	135.00
B	植物保護,養護工作,米高直徑≤10cm	株	10	-	-	2	灑水車	天	100.00	1.00	68.00
C	種植工作,喬木類,樹高<100cm	株	100	-	-	3	活動廁所租用費	座	3.00	-	1.00
D	移植,(喬木類,二次移植),運距< 20km	株	10	-	-	4	環境保護,沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	0.05
1	機械拆除,結構物拆除(建築物以外之結構物拆除),鋼筋混凝土,含運費	M3	200	-	60.00	5	環境保護,廢棄物清理	式	1.00	0.00	0.51
2	構造物回填,原材料回填	M3	200	-	-	6	品質管理,品管人員薪資	式	1.00	-	1.00
3	鋼筋, SD280, 連工帶料	KG	34,000	-	28,966.00	7	品質管理,品管人員薪資	全	1.00	0.00	0.51
4	普通模板	M2	1,500	20.00	326.00						
5	結構用混凝土,預拌, 140kgf/cm2, 第1型水泥	M3	150	-	32.00						
6	結構用混凝土,預拌, 210kgf/cm2, 第1型水泥	M3	650	-	98.50						
7	結構用混凝土,預拌, 280kgf/cm2, 第1型水泥	M3	330	-	251.50						
8	混凝土養護	式	1	-	0.20						
9	混凝土附屬品,伸縮縫	式	1	-	-						

二、監督依照設計圖說施工(合約約定之檢驗停留點及施工檢查表等情形):

三、查核材料規格及品質(合約約定之檢驗停留點、材料設備管制及驗(試)驗等檢驗情形):

四、督導工地職業安全衛生事項:

1. 施工廠商應訂定各項安全衛生管理計畫,並應定期實施安全衛生教育訓練。

2. 其他工地安全衛生管理事項,應由人員到現場監督指導。

五、其他約定監督事項(含重要事項紀錄、車輛機器指示及通知應辦理事項等):

1. 臨時維護巡查, 2. 灑水車作業(3台), 3. 挖方, 17006.08T, 4. 剛性路面預拱預立, 5. 施工應遵事項, 6. 封閉各段路試驗一段。

監造單位簽章:

副工程師葉青峯

監造日報表

報表編號: CD- 204

本日天氣:

上午: 晴

下午: 晴

填報日期: 2023年11月9日

星期四

工程名稱：	蘭陽溪37-41斷面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）			承攬廠商名稱：	金漢產營造廠股份有限公司	
契約工期：	420 天	契約變更次數：	0次	開 工 日 期：	112年4月20日	
累計工期：	204 天	預定進度(%)：	42.24%	預定完工日期：	113年6月12日	
剩餘工期：	216 天	實際進度(%)：	50.61%	契約金額：	原契約：	32,168,000
工期展延：	0 天	超前或落後(%)：	8.36%			

一、工程進行情況(含約定之重要施工項目及數量):

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	工程名稱: 蘭陽溪37-41斷面疏濬工程兼供土石採售分離(支出)	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理, 水泥拉毛處理	M2	600.00	-	300.00
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	-
3	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	-
4	臨時設施, 工程用電	式	1	-	0.33	B	沉水式揚水系統	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.60	C	產品, 塑膠乙種塑膠管(管徑φ100mm), 金管配件	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施, 貨櫃屋, 40呎, 租用	式	1	-	1.00	D	產品, 排水管溝, 塑膠管(管徑φ100mm), 金管配件	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施, 貨櫃屋, 20呎, 租用	式	3	-	2.00	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.52
8	施工護欄及圍籬, 乙種安全圍籬, H=1.8m	M	20	-	-	B	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	施工圍籬, 2.1m ≤ 高度 < 2.4m, 含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作, 回填土方	M3	8,000.00	-	7,130.90
1	土方工作, 挖方	T	1,500.000	17,871.87	967,305.67	1	勞工安全衛生, 一般器材, 安全告示牌	座	1.00	-	1.00
2	臨時設施, 施工便道	KM	20	-	4.65	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	1.00
3	臨時設施, 施工便道, 搬運維護費	式	1	0.01	0.51	3	職業安全衛生, 緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	抽水, 擋抽排水(擋移排水)	KM	5	-	0.60	1	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	6.00
5	土方工作, 近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	33,258.60	3	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.40
6	管制站週邊, 聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.48	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.90	7	交通錐, 折舊	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.80	8	產品, 職業安全衛生, 防護器材, 足部, 安全鞋	頂	30.00	-	30.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.38	9	勞工安全衛生, 防護器材, 足部, 安全鞋	雙	10.00	-	10.00
10	直臂欄欄機租用及維護管理費	組	4	-	0.50	10	產品, 施工警告燈號, 旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
1	墾井工程	式	3	-	1.50	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	1.00
2	疏濬設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	-	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含接區縮時攝影)	次	12	-	5.00	13	產品, 組淨西護欄, 潛水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	2.00
4	邊界格柵測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品, 組淨西護欄, 潛水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	2.00
5	排水管溝, D=2000mm, L=2.4m, 耐高壓, 租用	支	50	-	45.00	1	品質管理, 品管人員薪資	月	14.00	-	6.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理, 品管人員薪資	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	2.00	B	品質管理, 品管人員薪資	組	6.00	-	2.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	0.01	0.51	C	品質管理, 品管人員薪資	件	4.00	-	1.00
9	產品, 拋石固床工, 塊石, 現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理, 品管人員薪資	件	4.00	-	1.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.01	0.51	E	品質管理, 品管人員薪資	組	8.00	-	3.00
11	瀝青混凝土面層剷除, 厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理, 品管人員薪資	組	8.00	-	3.00
12	瀝青黏層	M2	2,000	-	-	G	品質管理, 品管人員薪資	次	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	H	品質管理, 品管人員薪資	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	I	品質管理, 品管人員薪資	組	5.00	-	-
B	植物保護, 養護工作, 米高直徑≤10cm	株	10	-	-	J	品質管理, 品管人員薪資	個	5.00	-	-
C	種植工作, 喬木類, 樹高<100cm	株	100	-	-	K	品質管理, 品管人員薪資	個	5.00	-	-
D	移植, (喬木類, 二次移植), 運距<20km	株	10	-	-	1	工程開通環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.01	0.51
1	填補材料, 填補材料, 填補材料, 填補材料, 填補材料, 填補材料	M3	200	-	60.00	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	2.00	133.00
2	構造物回填, 原材料回填	M3	200	-	-	3	灑水車	天	100.00	1.00	67.00
3	鋼筋, SD280, 連工帶料	KG	34,000	1,900.00	28,966.00	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	1.00
4	普通模板	M2	1,500	-	306.00	5	環境保護, 沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	0.05
5	結構用混凝土, 預拌, 140kgf/cm ² , 第1型水泥	M3	150	-	32.00	6	環境保護, 廢棄物清理	式	1.00	0.01	0.51
6	結構用混凝土, 預拌, 210kgf/cm ² , 第1型水泥	M3	650	-	98.50	7	工程保險費(含第三人意外傷害保險, 及主意外傷害保險)	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土, 預拌, 280kgf/cm ² , 第1型水泥	M3	330	-	251.50	8	品質管理, 品管人員薪資	全	1.00	0.01	0.51
8	混凝土養護	式	1	-	0.20						
9	混凝土附屬品, 伸縮縫	式	1	-	-						

二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗項目及施工品質等事項):

三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗項目、材料規格及品質等事項):

四、督導工地職業安全衛生事項:

1. 施工現場安全衛生事項: 施工現場安全衛生事項

2. 其他約定事項: 其他約定事項

五、其他約定事項(含重要事項紀錄, 工程開工及竣工日期等事項):

1. 其他約定事項: 其他約定事項

監造單位簽章:

副工程師葉青峯

監造日報表

報表編號： CD- 203

本日天氣：

上午：晴

下午：晴

填報日期：2023年11月8日

星期三

工程名稱：	蘭陽溪37-11斷面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）		承攬廠商名稱：	金漢鑫營造廠股份有限公司	
契約工期：	120 天	契約變更次數：	0次	開 工 日 期：	112年4月20日
累計工期：	203 天	預定進度(%)：	42.05%	預定完工日期：	113年6月12日
剩餘工期：	217 天	實際進度(%)：	50.05%	契約金額：	原契約：32,168,000
工期展延：	0 天	超前或落後(%)：	8.00%		

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	工程名稱及地點說明：工程名稱：B區 大湖(470m) 環境改善與利用(含綠地)	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	300.00
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	-
3	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	A	蓄水池組維費	月	12.00	-	-
4	臨時設施，工程用電	式	1	-	0.33	B	沉水式揚水泵浦	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	0.10	0.60	C	產品，裝設乙種變壓器管(B管厚壁)，含管配件	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1	-	1.00	D	產品，排水管溝，塑膠管B管，D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施，貨櫃屋，20呎，租用	式	3	-	2.00	E	鋼便橋	式	1.00	-	0.52
8	施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，H=1.8m	M	20	-	-	F	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	施工圍籬，2.1m ≤高度< 2.4m，含臨時照明	M	30	-	-	G	土方工作，回填土方	M3	8,000.00	-	7,150.90
1	土方工作，挖方	T	1,500.000	16,621.25	949,430.80	I	勞工安全衛生，一般器具，安全告示牌	座	1.00	-	1.00
2	臨時設施，施工便道	KM	20	-	4.65	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	1.00
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1	0.00	0.50	3	職業安全衛生，緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	抽水、擋抽排水(擋移排水)	KM	5	-	0.60	4	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	6.00
5	土方工作，近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	33,258.60	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.40
6	管制站週邊，關外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	0.10	0.48	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.90	7	交通錐，折舊	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.80	8	產品，機車安全燈，保護器材，通訊，安全帽，其他類	項	30.00	-	30.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.38	9	勞工安全衛生，防護器材，足部，安全鞋	雙	10.00	-	10.00
10	直昇機攔截租用及維護管理費	組	4	-	0.50	10	產品，施工警告標誌，旋轉警告標誌	個	10.00	-	10.00
1	鑿井工程	式	3	-	1.50	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	1.00
2	洗車設備設施及維護管理費(合成應裝置1座)	式	1	-	-	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	5.00	13	產品，標準西護欄，單孔式活動欄(護欄)	座	2.00	-	2.00
4	邊界措施測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品，標準西護欄，活動式維修混凝土護欄	座	2.00	-	2.00
5	排水管溝，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50	-	45.00	1	品質管理，品管人員薪資	月	14.00	-	6.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理，設備費，材料費，工具，材料等費用(含稅，運費，保險費，其他類)	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	2.00	B	品質管理，設備費，材料費，工具，材料等費用(含稅，運費，保險費，其他類)	組	6.00	-	2.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1	0.00	0.50	C	品質管理，設備費，材料費，工具，材料等費用(含稅，運費，保險費，其他類)	件	4.00	-	1.00
9	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理，設備費，材料費，工具，材料等費用(含稅，運費，保險費，其他類)	件	4.00	-	1.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.50	E	品質管理，設備費，材料費，工具，材料等費用(含稅，運費，保險費，其他類)	組	8.00	-	3.00
11	瀝青混凝土面層刨除，厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理，設備費，材料費，工具，材料等費用(含稅，運費，保險費，其他類)	組	8.00	-	3.00
12	瀝青粘層	M2	2,000	-	-	G	品質管理，設備費，材料費，工具，材料等費用(含稅，運費，保險費，其他類)	次	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	H	品質管理，設備費，材料費，工具，材料等費用(含稅，運費，保險費，其他類)	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	I	品質管理，設備費，材料費，工具，材料等費用(含稅，運費，保險費，其他類)	組	5.00	-	-
B	植物保護，養護工作，米高直徑≤10cm	株	10	-	-	J	品質管理，設備費，材料費，工具，材料等費用(含稅，運費，保險費，其他類)	個	5.00	-	-
C	種植工作，喬木類，樹高<100cm	株	100	-	-	K	品質管理，設備費，材料費，工具，材料等費用(含稅，運費，保險費，其他類)	個	5.00	-	-
D	移植，(喬木類，二次移植)，運距< 20km	株	10	-	-	1	工匠周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.00	0.50
1	機械拆卸，結構物拆除(建築物以外之結構物除外)，鋼筋混凝土，含運費	M3	200	-	60.00	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	2.00	131.00
2	構造物回填，原材料回填	M3	200	-	-	3	灑水車	天	100.00	1.00	66.00
3	鋼筋，SD280，連工帶料	KG	34,000	-	27,066.00	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	1.00
4	普通模板	M2	1,500	-	306.00	5	環境保護，沉澱池淤泥清除	式	1.00	0.05	0.05
5	結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2，第1型水泥	M3	150	-	32.00	6	環境保護，廢棄物清理	式	1.00	0.00	0.50
6	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，第1型水泥	M3	650	-	98.50	7	環境保護，含第二人意外傷害保險，屬主意外意外險費	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2，第1型水泥	M3	330	-	251.50	8	品質管理，設備費，材料費，工具，材料等費用(含稅，運費，保險費，其他類)	全	1.00	0.00	0.50
8	混凝土養護	式	1	-	0.20						
9	混凝土附屬品，伸縮縫	式	1	-	-						

二、監督地建築計畫圖說(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)

三、各種材料規格及品質(含約定之檢驗保留點、材料設備管理規則(表)驗等檢驗情形)：

四、替換工地職業安全衛生事項：

(二) 在统一和多样化之间寻求最佳点。建设有中国特色的民族

五、其他約定範疇事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

1. 羊城晚报社; 2. 羊城晚报社; 3. 地方: 16421.257; 4. 正副设计性档案, 档案机构商办及档案; 5. 提供局大員工區近查; 6. 湖南廣東鐵路修編。

製造單位簽章：

副工程司葉青峯

監造日報表

報表編號： CID- 202

星期二

工程名稱：	蘭陽溪37+11斷面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）			承攬廠商名稱：	金漢營造造廠股份有限公司
契約工期：	420 天	契約變更次數：	0次	開 工 日 期：	112年4月20日
累計工期：	202 天	預定進度(%)：	41.86%	預定完工日期：	113年6月12日
剩餘工期：	218 天	實際進度(%)：	49.59%	契約金額：	原契約： 32,168,000
工期展延：	0 天	超前或落後(%)：	7.73%		

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	工程標明及施工說明：工程標明、設置、及2024.1.17起，系統現場標明(含標明)	面	2	-	2.00	10	混凝土上表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	300.00
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	-
3	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	-
4	臨時設施、工程用電	式	1	-	0.33	B	沉水式揚水泉浦	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.50	C	產品、裝設乙種雙聯硬質管(膠管膠管)，含管配件	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施、貨櫃屋，10呎，租用	式	1	-	1.00	D	產品、排水管溝、塑膠管B管、D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施、貨櫃屋，20呎，租用	式	3	-	2.00	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.52
8	施工護欄及圍籬、乙種安全圍籬，H=1.8m	M	20	-	-	B	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	施工圍籬，2.1m ≤高度<2.4m，含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作、回填土方	M3	8,000.00	-	7,150.90
1	土方工作、挖方	T	1,500.000	18,381.98	932,806.55	1	勞工安全衛生、一般器材、安全告示牌	座	1.00	-	1.00
2	臨時設施、施工便道	KM	20	-	4.65	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	1.00
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	0.00	0.50	3	職業安全衛生、緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	排水、抽水排水(抽水排水)	KM	5	-	0.60	1	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	6.00
5	土方工作、近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	33,258.60	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.40
6	管制站週邊、縣外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.38	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.90	7	交通錐、折芭	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.80	8	產品、職業安全衛生、保護器材、足部、安全鞋	項	30.00	-	30.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.38	9	勞工安全衛生、保護器材、足部、安全鞋	雙	10.00	-	10.00
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	4	-	0.50	10	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
1	鑿井工程	式	3	-	1.50	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	1.00
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	-	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	5.00	13	產品、細澤西護欄、溜水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	2.00
4	邊界格施測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品、細澤西護欄、溜水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	2.00
5	排水管溝，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50	-	45.00	1	品質管理、品管人員薪資	月	14.00	-	6.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理、品管人員薪資	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	2.00	B	品質管理、品管人員薪資	組	6.00	-	2.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	0.00	0.50	C	品質管理、品管人員薪資	件	4.00	-	1.00
9	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理、品管人員薪資	件	4.00	-	1.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.50	E	品質管理、品管人員薪資	組	8.00	-	3.00
11	瀝青混凝土面層刨除，厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理、品管人員薪資	組	8.00	-	3.00
12	瀝青黏層	M2	2,000	-	-	G	品質管理、品管人員薪資	次	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	H	品質管理、品管人員薪資	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	I	品質管理、品管人員薪資	組	5.00	-	-
B	植物保護、養護工作，米高直徑≤10cm	株	10	-	-	J	品質管理、品管人員薪資	個	5.00	-	-
C	種植工作，喬木類，樹高<100cm	株	100	-	-	K	品質管理、品管人員薪資	個	5.00	-	-
D	移植，(喬木類，二次移植)，運距<20km	株	10	-	-	L	品質管理、品管人員薪資	式	1.00	0.00	0.50
1	廢物清除、廢棄物清除、建築物的廢棄物清除、鋼筋、木材、金屬	M3	200	-	60.00	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	2.00	129.00
2	構造物回填，原材料回填	M3	200	-	-	3	灑水車	天	100.00	1.00	65.00
3	鋼筋，SD280，連工帶料	KG	34,000	-	27,066.00	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	1.00
4	普通模板	M2	1,500	-	306.00	5	環境保護、沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	-
5	結構用混凝土、預拌，140kgf/cm2，第1型水泥	M3	150	-	32.00	6	環境保護、廢棄物清理	式	1.00	0.00	0.50
6	結構用混凝土、預拌，210kgf/cm2，第1型水泥	M3	650	-	98.50	八	工程保險費(含第三人意外責任保險、屬主意外責任保險)	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土、預拌，280kgf/cm2，第1型水泥	M3	330	-	251.50	九	品質管理、品管人員薪資、材料、專業工程師及技師等相關費用	全	1.00	0.00	0.50
8	混凝土養護	式	1	-	0.20						
9	混凝土附屬品、伸縮縫	式	1	-	-						

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽驗等情形）

三、直接材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制要點(註)驗單檢驗情形)

四、督導工地職業安全衛生事項

（一）施工廠商施工前怕在事項則應注意：（1）安全——水電、

五、其他約定或違事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）

1. 地時地理沿革。2. 河水集作集(1台)。3. 地方。18381. 987。1. 第四成15大疏海區有主位則。3. 定費55

副工程司葉青峯

監造日報表

報表編號: CD- 201

本日天氣:

上午: 晴

下午: 晴

填報日期: 2023年11月6日

星期一

工程名稱:	蘭陽溪37-41斷面疏濬工程兼供土石採售分離(支出)			承攬廠商名稱:	金漢鑫營造股份有限公司		
契約工期:	420 天	契約變更次數:	0次	開工日期:	112年4月20日		
累計工期:	201 天	預定進度(%):	41.67%	預定完工日期:	113年6月12日		
剩餘工期:	219 天	實際進度(%):	49.11%	契約金額:	原契約: 32,168,000		
工期展延:	0 天	超前或落後(%):	7.45%				

一、工程進行情況(含約定之重要施工項目及數量):

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	三級重土河床填土(三級重土河床填土, 填土厚度170cm, 含填土材料運費)	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理, 水泥拉毛處理	M2	600.00	-	300.00
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	-
3	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	-
4	臨時設施, 工程用電	式	1	-	0.33	B	沉水式揚水泵浦	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.50	C	4吋 聚乙稀管埋管(埋管厚度1, 含管配件)	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施, 貨櫃屋, 40呎, 租用	式	1	-	1.00	D	產品, 排水管溝, 塑膠管B管, D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施, 貨櫃屋, 20呎, 租用	式	3	-	2.00	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.52
8	施工圍欄及圍籬, 乙種安全圍籬, H=1.8m	M	20	-	-	B	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	施工圍籬, 2.1m ≤高度< 2.4m, 含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作, 回填土方	M3	8,000.00	-	7,150.90
1	土方工作, 挖方	T	1,500.000	19,206.05	914,424.57	1	勞工安全衛生, 一般器材, 安全告示牌	座	1.00	-	1.00
2	臨時設施, 施工便道	KM	20	-	4.65	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	1.00
3	臨時設施, 施工便道, 搬運維護費	式	1	0.00	0.49	3	職業安全衛生, 緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	排水, 擋抽排水(擋移排水)	KM	5	-	0.60	4	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	6.00
5	土方工作, 近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	33,258.60	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.40
6	管制站週邊, 聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.38	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.90	7	交通錐, 折舊	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.80	8	產品, 職業安全衛生, 保護器材, 護照, 安全網, 2.地磅	頂	30.00	-	30.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.38	9	勞工安全衛生, 保護器材, 足部, 安全鞋	雙	10.00	-	10.00
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	4	-	0.50	10	產品, 施工警告燈號, 旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
1	鑿井工程	式	3	-	1.50	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	1.00
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	-	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	5.00	13	產品, 疏濬西護欄, 潛水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	2.00
4	邊界格柵測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品, 疏濬西護欄, 活動式預鑄混凝土護欄	座	2.00	-	2.00
5	排水管涵, D=2000mm, L=2.4m, 耐高壓, 租用	支	50	-	45.00	1	品質管理, 品管人員薪資	月	14.00	-	6.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理, 品質管理費, 品質管理費, 品質管理費, 品質管理費	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	2.00	B	品質管理, 品質管理費, 品質管理費, 品質管理費, 品質管理費	組	6.00	-	2.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	0.00	0.49	C	品質管理, 品質管理費, 品質管理費, 品質管理費, 品質管理費	件	4.00	-	1.00
9	產品, 拋石固床工, 塊石, 現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理, 品質管理費, 品質管理費, 品質管理費, 品質管理費	件	4.00	-	1.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.49	E	品質管理, 品質管理費, 品質管理費, 品質管理費, 品質管理費	組	8.00	-	3.00
11	瀝青混凝土面層剷除, 厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理, 品質管理費, 品質管理費, 品質管理費, 品質管理費	組	8.00	-	3.00
12	瀝青粘層	M2	2,000	-	-	G	品質管理, 品質管理費, 品質管理費, 品質管理費, 品質管理費	次	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	H	品質管理, 品質管理費, 品質管理費, 品質管理費, 品質管理費	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	I	品質管理, 品質管理費, 品質管理費, 品質管理費, 品質管理費	組	5.00	-	-
B	植物保護, 養護工作, 米高直徑≤10cm	株	10	-	-	J	品質管理, 品質管理費, 品質管理費, 品質管理費, 品質管理費	個	5.00	-	-
C	種植工作, 喬木類, 樹高<100cm	株	100	-	-	K	品質管理, 品質管理費, 品質管理費, 品質管理費, 品質管理費	個	5.00	-	-
D	移植, (喬木類, 二次移植), 運距< 20km	株	10	-	-	1	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.00	0.49
1	機械拆除, 殘留物拆除(建築物以外之殘留物拆除, 鋼筋混凝土, 含運費)	M3	200	-	60.00	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	2.00	127.00
2	構造物回填, 原材料回填	M3	200	-	-	3	灑水車	天	100.00	1.00	64.00
3	鋼筋, SD280, 連工帶料	KG	34,000	-	27,066.00	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	1.00
4	普通模板	M2	1,500	-	306.00	5	環境保護, 沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	-
5	結構用混凝土, 預拌, 140kgf/cm ² , 第1型水泥	M3	150	-	32.00	6	環境保護, 廢棄物清理	式	1.00	0.00	0.49
6	結構用混凝土, 預拌, 210kgf/cm ² , 第1型水泥	M3	650	-	98.50	7	工程保險(含第三人意外責任保險, 第三人意外責任保險)	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土, 預拌, 280kgf/cm ² , 第1型水泥	M3	330	-	251.50	8	品質管理, 品質管理費, 品質管理費, 品質管理費, 品質管理費	全	1.00	0.00	0.49
8	混凝土養護	式	1	-	0.20						
9	混凝土附屬品, 伸縮縫	式	1	-	-						

二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情事):

三、監造材料規格及品質(含約定之檢驗停留點, 材料設備管制點(1次)驗算抽驗情事):

四、督導工地職業安全衛生事項:

1. 施工廠商應訂定安全管理辦法, 圖文式, 一式三份。

2. 實施: 此安全衛生管理事項, 應訂定人員到管制站時。

五、其他約定監造事項(含重要事項紀錄, 主辦機關應注意及應處理事項等):

1. 臨時陳列場, 2. 運水車事件(3台), 3. 疏濬: 19206.05T。

副工程師葉青峯

監造單位簽章:

監造日報表

報表編號： CD- 200

本日天氣：

上午：晴

下午：晴

填報日期： 2023年11月5日

星期日

工程名稱：	楠陽溪37-41斷面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）		承攬廠商名稱：	金溪營造股份有限公司	
契約工期：	420 天	契約變更次數：	0次	開工日期：	112年4月20日
累計工期：	200 天	預定進度(%)：	41.48%	預定完工日期：	113年6月12日
剩餘工期：	220 天	實際進度(%)：	48.62%	契約金額：	原契約：32,168,000
工期展延：	0 天	超前或落後(%)：	7.14%		

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	工程告示牌及標誌，工程告示牌，60cm x 90cm x 170cm，單邊及雙邊款，含燈箱。	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	300.00
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	-
3	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	-
4	臨時設施，工程用電	式	1	-	0.33	B	沉水式揚水泵浦	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.50	C	4品、聚乙稀塑膠地管(膠管厚)，含管配件	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1	-	1.00	D	產品，排水管溝、塑膠管B管，D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施，貨櫃屋，20呎，租用	式	3	-	2.00	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.52
8	施工圍籬及圍籬，乙種安全圍籬，H=1.8m	M	20	-	-	B	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	施工圍籬，2.1m ≤高度< 2.4m，含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作，回填土方	M3	8,000.00	-	7,150.90
1	土方工作，挖方	T	1,500.000	-	895,218.52	1	勞工安全衛生，一般器材，安全告示牌	座	1.00	-	1.00
2	臨時設施，施工便道	KM	20	-	4.65	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	1.00
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1	-	0.49	3	職業安全衛生，緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	抽水，擋抽排水(擋移排水)	KM	5	-	0.60	1	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	6.00
5	土方工作，近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	33,258.60	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.40
6	管制站週邊，聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.38	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.90	7	交通錐，折舊	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.80	8	產品，職業安全衛生，防護器材，防部，安全帽，工地用	雙	30.00	-	30.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.38	9	勞工安全衛生，防護器材，防部，安全帽	雙	10.00	-	10.00
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	4	-	0.50	10	產品，施工警告燈號，旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
1	墾井工程	式	3	-	1.50	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	1.00
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	-	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	5.00	13	產品，細淨西護隔，潛水式活動隔(護)膜	座	2.00	-	2.00
4	邊界格施測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品，細淨西護隔，活動式預清泥土護隔	座	2.00	-	2.00
5	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50	-	45.00	1	品質管理，品管人員薪資	月	14.00	-	6.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理，品質管理費，品質管理費，品質管理費，品質管理費	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	2.00	B	品質管理，品質管理費，品質管理費，品質管理費，品質管理費	組	6.00	-	2.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1	-	0.49	C	品質管理，品質管理費，品質管理費，品質管理費，品質管理費	件	4.00	-	1.00
9	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理，品質管理費，品質管理費，品質管理費，品質管理費	件	4.00	-	1.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	-	0.49	E	品質管理，品質管理費，品質管理費，品質管理費，品質管理費	組	8.00	-	3.00
11	瀝青混凝土面層刨除，厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理，品質管理費，品質管理費，品質管理費，品質管理費	組	8.00	-	3.00
12	瀝青黏層	M2	2,000	-	-	G	品質管理，品質管理費，品質管理費，品質管理費，品質管理費	次	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	H	品質管理，品質管理費，品質管理費，品質管理費，品質管理費	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	I	品質管理，品質管理費，品質管理費，品質管理費，品質管理費	組	5.00	-	-
B	植物保護，養護工作，未高直徑≤10cm	株	10	-	-	J	品質管理，品質管理費，品質管理費，品質管理費，品質管理費	個	5.00	-	-
C	種植工作，喬木類，樹高<100cm	株	100	-	-	K	品質管理，品質管理費，品質管理費，品質管理費，品質管理費	個	5.00	-	-
D	移植，(喬木類，二次移植)，運距< 20km	株	10	-	-	1	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	0.49
1	機械拆移，結構物拆移(建築物以外之結構物拆移)，制路處置，含運費	M3	200	-	60.00	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	-	125.00
2	構造物回填，原材料回填	M3	200	-	-	3	灑水車	天	100.00	-	63.00
3	鋼筋，SD280，連工帶料	KG	31,000	-	27,066.00	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	1.00
4	普通模板	M2	1,500	-	306.00	5	環境保護，沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	-
5	結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2，第1型水泥	M3	150	-	32.00	6	環境保護，廢棄物清理	式	1.00	-	0.49
6	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，第1型水泥	M3	650	-	98.50	7	工程保險費(含第二人意外責任險，含第三者責任險)	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2，第1型水泥	M3	330	-	251.50	8	品質管理費，含工地管理費，材料，勞務稅及材料稅及材料稅費。	全	1.00	-	0.49
8	混凝土養護	式	1	-	0.20						
9	混凝土附屬品，伸縮縫	式	1	-	-						

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）

三、查獲材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制要點(狀)驗畢抽驗情形)

四、督促工地職業安全衛生事項

五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商事項等）

1. 本日午餐休息。

司理人 葉青峯

監造單位簽章：

監造日報表

報表編號: CD- 199

本日天氣:

上午: 晴

下午: 晴

填報日期: 2023年11月4日

星期六

工程名稱:	蘭陽溪37-41斷面疏濬工程兼供土石採售分離(支出)			承攬廠商名稱:	金漢產發造廠股份有限公司		
契約工期:	420 天	契約變更次數:	0次	開工日期:	112年4月20日		
累計工期:	199 天	預定進度(%):	41.28%	預定完工日期:	113年6月12日		
剩餘工期:	221 天	實際進度(%):	48.62%	契約金額:	原契約: 32,168,000		
工期展延:	0 天	超前或落後(%):	7.34%				

一、工程進行情況(含約定之重要施工項目及數量):

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	臨時設施,工程用電	式	1	-	0.33	10	混凝土表面處理,水泥拉毛處理	M2	600.00	-	300.00
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	-
3	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	-
4	臨時設施,工程用電	式	1	-	0.33	B	沉水式揚水泵浦	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.50	C	產品,型號:乙牌變壓器(安全型),容量:500VA	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施,貨櫃屋,40呎,租用	式	1	-	1.00	D	產品,排水管溝,塑膠管B管,φ=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施,貨櫃屋,20呎,租用	式	3	-	2.00	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.52
8	施工圍欄及圍籬,乙種安全圍籬,II=1.8m	M	20	-	-	B	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	施工圍籬,2.1m≤高度<2.4m,含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作,回填土方	M3	8,000.00	-	7,150.90
1	土方工作,挖方	T	1,500.000	-	895,218.52	1	勞工安全衛生,一般器材,安全告示牌	座	1.00	-	1.00
2	臨時設施,施工便道	KM	20	-	4.65	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	1.00
3	臨時設施,施工便道,搬運維護費	式	1	-	0.49	3	職業安全衛生,緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	排水,擋抽排水(擋移排水)	KM	5	-	0.60	1	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	6.00
5	土方工作,近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	33,258.60	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.40
6	管制站週邊,聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.38	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.90	7	交通錐,折芭	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.80	8	產品,職業安全衛生,保護器材,攝影,安全帽,工地帽	頂	30.00	-	30.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.38	9	勞工安全衛生,保護器材,足部,安全鞋	雙	10.00	-	10.00
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	4	-	0.50	10	產品,施工警告燈,旋轉警告燈	個	10.00	-	10.00
1	鑿井工程	式	3	-	1.50	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	1.00
2	疏濬設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	-	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	5.00	13	產品,組潭西護欄,溜水式活動欄(護欄)	座	2.00	-	2.00
4	邊界格施測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品,組潭西護欄,活動式旋轉泥泥土護欄	座	2.00	-	2.00
5	排水管涵,φ=2000mm,長=2.4m,耐高壓,租用	支	50	-	45.00	1	品質管理,品管人員薪資	月	14.00	-	6.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理,品質管理,品質管理,品質管理,品質管理	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	2.00	B	品質管理,品質管理,品質管理,品質管理,品質管理	組	6.00	-	2.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	-	0.49	C	品質管理,品質管理,品質管理,品質管理,品質管理	件	4.00	-	1.00
9	產品,拋石固床工,塊石,現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理,品質管理,品質管理,品質管理,品質管理	件	4.00	-	1.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	-	0.49	E	品質管理,品質管理,品質管理,品質管理,品質管理	組	8.00	-	3.00
11	瀝青混凝土面層剷除,厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理,品質管理,品質管理,品質管理,品質管理	組	8.00	-	3.00
12	瀝青黏層	M2	2,000	-	-	G	品質管理,品質管理,品質管理,品質管理,品質管理	次	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	H	品質管理,品質管理,品質管理,品質管理,品質管理	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	I	品質管理,品質管理,品質管理,品質管理,品質管理	組	5.00	-	-
B	植物保護,養護工作,米高直徑≤10cm	株	10	-	-	J	品質管理,品質管理,品質管理,品質管理,品質管理	個	5.00	-	-
C	種植工作,喬木類,樹高<100cm	株	100	-	-	K	品質管理,品質管理,品質管理,品質管理,品質管理	個	5.00	-	-
D	移植,(喬木類,二次移植),運距<20km	株	10	-	-	1	工廠周邊環境及廁所通風清淨維護費	式	1.00	-	0.49
1	機械拆除,結構物拆除(建築物以外之結構物拆除),鋼筋混凝土,含運費	M3	200	-	60.00	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	-	125.00
2	構造物回填,原材料回填	M3	200	-	-	3	灑水車	天	100.00	-	63.00
3	鋼筋,SD280,連工帶料	KG	34,000	-	27,066.00	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	1.00
4	普通模板	M2	1,500	-	306.00	5	環境保護,沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	-
5	結構用混凝土,預拌,140kgf/cm ² ,第1型水泥	M3	150	-	32.00	6	環境保護,廢棄物清理	式	1.00	-	0.49
6	結構用混凝土,預拌,210kgf/cm ² ,第1型水泥	M3	650	-	98.50	八	工程保險費(含第二人意外責任保險,含主體工程保險費)	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土,預拌,280kgf/cm ² ,第1型水泥	M3	330	-	251.50	九	品質管理,品質管理,品質管理,品質管理,品質管理	全	1.00	-	0.49
8	混凝土養護	式	1	-	0.20						
9	混凝土附屬品,伸縮縫	式	1	-	-						

二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等圖則):

三、工程材料規格及品質(含約定之檢驗停留點,材料設備管制及檢驗(試)驗等檢驗情形):

四、督導工地職業安全衛生事項:

五、其他約定監造事項(含重要事項紀錄,主辦機關指示及廠商辦理事項等):

1. 施工便道維護:

監造單位簽章:

監造日報表

報表編號: CD-198

本日天氣：

上午：晴

下午：晴

填報日期： 2023年11月3日

星期五

工程名稱：	蘭陽溪37-11斷面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）		承攬廠商名稱：	金漢森營造股份有限公司	
契約工期：	420 天	契約變更次數：	0次	開 工 日 期：	112年4月20日
累計工期：	198 天	預定進度(%)：	41.09%	預定完工日期：	113年6月12日
剩餘工期：	222 天	實際進度(%)：	48.62%	契約金額：	原契約：32,168,000
工期展延：	0 天	超前或落後(%)：	7.53%		

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	臨時設施、工程用電	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	300.00
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	-
3	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	-
4	臨時設施、工程用電	式	1	-	0.33	B	沉水式揚水車	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.50	C	產品、管孔式噴霧噴嘴(10支裝、含零件)	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施、貨棚屋、40呎、租用	式	1	-	1.00	D	產品、排水管溝、塑膠管B管、D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施、貨棚屋、20呎、租用	式	3	-	2.00	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.52
8	施工護欄及圍籬、乙種安全圍籬、H=1.8m	M	20	-	-	B	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	施工圍籬、2.1m ≤高度<2.4m、含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作、回填土方	M3	8,000.00	-	7,150.90
1	土方工作、挖方	T	1,500,000	18,162.77	895,218.52	1	勞工安全衛生、一般勞材、安全告示牌	座	1.00	-	1.00
2	臨時設施、施工便道	KM	20	-	4.65	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	1.00
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	0.01	0.49	3	職業安全衛生、緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	排水、擋抽排水(擋移排水)	KM	5	-	0.60	1	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	6.00
5	土方工作、近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	33,258.60	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.40
6	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.38	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.90	7	交通錐、折舊	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	0.02	0.80	8	產品、機車安全燈、後置燈、反光貼、安全鞋	項	30.00	-	30.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.38	9	勞工安全衛生、保護器具、足部、安全鞋	雙	10.00	-	10.00
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	4	-	0.50	10	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
1	鑿井工程	式	3	-	1.50	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	1.00
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	-	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	5.00	13	產品、細華西護欄、溜水式活動欄(護欄)	座	2.00	-	2.00
4	邊界標誌測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品、細華西護欄、溜水式活動欄(護欄)	座	2.00	-	2.00
5	排水管溝、D=2000mm、L=2.4m、耐高壓、租用	支	50	-	45.00	1	品質管理、品管人員薪資	月	14.00	-	6.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理、品管人員薪資	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	2.00	B	品質管理、品管人員薪資	組	6.00	-	2.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	0.01	0.49	C	品質管理、品管人員薪資	件	4.00	-	1.00
9	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理、品管人員薪資	件	4.00	-	1.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.01	0.49	E	品質管理、品管人員薪資	組	8.00	-	3.00
11	瀝青混凝土面層刨除、厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理、品管人員薪資	組	8.00	-	3.00
12	瀝青粘層	M2	2,000	-	-	G	品質管理、品管人員薪資	次	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	H	品質管理、品管人員薪資	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	I	品質管理、品管人員薪資	組	5.00	-	-
B	植物保護、養護工作、米高直徑≤10cm	株	10	-	-	J	品質管理、品管人員薪資	個	5.00	-	-
C	種植工作、喬木類、樹高<100cm	株	100	-	-	K	品質管理、品管人員薪資	個	5.00	-	-
D	移植、(喬木類、二次移植)、運距<20km	株	10	-	-	1	土區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.01	0.4
1	噴霧器、噴霧器、噴霧器、噴霧器、噴霧器、噴霧器	M3	200	-	60.00	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	2.00	125.0
2	構造物回填、原材料回填	M3	200	-	-	3	灑水車	天	100.00	1.00	63.0
3	鋼筋、SD280、連工帶料	KG	34,000	-	27,066.00	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	1.0
4	普通模板	M2	1,500	-	306.00	5	環境保護、沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	-
5	結構用混凝土、預拌、140kgf/cm2、第1型水泥	M3	150	-	32.00	6	環境保護、廢棄物清理	式	1.00	0.01	0.4
6	結構用混凝土、預拌、210kgf/cm2、第1型水泥	M3	650	-	98.50	7	環境保護(含第三人意外傷害保險、第三人意外責任保險)	式	1.00	-	1.0
7	結構用混凝土、預拌、280kgf/cm2、第1型水泥	M3	330	-	251.50	8	品質管理、品管人員薪資、品質、品管人員薪資、品質、品管人員薪資	全	1.00	0.01	0.4
8	混凝土養護	式	1	-	0.20						
9	混凝土附屬品、伸縮縫	式	1	-	-						

二、監督依據設計圖說施工（含約定之檢驗項目及施工檢查等情形）

三、查核材料來源品質（含約定之檢驗時間點、材料品質管制及驗（試）驗結果驗情形）：

四、評導工地職業安全衛生事項

* 二、土地と地盤の調査と地盤調査の重要性の認識の向上

5. 其他約定裝修事項：(含臺面、牆面、地板、主材、傢俱、電器、生活、廚房、衛生間等)

1. 块状堆置散力。2. 渠水鱼作菜(3台)。3. 挖发(18)66.77。4. 熟酥土后替序。

司理人 葉青峯

監造單位簽章：

監造日報表

報表編號: CID- 197

本日天氣:

上午: 晴

下午: 晴

填報日期: 2023年11月2日

星期四

工程名稱:	蘭陽溪37+41斷面疏濬工程兼供土石採售分離(支出)			承攬廠商名稱:	金漢營造建設股份有限公司		
契約工期:	420 天	契約變更次數:	0次	開工日期:	112年4月20日		
累計工期:	197 天	預定進度(%)	40.90%	預定完工日期:	113年6月12日		
剩餘工期:	223 天	實際進度(%)	48.10%	契約金額:	原契約: 32,168,000		
工期展延:	0 天	超前或落後(%)	7.21%				

一、工程進行情況(含約定之重要施工項目及數量):

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	工程名稱: 蘭陽溪37+41斷面疏濬工程兼供土石採售分離(支出)	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理, 水泥拉毛處理	M2	600.00	-	300.00
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	-
3	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	-
4	臨時設施, 工程用電	式	1	-	0.33	B	沉水式揚水泉浦	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.50	C	產品, 聚氧乙稀膠管(B管厚管), 含管配件	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施, 貨櫃屋, 40呎, 租用	式	1	-	1.00	D	產品, 排水管溝, 塑膠管B管, D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施, 貨櫃屋, 20呎, 租用	式	3	-	2.00	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.52
8	施工圍欄及圍籬, 乙種安全圍籬, H=1.8m	M	20	-	-	M2	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	施工圍籬, 2.1m ≤高度< 2.4m, 含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作, 回填土方	M3	8,000.00	-	7,150.96
1	土方工作, 挖方	T	1,500.000	18,693.93	877,055.75	1	勞工安全衛生, 一般器材, 安全告示牌	座	1.00	-	1.00
2	臨時設施, 施工便道	KM	20	-	4.65	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	1.00
3	臨時設施, 施工便道, 搬運維護費	式	1	0.00	0.48	3	職業安全衛生, 緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	排水, 擋抽排水(擋移排水)	KM	5	-	0.60	1	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	6.00
5	土方工作, 近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	33,258.60	3	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.40
6	管制站週邊, 聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.38	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.90	7	交通錐, 折舊	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.78	8	產品, 職業安全衛生, 防護器材, 護膝, 安全鞋, 工地照	項	30.00	-	30.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.38	9	勞工安全衛生, 保護器材, 足部, 安全鞋	雙	10.00	-	10.00
10	直臂欄柵機租用及維護管理費	組	4	-	0.50	10	產品, 施工警告燈號, 旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
1	鑿井工程	式	3	-	1.50	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	1.00
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	-	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	5.00	13	產品, 組淨西護欄, 瀝水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	2.00
4	邊界估測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品, 組淨西護欄, 活動式瀝水式護欄	座	2.00	-	2.00
5	排水管涵, D=2000mm, L=2.4m, 耐高壓, 租用	支	50	-	45.00	1	品質管理, 品管人員薪資	月	14.00	-	6.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	2.00	B	品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理	組	6.00	-	2.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	0.00	0.48	C	品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理	件	4.00	-	1.00
9	產品, 拋石固床工, 塊石, 現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理	件	4.00	-	1.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.48	E	品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理	組	8.00	-	3.00
11	瀝青混凝土面層刨除, 厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理	組	8.00	-	3.00
12	瀝青黏層	M2	2,000	-	-	G	品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理	次	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	H	品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	I	品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理	組	5.00	-	-
B	植物保護, 養護工作, 米高直徑≤10cm	株	10	-	-	J	品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理	個	5.00	-	-
C	種植工作, 喬木類, 樹高<100cm	株	100	-	-	K	品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理	個	5.00	-	-
D	移植, (喬木類, 二次移植), 運距< 20km	株	10	-	-	1	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.00	0.48
1	機械拆除, 結構物拆除(建築物以外之結構物拆除), 鋼筋混凝土, 含運費	M3	200	-	60.00	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	2.00	123.00
2	構造物回填, 原材料回填	M3	200	-	-	3	灑水車	天	100.00	1.00	62.00
3	鋼筋, SD280, 連工帶料	KG	34,000	-	27,066.00	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	1.00
4	普通模板	M2	1,500	-	306.00	5	環境保護, 沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	-
5	結構用混凝土, 預拌, 140kgf/cm ² , 第1型水泥	M3	150	-	32.00	6	環境保護, 廢棄物清理	式	1.00	0.00	0.48
6	結構用混凝土, 預拌, 210kgf/cm ² , 第1型水泥	M3	650	-	98.50	八	工程保險費(含第三人意外傷害保險, 勞工意外傷害保險等)	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土, 預拌, 280kgf/cm ² , 第1型水泥	M3	330	-	251.50	九	品質管理(含品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理)	全	1.00	0.00	0.48
8	混凝土養護	式	1	-	0.20						
9	混凝土附屬品, 伸縮縫	式	1	-	-						

二、監製應辦設計圖說施工(含約定之檢驗標準及施工檢查等事項):

三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗標準, 材料規格及品質(試)驗等檢驗情形):

四、查核工地職業安全衛生事項:

- (一) 施工現場安全衛生事項(含約定之檢驗標準, 材料規格及品質(試)驗等檢驗情形):
- (二) 查核工地職業安全衛生事項, 查核人員簽到簽出時間:

五、其他約定監造事項(含重要事項紀錄, 主辦機關指示及通知廠商辦理事項等):

1. 臨時設施檢查, 2. 灑水車作業(3台), 3. 土方: 18693.93T

監造單位簽章:

副工程師葉青峯

監造日報表

報表編號: CD- 196

本日天気： 上午： 雨 下午： 雨

填報日期： 2023年11月1日

星期三

工程名稱：蘭陽溪37-41斷面疏濬工程兼供土石接售分離（支出）		承攬廠商名稱：金源鑫營造股份有限公司	
契約工期：420 天	契約變更次數：0次	開 工 日 期：112年4月20日	
累計工期：196 天	預定進度(%)：40.71%	預定完工日期：113年6月12日	
剩餘工期：224 天	實際進度(%)：47.62%	契約金額：	原契約：32,168,000
工期展延：0 天	超前或落後(%)：6.91%		

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	多利來商場及大地院、三村舊厝 15層、高202m×170m、舊厝及現厝共11座等項	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	300.00
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	-
3	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	-
4	臨時設施、工程用電	式	1	-	0.33	B	沉水式揚水泵浦	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.50	C	產品、安裝乙炔割炬裝置(割管厚管)、全套配件	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施、貨櫃屋、40呎、租用	式	1	-	1.00	D	產品、排水管溝、塑膠管(管、D=500mm)	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施、貨櫃屋、20呎、租用	式	3	-	2.00	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.52
8	施工護欄及圍籬、乙種安全圍籬、H=1.8m	M	20	-	-	B	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	施工圍籬、2.1m ≤高度< 2.4m,含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作、回填土方	M3	8,000.00	-	7,150.00
1	土方工作、挖方	T	1,500.000	16,759.98	858,361.82	1	勞工安全衛生、一般器材、安全告示牌	座	1.00	-	1.00
2	臨時設施、施工便道	KM	20	-	4.65	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	1.00
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	0.01	0.48	3	職業安全衛生、緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	排水、擋抽排水(擋移排水)	KM	5	-	0.60	1	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	6.00
5	土方工作、近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	3,258.64	33,258.60	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.40
6	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.38	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.90	7	交通錐、折舊	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.78	8	產品、職業安全衛生、防護器材、錫帽、安全鞋、工地用	頂	30.00	-	30.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.38	9	勞工安全衛生、保護器材、足部、安全鞋	雙	10.00	-	10.00
10	直臂伸縮機租用及維護管理費	組	4	-	0.50	10	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
1	鑿井工程	式	3	-	1.50	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	1.00
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	-	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含縮區縮時攝影)	次	12	-	5.00	13	產品、維軍西護欄、潛水式通氣(護)閘	座	2.00	-	2.00
4	邊界格施測及埋設費	支	35	-	36.00	14	產品、維軍西護欄、活動式預鑽泥旋土機閘	座	2.00	-	2.00
5	排水管道、D=2000mm、L=2.4m、耐高壓、租用	支	50	-	45.00	1	品質管理、品質人員薪資	月	14.00	-	6.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理、品質人員薪資	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	2.00	B	品質管理、品質人員薪資	組	6.00	-	2.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1	0.01	0.48	C	品質管理、品質人員薪資	件	4.00	-	1.00
9	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理、品質人員薪資	件	4.00	-	1.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.01	0.48	E	品質管理、品質人員薪資	組	8.00	-	3.00
11	壓青混凝土面層剷除、厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理、品質人員薪資	組	8.00	-	3.00
12	壓青結層	M2	2,000	-	-	G	品質管理、品質人員薪資	次	1.00	-	-
13	壓青混凝土鋪面	T	800	-	-	H	品質管理、品質人員薪資	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	I	品質管理、品質人員薪資	組	5.00	-	-
B	植物保護、養護工作、株高直徑≤10cm	株	10	-	-	J	品質管理、品質人員薪資	個	5.00	-	-
C	種植工作、喬木類、樹高<100cm	株	100	-	-	K	品質管理、品質人員薪資	個	5.00	-	-
D	移植、(喬木類、二次移植)、運距< 20km	株	10	-	-	L	品質管理、品質人員薪資	式	1.00	0.01	0.48
1	機械拆除、結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)、制前泥土、含運費	M3	200	-	60.00	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	2.00	121.00
2	構造物回填、原材料回填	M3	200	-	-	3	灑水車	天	100.00	1.00	61.00
3	鋼筋、SD280、連工帶料	KG	34,000	-	27,066.00	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	1.00
4	普通模板	M2	1,500	-	306.00	5	環境保護、沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	-
5	結構用混凝土、預拌、140kgf/cm2、第1型水泥	M3	150	-	32.00	6	環境保護、廢棄物清理	式	1.00	0.01	0.48
6	結構用混凝土、預拌、210kgf/cm2、第1型水泥	M3	650	-	98.50	7	工程保險費(含第三人意外傷害保險、員工意外傷害保險)	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土、預拌、280kgf/cm2、第1型水泥	M3	330	-	251.50	8	品質管理、品質人員薪資	全	1.00	0.01	0.48
8	混凝土養護	式	1	-	0.20						
9	混凝土附屬品、伸縮縫	式	1	-	-						

二、黏土板料设计图以施工(含约定之运输保管费及施工抽查等情形)。

3. 5 種材料材料集出品量（金鋼定石檢驗件開始—材料既標準化及驗（試）驗等檢驗情形）

(四) 督促工地職業安全衛生事項：

(三) 其他土地用于农业生产事项。德军占领区受到特别关注。

五、其他約定監督事項(含重要事項紀錄、上開機關指示及通知廠商辦理事項)

1. 块砂填海 2. 2 号水车作重 (3 台) 3. 挖方 1625 年 9 月 4. 用填海方 2258.10m³ 年 9 月 5. 四塘填海 6. 2 号便桥台 7. 填土 280kg 21m³

監造單位發章：

副工程司 葉青峯