

頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一)

第三次修正施工預算說明書

一、

1. 現場數量依實際調整。

二、修正預算（變更設計）內容明細表

項次	原設計 樁號	原設計內容	修正後樁 號	修正後內容	修正原因	適用法令條款	備註
1	全工區	挖方、構造物回填	全工區	挖方、構造物回填	配合現況調整 實作數量	契約第3條	
2	全工區	140kgf/cm ² 混凝土、 210kgf/cm ² 混凝土	全工區	140kgf/cm ² 混凝土、 210kgf/cm ² 混凝土	配合現況調整 實作數量	契約第3條	
3	全工區	普通模板、清水模板、鋼 筋、碎石級配、植筋	全工區	普通模板、清水模板、 鋼筋、碎石級配、植筋	配合現況調整 實作數量	契約第3條	
4	全工區	瀝青混凝土鋪面、人工拆除 無筋混凝土、工地清理、混 凝土表面處理	全工區	瀝青混凝土鋪面、人工 拆除無筋混凝土、工地 清理、混凝土表面處理	配合現況調整 實作數量	契約第3條	
5	全工區	底層整平、拋石、抵石子、 壁體銑孔、鋪面磚	全工區	底層整平、拋石、抵石 子、壁體銑孔、鋪面磚	配合現況調整 實作數量	契約第3條	
6	全工區	椅面磚、造型座椅、混凝土 砌石、立柱欄杆	全工區	椅面磚、造型座椅、混 凝土砌石、立柱欄杆	配合現況調整 實作數量	契約第3條	
7	全工區	伸縮縫、繫船環、鋪面磚(人 工拆除)、貓眼、清碎石	全工區	伸縮縫、繫船環、鋪面 磚(人工拆除)、貓眼、 清碎石	配合現況調整 實作數量	契約第3條	
8	無	無	全工區	填縫劑、價購(路緣石)	配合現況調整 實作數量	契約第3條	
9	全工區	施工圍籬、貼面磚、銲接鋼 線網、放流管、植草	全工區	施工圍籬、貼面磚、銲 接鋼線網、放流管、植 草	配合現況調整 實作數量	契約第3條	
10	全工區	陶板(70cm*30cm)、仿木跨 橋	全工區	陶板(70cm*30cm)、仿 木跨橋	配合現況調整 實作數量	契約第3條	
11	全工區	造型矮牆、鋪面磚(回收鋪 設)、大木紋版地坪	全工區	造型矮牆、鋪面磚(回 收鋪設)、大木紋版地 坪	配合現況調整 實作數量	契約第3條	

12	全工區	捕魚設施、陶板 (60cm*60cm)	無	無	配合整體營造 調整	契約第3條	
13	無	無	1K+689.9- 1K+836.8	安全措施-10*10*60 路緣石	配合整體營造 調整	採購法第22條 第1項第6款	
14	無	無	1K+689.9- 1K+836.8	安全措施-PP纖維鋼 索(含零配件)	配合整體營造 調整	採購法第22條 第1項第6款	

三、經費比較表

項目	原金額 (元)	第一次變更金額(元)		第二次變更金額(元)		第三次變更金額(元)		變更累計金額(元)		變更後金 額(元)
		增加	減少	增加	減少	增加	減少	增加	減少	
發包工 作費	17,100,000	3,298,472	1,876,911	1,642,133	0	3,439,353	1,350,420	8,379,958	3,227,331	22,252,627
工程管 理費	523,666	35,802	0	41,351	0	52,622	0	129,775	0	653,441
空污費	45,600	3,791	0	4,379	0	5,570	0	13,740	0	59,340
其他費	50,000	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000	0
工程 費	17,719,266	3,338,065	1,876,911	1,687,863	0	3,497,545	1,400,420	8,523,473	3,277,331	22,965,408

四、經費來源：重要河川環境營造計畫

項目			發包工作費	工程管理費	空污費	其他費	合計
契約			17,100,000	523,666	45,600	50,000	17,719,266
08-B-01020-001-029			-	-	-	-	-
09-B-01020-003-004	第一次變更	增加	3,298,472	35,802	3,791	-	3,338,065
		減少	1,876,911	-	-	-	1,876,911
	第二次變更	增加	1,642,133	41,351	4,379	-	1,687,863
		減少	-	-	-	-	-
	第三次變更	增加	3,439,353	52,622	5,570	-	3,497,545
		減少	1,350,420	-	-	50,000	1,400,420
合計			22,252,627	653,441	59,340	0	22,965,408