

「111 年度樟平溪圓仔城左、右岸護岸整建工程」

施工前會議(含職業安全及危害因子告知說明)紀錄

一、時間：111 年 12 月 29 日(星期**四**)上午 9 時 30 分

二、地點：本局工務課

三、主持人：謝正工程司承志(工務所主任)

四、參加單位：

經濟部水利署第三河川局

工務所：施建銘、蕭安原

得凱營造有限公司

負責人：高大順、專任工程人員：林昆賢、品管人員：黃敏慧、工地

主任：鄭慶義、勞安人員：高梓淵

五、結論：

(一)工程施工部份：(本工程 112 年 1 月 **5** 日開工、預定 112 年 10 月 **31** 日竣工)

1. 承攬廠商應於開工後 7 工作天內(112 年 1 月 **12** 日前)依契約規定設置完成工程告示牌、警告標示牌、警示帶及活動廁所等書面資料及電子檔案。
2. 依據契約廠商應於開工前提送品質計畫書及施工計畫書 (112 年 1 月 4 日以前)，若查額金額以上需提送安全衛生管理計畫。
3. 工程施工前，廠商應辦理工區內之地形測量，不論地貌現況與原設計圖是否相符，均應函報監造單位，如地貌現況與原設計圖不相符時，監造單位應立即辦理會測。
4. 契約文件若有相互衝突或不一致之情形者，除另有規定外，其適用之優先順序為契約本文(含附錄)、投標須知、開決標紀錄、圖說、施工補充說明書、工程標單、規範、依契約所提出之履約文件或資料。上述同一文件或圖書，其採用之優先順序以發給時間較近者優先適用。
5. 開工後請確實記載施工日誌(需含當日天候、施作樁號、材料數量及施工人數)，並填寫自主檢查表(附相片及尺寸)，由甲方工務所人員查證始可進行下一步驟，所有隱蔽部分拍照前中後資料相片後經工務所人員簽請派員查驗合格後始得回填。
6. 工地土方僅限工區內搬運使用，**不得外運**，違者視同盜採砂石論處(除借土石區外)。

7. 現場施工人員需配戴安全帽及現場安全設備(急救箱、救生圈、救生衣等)。
8. 所有施工照片拍攝時應以白板標示項目名稱、日期、樁號、查驗位置等。
9. 本工程每日施工時間為上午7時至下午6時為原則(實際工作時數不得超過勞動基準法規定之相關時數)，如需夜間施工，廠商應先向監造單位報備，並依地方政府規定通報相關單位。
10. 施工期間嚴加防止不法民眾傾倒垃圾及隨時加強環境衛生，如廠商未依規定辦理，其所衍生之一切法律責任概由廠商負責、且不得有違反水利法及河川管理辦法之行為。
11. 專供本工程使用施工機械、運輸車輛等，請編號並加添貴公司識別標誌或懸掛固定標誌，以利管理。
12. 請承商加強工程管理，並豎立施工範圍界樁，又施工期間亦請架設「非施工人員請勿進入」告示牌以維民眾安全。
13. 承商提送緊急應變計畫包括：應變組織處理流程、特殊災害搶救流程、救生設備配置、人員撤退路線及急救體系納入施工計畫。
14. 施工期間若施工便道有經常性缺口，遇豪雨警報時請承商應立即以(沙包、太空包等)封口。
15. 本工程隱蔽部分之構造物及設施，皆需報局(課)派員(分段)查驗，由執行機關派員會同監造單位及廠商丈量尺寸及位置、填寫施工中查驗紀錄，並拍照存證後，始得進行掩埋或後續工作。
16. 每月5、20日辦理估驗，承商務必檢附施工日誌、自主檢查表、施工照片、工材檢驗報告、NCR(缺失部份應與該日自主檢查表符合)、勞安訓練紀錄(應於工地現場實施、並製作講義及測驗)、專任工程人員督導紀錄(確實執行各項查核項目)等相關資料供審查始能估驗，另查核缺失未於查核期限內完成改善，即予暫停估驗。
17. 為配合工程會推展全民督工，請承商結合里鄰熱心人士成立社區種子積極推動公共工程業務。
18. 工程若提早完工承商應即提報竣工，嚴禁延至預定完工期限再報，倘若發生工地一切損失，概由承商承擔。
19. 材料進場及檢驗需報請工務所偕同抽驗及送驗，並於提送前以備忘錄檢附檢驗申請表以利備查。
20. 承商之自主檢查表等相關資料，應檢附照片存查，並以總表方式紀錄該檢查次數，以利查閱，其餘勞安環保等請依契約所載之數量，全數以照片存證，於第一期請款時檢附便於備查存檔。

(二) 品質控制部分：

1. 混凝土之訂購契約書、配比資料、氯離子檢驗、含泥量等相關資料須提供甲

方工務所查證備查，方可出料。

2. 所有報表需以簽名方式辦理，不得以蓋章取代。
3. 自主檢查表均須以相片佐證，相片需有日期，並佐以白板標示工程名稱、構造物名稱及樁號、檢查值及檢查人員簽名等。
4. 材料與施工品質檢驗數量，廠商需配合契約規定辦理，並接受甲方工務所人員隨時抽驗，如有不符合事項，應立即改善不得藉故拖延，並列入紀錄追蹤管制。

(三) 其他規定部分：

1. 先行查驗及初、複驗依規定廠商技師須到場會同辦理。
2. 材料試驗報告及出廠證明皆需以檢驗報告判定章確認，並押日期及甲方簽名認可。
3. 宣導：工程執行期間如有滋擾工地等不法情事，警政署檢舉專線「0800000110」；如有廢棄物非法掩埋環保署公害陳情專線「0800066666」，及環保空污費核准代號請工程司就實際需要標示告示牌備註欄。
4. 契約規定「經濟部水利署廠商品質管制規定」增列扣點罰責(參照第 17 條)廠商請注意其要點及執行控管。
5. 工程施工廠商參與公共工程可能涉及之法律責任已宣導，並請專任工程人員與工地主任詳閱後簽名(切結書)。
6. 施工期間於施工範圍外上、下游 500 公尺範圍內，如發現不明機具、卡車於河床作業時，應即刻通報當地警察局、本局或主辦工程司，以利即時查處，防範不法情事。

(四) 職業安全及危害因子告知說明內容：

1. 工作場所環境說明：
 - (1) 本工程位於樟平溪圓仔城左、右岸，施工期間請隨時注意溪水水位，並請依施工計畫內盡速辦理本工程，並注意機械及人員之安全。
 - (2) 貴廠商應依勞工安全衛生法第廿三條及勞工安全教育訓練有關規定辦理勞工安全教育訓練，所有聘僱參與勞作者，均需接受訓練。
 - (3) 請加強週邊道路警告措施以防意外發生。
 - (4) 施工車輛及機械在操作時，請注意本身及週邊人員之安全，以避免意外之發生。
 - (5) 施工期間請嚴禁閒雜人等禁入，以維安全。
2. 依據職業安全衛生法第 17 條規定，事業單位以其事業交付承攬時，應於事前告知承攬人有關事業工作環境，危害因素應採取之措施如下：
 - (1) 工程施工前，承包廠商應設置勞工安全衛生業主管或管理員依照規定向當地勞檢單位報備，副本抄送機關備查。

- (2) 應對勞工施予勞工安全衛生教育訓練及預防災變訓練。
- (3) 承包廠商應就其承攬工程工作場所之環境及危險因素，事先告知所僱用之勞工，並依勞工安全衛生法及有關規定採取適當之防範措施，並應按工作性質僱用熟練之工作人員，使其瞭解安全工作方法，始准從事工作。
- (4) 所僱用之工作人員，如對其工作發生疑問時，應先向其工地負責人或本局工地工程司詢問清楚後始可施工。
- (5) 施工工區範圍內應依規定設置適當施工標誌告示牌、交通錐及夜間閃光燈，安全圍籬等安全措施，以維工地安全。
- (6) 承包廠商應依工安全衛生法及有關規定，訂定適合勞工工作場所需要之安全衛生工作守則，並報請檢查機構備查後公告實施。
- (7) 工地應設置急救箱及消防設備。
- (8) 依勞工保險條例第 6 條規定，對於僱用之勞工應一律加入勞工保險。
- (9) 露天開挖深度在 1.5 公尺以上，且有崩塌之虞者，應設擋土支撐。
- (10) 應禁止女工、童工從事高架、橋樑、隧道等危險性工作。
- (11) 工作場所有立即發生危險之虞時，承包廠商或工作場所負責人應立即全面停止作業，並使勞工退避至安全場所。
- (12) 施工期間承包廠商應遵守環境保護法規之各項規定，隨時清理工地及附近道路，以確保工地安全及維護環境衛生品質。
- (13) 承包廠商勞工安全衛生業務主管或管理員，應常駐工地，隨時辦理自動檢點及檢查，並作紀錄，如發現有異常時，應立即檢修及採取必要措施。
- (14) 所有人員進入施工地區，均應穿戴工作上必備安全護具(如安全帽、安全鞋等)。
- (15) 工地地下可能埋有管線，請依合約規定妥善維護及防範意外傷害。
- (16) 若工地發生職業災變應確實依照勞工安全衛生法第二十八條有關規定辦理並立即向當地警察機關報案。
- (17) 本工程「勞工安全衛生設備及管理費」項目，含各項安全衛生防護設施、管理、教育、訓練及災害補償等費在內。
- (18) 以上未盡事項，承包廠商應遵照勞動基準法、勞工安全衛生法及其施行細則、勞工安全衛生設施規則、營造安全衛生設施標準、道路交通標誌線號誌設置規則及環境保護法令及有關規定切實辦理，並隨時注意從業人員及施工地區之安全衛生事項，如因承包廠商之疏忽或過失而發生任何意外事故，概由承包廠商自行負責賠償及一切法律責任。

(五)臨時動議：

請廠商提送塊石載運計畫，載運前需完成核定和相關送審資料(篩選和載運機具等)。