

經濟部水利署 會議紀錄

- 壹、會議名稱：「前瞻基礎建設-加強水庫集水區保育治理計畫」108年
第3次執行工作會議(跨部會)
- 貳、會議時間：108年9月23日(星期一)上午10時
- 參、會議地點：本署臺北辦公區9樓會議室
- 肆、主持人：張副總工程司國強
- 伍、記錄人：林齊堯
- 陸、出(列)席單位及人員：(詳如會議簽到單)
- 柒、主席致詞：(略)
- 捌、報告事項：

案由一：前次會議決議事項辦理情形。

(一)108年第2次執行工作會議列管事項辦理情形：

會議	專案報告	主辦單位	列管建議
第2次	案由一	中水局、北特局	部分持續列管
決議事項	(二)除中區水資源局因受規劃設計影響請於本(108)年9月20日前完成發包，餘臺北水源特定區管理局未發包計畫，請於本(108)年7月30日前完成發包，並列入本工作會議列管查核點。		
辦理情形	(一)中水局「中部水源保育社區小水力發展示範計畫」，目前刻正趕辦中，建議持續列管。 (二)北特局已於9月3日前，完成所列管4件工程案發包，建議解除列管。		
決定	(一)中水局「中部水源保育社區小水力發展示範計畫」，因目前仍刻正趕辦細部設計，請中水局於本(108)年10月15日前完成上網發包，本件持續列管。 (二)北特局已完成工程案發包，後續工程辦理期程請北特局自行加強管控，本案解除列管。		

會議	專案報告	主辦單位	列管建議
第 2 次	案由二	嘉義縣、連江縣及金門縣政府	部分持續列管
決議事項	(二)連江縣政府及金門縣政府上述未發包計畫，請於本(108)年 7 月 30 日前完成發包、嘉義縣政府請於本(108)年 8 月 15 日前完成細部設計並於 9 月 15 日前完成發包作業，另請連江縣政府於 7 月 30 日前完成第一期保留款核銷轉正作業，上述辦理期程列入本工作會議列管查核點。		
辦理情形	(一)連江縣政府及金門縣政府已於 8 月 30 日前完成發包，建議解除列管。 (二)嘉義縣政府已於 8 月 15 日召開細部設計審查會議，經審查原則認可，並請設計廠商於 9 月 6 日提送修正資料後，縣府將依程序簽核上網發包，建議持續列管。		
決定	(一)連江縣政府及金門縣政府已於 8 月 30 日前完成發包，金門縣政府部分解除列管，連江縣政府部分，因尚有部分第一期保留款未完成核銷轉正作業，請於本(108)年 10 月 31 日前完成相關核銷作業，本件持續列管。 (二)嘉義縣政府因尚待廠商提送相關細部設計圖說因素，未能於控管點前完成上網作業，並經評估需延後於本(108)年 10 月 3 日方能完成上網作業，請嘉義縣政府依 10 月 3 日管控點加速辦理相關作業，本件持續列管。		

案由二：各部會執行前瞻基礎建設-加強水庫集水區保育治理計畫，截至 108 年 8 月底執行情形。

決定：

- (一) 本計畫 8 月份整體執行率 97.93%，各部會執行率，水利署 95.69%、林務局 96.21%、水保局 99.11%、環保署 97.57%，仍請各部會持續積極辦理相關計畫執行，並加強管控工程進度執行，務必於年底達成相關績效指標，另 107 年保留款部分，請儘速趕辦相關核銷作業，以利達成年底執行率 95%之目標。

(二) 水利署 108 年經費(含 107 年保留款)截至 8 月底實支比偏低未達 60%單位計有北區水資源局(47.39%)、中區水資源局(18.51%)及保育事業組 (45.14%)，請上述單位加強辦理相關計畫核銷作業，以利提高本署整體計畫支用比。

案由三：本署「前瞻基礎建設-加強水庫集水區保育治理計畫」，109 年各局分配經費調整，報請公鑒。

決定：

(一) 本計畫 109 年經費配合各局執行需求調整如下表：

附件1-加強水庫集水區保育治理計畫108-109年經費需求分配表

機關別	科目	經資門	108年分配費數	109年分配數			108-109小計
				原編預算	調整需求數	調整後分配數	
北水局	獎補助費	經	3,000	3,000		3,000	6,000
		資	5,500	20,000	7,000	27,000	32,500
		小計	8,500	23,000	7,000	30,000	38,500
	業務費	經	10,000	10,000		10,000	20,000
		資	0	0		0	0
		小計	10,000	10,000	0	10,000	20,000
	設備及投資	資	0	32,000		32,000	32,000
小計		0	32,000	0	32,000	32,000	
合計		18,500	65,000	7,000	72,000	90,500	
中水局	獎補助費	經	0	0		0	0
		資	39,100	54,500	-7,000	47,500	86,600
		小計	39,100	54,500	-7,000	47,500	86,600
	業務費	經	2,900	2,100	900	3,000	5,900
		資	0	0		0	0
		小計	2,900	2,100	900	3,000	5,900
	設備及投資	資	4,000	0		0	4,000
小計		4,000	0	0	0	4,000	
合計		46,000	56,600	-6,100	50,500	96,500	
南水局	獎補助費	經	0	0		0	0
		資	0	0		0	0
		小計	0	0	0	0	0
	業務費	經	7,700	5,500	3,700	9,200	16,900
		資	0	0		0	0
		小計	7,700	5,500	3,700	9,200	16,900
	設備及投資	資	0	54,000	30,000	84,000	84,000
小計		0	54,000	30,000	84,000	84,000	
合計		7,700	59,500	33,700	93,200	100,900	

附件1-加強水庫集水區保育治理計畫108-109年經費需求分配表(續)

機關別	科目	經資門	108年分配費數	109年			108-109小計
				原編預算	調整需求數	調整後分配數	
北特局	獎補助費	經	0	0		0	0
		資	0	0		0	0
		小計	0	0	0	0	0
	業務費	經	2,300	3,000		3,000	5,300
		資	0	0		0	0
		小計	2,300	3,000	0	3,000	5,300
	設備及投資	資	72,300	103,900	-30,000	73,900	146,200
		小計	72,300	103,900	-30,000	73,900	146,200
合計			74,600	106,900	-30,000	76,900	151,500
機關別	科目	經資門	108年分配費數	109年			108-109小計
				原編預算	調整需求數	調整後分配數	
署本部	獎補助費	經	0	0		0	0
		資	0	0		0	0
		小計	0	0	0	0	0
	業務費	經	13,200	12,000	-4,600	7,400	20,600
		資	0	0		0	0
		小計	13,200	12,000	-4,600	7,400	20,600
	設備及投資	資	0	0		0	0
		小計	0	0	0	0	0
合計			13,200	12,000	-4,600	7,400	20,600
機關別	科目	經資門	108年分配費數	109年			108-109小計
				原編預算	調整需求數	調整後分配數	
合計	獎補助費	經	3,000	3,000	0	3,000	6,000
		資	44,600	74,500	0	74,500	119,100
		小計	47,600	77,500	0	77,500	125,100
	業務費	經	36,100	32,600	0	32,600	68,700
		資	0	0	0	0	0
		小計	36,100	32,600	0	32,600	68,700
	設備及投資	資	76,300	189,900	0	189,900	266,200
		小計	76,300	189,900	0	189,900	266,200
合計			160,000	300,000	0	300,000	460,000

(二) 請各執行單位依上述分配經費辦理後續 109 年執行計畫。

玖、散會：中午 12 時 30 分