

桃園市大溪區月眉休閒農業區重要工程會勘(議)紀錄

一、時間：108年5月13日(星期一)上午10時00分

二、地點：大溪區月眉山觀音寺

三、主持人：邱副秘書長俊銘

紀錄：彭建諭

四、出席人員：(如簽到簿)

五、主持人說明：大溪區為推動慢城計畫，月眉里為代表性指標區域，入口意象設置特顯重要性，月眉休區今(108)年度有數個重要工程同步進行，包括入口道路拓寬及月湖路拓寬、污水下水道管線埋設、遊客中心建置等，以發展觀光、建設地方為宗旨，特邀集相關單位綜整各項工程規劃及進度，以利相互合作共榮大溪。

六、決議事項：

(一) 月眉休區入口意象設置規劃

1. 月眉休閒農業發展協會意見：月眉休區意象可考量以 T BAR 放大拉高方式設置，讓遊客從遠方即可觸目，並強調月眉休區、李騰芳古宅、山豬湖自然生態公園及體育園區等重點地標，月眉休區商家資訊應一併呈現，羅列休區即時資源，或考量以 LED 型態設置。
2. 李議員柏坊意見：入口意象若設置於加油站端轉角處恐有擋道疑慮，應考量其他位置，擋土牆端之「生生不息」裝置藝術突兀感重，應配合復興工務段將進行之擋土牆綠美化工程，打造全國最大花牆，宜以自然生態方式呈現，人工感不宜過重。
3. 月眉里里辦公處意見：建議加油站端入口意象設置點往後縮退至國有財產署權屬之公有地，以維持入口拓寬後寬度，並搭配綠美化工程設計；意象主體設計應達到宣揚月眉精神為主，且有穿透感為佳；擋土牆端美化設計亦應以宣傳大溪為目的，牆面意象設計可維持，應不妨礙後續花牆等綠美化工程。
4. 交通部公路總局第一養護工程處復興工務段意見：擋土牆花牆設計為本單位執行浪漫台三線客庄計畫之一部分，目前尚處初步設計階段，可配合調整設計，惟擋土牆端意象設置不宜妨礙地錨後續定期檢測及養護工作，另擋土

牆維護管理經費有限，是否可請區公所協助後續維管作業；擋土牆人行步道設有站牌數座，建議整合設置，例如以建置候車亭方式集中簡化站牌資訊；考量交通安全，加油站端入口意象建議調整設置點，以不影響車輛出入為原則，維持入口處寬度以利疏散假日車流。

5. 市政府農業局意見：月眉休閒農業區標示應明顯易見，認同塑造全國最大花牆構想，成為大溪地區象徵性指標。
6. 主辦單位(大溪區公所)說明：協助擋土牆後續維管問題，須視年度預算編列情況決定，明(109)年度預算恐遭刪減，故擋土牆上之設計方式及型態，請設計單位綜整與會單位相關意見後研議辦理。
7. 主持人總結：入口意象在不影響交通安全之前提下，宜醒目亮眼，必須有「月眉休閒農業區」主體字樣，另附加宣傳其他資源如體育園區、山豬湖、李騰芳古宅等，讓遊客從武嶺橋進出時可從遠方觸及，並考量加設夜間照明宣傳功能；設計應簡單明瞭，因應一休區一花卉之桃園休區特色，月眉代表花卉為茶花，可納入設計參考。

(二) 污水下水道管線工程

1. 主辦單位(水務局)說明：工程於今(108)年5月1日開工，工程為前瞻基礎建設計畫，故須於今年底前達成進度40%，為配合區公所辦理地方性活動，已與區公所協調進場時間及延長工時方式因應，另月眉路污水管主線開挖區與區公所道路刨鋪工程路段相同，建議區公所就已完成之道路路段先行辦理部分驗收。
2. 月眉休閒農業發展協會意見：月眉大排的惡臭問題多次反應卻尚未改善，考量環境衛生及觀光發展，應積極處理；另茶花溫室鄰籃球場側的水溝宜加蓋。
3. 月眉里里辦公處意見：為解決大排惡臭問題，建議於月眉古道處截流排水引入水資源中心。
4. 主辦單位(水務局)總結說明：污水管線系統建置後用戶接管完成方為解決月眉大排異味的治本之道，工程完成前，可於技術容許下考量暫時截流月眉古道處污水排水；茶花溫室鄰籃球場水溝加蓋需求，於會勘確認權責後執行。

(三) 月湖路拓寬工程

1. 主辦單位(新建工程處)說明：工程已進入細部計畫，工期5個月，最快於6月派工，預定今(108)年11至12月完工。
2. 月眉休閒農業發展協會意見：為整體有效規劃月眉休區景觀及公共設施，道路拓寬工程範圍內之其他土地運用規劃及大樹移植/沿線綠美化建議提出共同研商。
3. 主持人總結：以發展月眉休區觀光為目的，拓寬工程綠美化部分宜考量休區特色如茶花，或多栽植吸晴之開花樹種如阿勃勒、藍花楹等。

七、散會：上午11時30分



會勘(議)簽到表

會勘事由：月眉休閒農業區重要工程規劃

調整案會勘時間：108年5月13日（星期一）上午10時

會勘地點：月眉休閒農業區入口處(月眉山觀音寺旁)

主持人：邱副祕書長俊銘

機關(單位)/名稱	簽名
桃園市政府	邱俊銘
桃園市政府水務局	黃崇政 王瀚遠 王家憲
桃園市政府新建工程處	
桃園市大溪區月眉休閒農業發展協會	黃崇政
交通部公路總局第一區養護工程處復興工務段	余振輝 劉錫
桃園市大溪區公所	陳嘉聰 吳清建 李國華 林華宜 鄭瑞
月眉休閒農業發展協會	吳子中
李柏坊議員服務處	李柏坊

陳治文議員服務處 助理 王顯

桃園市大溪區公所會勘簽到簿

一、會勘事由：月眉休閒農業區重要工程規劃

二、時 間：民國 108 年 5 月 13 日(一)上午 10 時

三、地 點：大溪區月眉休閒農業區入口處/月眉山觀音寺

四、主持人：邱副秘書長俊銘

五、簽到：

單位	職稱	簽名
桃園市大溪區公所	區長	
桃園市政府農業局	科長 科長	李奇云 陳明輝
桃園市政府水務局		
桃園市政府 新建工程處	股長	張嘉訓 張嘉訓
交通部公路總局第一區養護工程處復興工務段	段長	范又圻
桃園市大溪區月眉休閒農業發展協會	理事長	解春景
桃園市大溪區公所		彭建瀚 陶子堯

義園工程顧問有限公司

陳書良 鄭正傑