

檔 號：  
保存年限：

## 桃園市政府水務局 函

地址：33043桃園市桃園區成功路一段32號7樓

承辦人：葉小菁

電話：(03)303-3688分機3529

電子信箱：075065@mail.tycg.gov.tw

受文者：中泱工程顧問股份有限公司

發文日期：中華民國107年3月16日

發文字號：桃水污工字第1070013734號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文(1070013734\_Attach01.pdf、1070013734\_Attach02.pdf)


主旨：檢送107年3月2日召開「楊梅污水下水道系統第一期分支管線及用戶接管工程」-分支管線標及用戶接管工程第二-2標施工前協調會議紀錄，請查照。

說明：依據本局107年2月21日桃水污工字第1070007944號開會通知單續辦。

正本：內政部營建署下水道工程處北區分處、交通部公路總局第一區養護工程處、交通部公路總局第一區養護工程處中壢工務段、桃園市政府養護工程處、桃園市楊梅區公所、內政部警政署警察電訊所新竹分所、臺灣自來水公司第二區管理處、臺灣中油股份有限公司油品行銷事業部竹苗營業處、臺灣中油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠、欣桃天然氣股份有限公司、臺灣中油股份有限公司天然氣事業部北區營業處、中華電信股份有限公司桃園營運處、臺灣固網股份有限公司、新世紀資通股份有限公司、亞太電信股份有限公司、臺灣電力公司桃園營運處、臺灣電力公司輸變電工程處北區施工處、臺灣電力公司新桃供電區營運處、南桃園有線電視股份有限公司、國防部參謀本部資通電軍指揮部資訊通信聯隊資通支援第一大隊

副本：中泱工程顧問股份有限公司(含附件)、高堃營造股份有限公司(含附件)、他山工程有限公司(含附件)

2018-03-16  
10:42:54章



## 桃園市政府水務局

# 「楊梅污水下水道系統第一期分支管線及用戶接管工程」 -分支管線標及用戶接管工程第二-2 標施工前協調會議 會議紀錄

壹、時間：107 年 3 月 2 日（星期五）上午 10 時

貳、地點：本局水情中心

參、主席：王技正瀚逸

記錄：葉小菁

肆、出（列）席人員：詳如簽到簿

伍、協調議題

一、議題一：各管線單位配合管遷所需期程，費用及有無其他限制情形

(一) 各單位意見

1. 台灣自來水公司第二區管理處

自來水管  $\phi 400\text{mm}$  以上不遷移， $\phi 400\text{mm}$  以下可配合遷移，但請先發文給區管理處辦理遷移，經同意並提前一個月公告後再辦理遷移。

2. 桃園市政府養護工程處

共同管線遷移困難，應先辦理試挖再現勘協調，以儘量避開為原則，如經檢視確認無法避開，可否考慮採用臨遷附掛方式，臨遷約需 2 個禮拜。

3. 欣桃天然氣股份有限公司

(1) 如需配合管遷請在 1 個月前通知

(2) 請注意本公司在楊新路、楊新北路有一減壓站，該站負責提供整個楊梅地區的天然氣，如需管遷因其為大面積停氣必需提前公告並發宣傳單。

(3) 如需配合管遷或改管需配合營業用戶使用天然氣時間，因此停氣時間無法逕自決定。

(4) 為求管遷施工方便，希望能申請夜間路證以利施工。

#### 4. 中華電信股份有限公司桃園營運處

- (1) 工程施工區域皆有本公司地下管線，包含幹管及配管設備，幹管遷移困難，配管可配合遷移。
- (2) 施工區域各街道埋設污水管在道路左側或右側需再確認，俾可知那些電信管線需配合遷移。
- (3) 配合該工程，本公司需編列預算，以專案工程施作管線遷移，管線遷移費請問是主辦單位依據本公司提出的概算遷移費先撥款或管線遷移完成再檢附竣工資料及相片核撥遷移費用。

#### 5. 亞太電信股份有限公司

- (1) 因寬頻管道不易遷移，請儘可能以避開為原則。
- (2) 如經現地會勘確認一定要遷移，則配合養工處作業，費用再向水務局按規定申請。

#### 6. 台灣電力公司新桃供電區營運處

- (1) 有關旨述工程施工範圍附近有本處(新桃供電區營運處)既涉訟店中 69 仟伏高榮~東電化及 161 仟伏梅湖~楊梅、觀音~楊梅特高壓地下電纜管線，由於管遷困難及耗費龐大，將於會後提供相關圖資。
- (2) 施工前務必請先辦理試挖並通知本處派員參加，施工時並請注意務挖損，否則將造成大規模停電，施工單位需負擔百萬以上鉅額損害賠償責任，如有不明或需現場會勘時，請洽本處維護部門【桃園線務段李志賢課長(電話：03-3801972 轉 331)】派員會勘，以避免挖損管線。

#### 7. 南桃園有線電視股份有限公司

本公司管線採高架附掛方式，與地面施工挖掘較無直接性的牴觸問題。

#### 8. 國防部參謀本部資通電軍指揮部資訊通信聯隊資通支援第一大隊

請廠商擇期辦理現地會勘。

### (二) 結論

1. 內政部警政署警察電訊所新竹分所、臺灣中油股份有限公司油品行銷事業部竹苗營業處、臺灣中油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠及臺灣電力公司輸變電工程處北區施工處等 4 單位已明確查覆，本次工程範圍內並無相關既有、施工中及新設計畫管線。

2. 臺灣電力公司桃園營運處已提供本次工程範圍內圖資，請設計監造廠商確認是否需配合進行管遷。
3. 請設計監造廠商提供詳細圖資(如設計管線圖…等)予台灣自來水公司第二區管理處、中華電信股份有限公司桃園營運處等管線單位進行套圖，以利確認是否需配合進行管遷。
4. 請施工廠商於施工前先完成試挖作業，並報請監造單位檢視確認，如確有管遷需求，再聯絡相關管線單位進行會勘。
5. 本工程管線遷移費用由主辦機關支應，費用撥付以「管線單位提報遷移預算書，於施工完成後檢附竣工資料及相片送本局辦理撥付」為原則；另，如有先行撥款需求個案，本局將視需求，以專案處理。

## 二、議題二：各路權機關有無歲修或禁挖限制，及相關費用

### (一) 各單位意見

#### 1. 桃園市政府養護工程處

- (1) 路證部份請按規定程序辦理即可。
- (2) 有關歲修或禁挖部份，新農路目前禁挖，期限至今年底，請施工單位注意。

#### 2. 交通部公路總局第一區養護工程處(未派員與會)

#### 3. 楊梅區公所(未派員與會)

### (二) 結論

- (1) 中山北路部份係屬公路局路權，請分支管線標廠商於施工前確認相關協調配合事項。
- (2) 請廠商先行洽詢路權單位，確認本工程範圍內 107 及 108 年度有無相關路面銑刨加鋪計畫，如需提報「歲修道路及各管線單位計畫型工程管線協調案件」，請儘早提出，以避免日後施工遭受影響。

## 三、議題三：銜接內政部營建署代辦之污水主次管及分支管期程

### (一) 內政部營建署下水道工程處北區分處意見

- (1) 有關接入銜接點及人孔編號位置圖，請於施工前 1 個月提送本署，以便通知保固廠商會勘並釐清保固責任。
- (2) 有關污水廠時直通水期程部份，本署將與貴局另行協調確認。

## (二) 結論

請廠商配合於施工前 1 個月提送銜接點及人孔編號位置圖。

陸、散會（同日上午 11 時 40 分）

# 桃園市政府水務局會議簽到表

一、會議名稱：「楊梅污水下水道系統第一期分支管線及用戶接管

工程」-分支管線標及用戶接管工程第二-2 標施工前協調會議

二、開會時間：107 年 3 月 2 日（星期五）上午 10 時

三、開會地點：本局水情中心

四、主席：王翰遠

記錄：葉小菁

五、出(列)席機關 / 單位及人員：

| 機 關 / 單 位                | 聯絡電話<br>及電子信箱 | 簽 名                        |
|--------------------------|---------------|----------------------------|
| 內政部營建署下水道工程處<br>北區分處     | 03-488-4657   | 謝以松 (通訊) 03-4757553<br>任廷奎 |
| 交通部公路總局<br>第一區養護工程處      |               |                            |
| 交通部公路總局第一區<br>養護工程處中壢工務段 |               |                            |
| 桃園市政府養護工程處               |               | 王翰遠<br>868519 #20          |
| 桃園市楊梅區公所                 |               |                            |
| 內政部警政署警察電訊所<br>新竹分所      |               | (請假)                       |
| 臺灣自來水公司第二區管理處            | (平鎮) 4697901  | 林武翰 吳子謙                    |

|                             |     |                |
|-----------------------------|-----|----------------|
| 臺灣中油股份有限公司<br>油品行銷事業部 竹苗營業處 |     | (請假)           |
| 臺灣中油股份有限公司<br>煉製事業部桃園煉油廠    |     | (請假)           |
| 臺灣中油股份有限公司<br>天然氣事業部北區營業處   |     | (請假)           |
| 欣桃天然氣股份有限公司                 | 胡高弘 | 038-083-803    |
| 中華電信股份有限公司<br>桃園營運處         | 鄧貴田 | 0928-888505    |
| 臺灣固網股份有限公司                  |     |                |
| 新世紀資通股份有限公司                 |     |                |
| 亞太電信股份有限公司                  | 郭建宏 | 0985306999     |
| 臺灣電力公司桃園營運處                 |     |                |
| 臺灣電力公司輸變電工程處<br>北區施工處       |     |                |
| 臺灣電力公司<br>新桃供電區營運處          | 李威儀 | 03-5770766#243 |

|                                  |                                             |                |
|----------------------------------|---------------------------------------------|----------------|
| 南桃園有線電視股份有限公司                    |                                             | 陳勝志 0955241558 |
| 國防部參謀本部資通電軍指揮部<br>資訊通信聯隊資通支援第一大隊 | 李松田                                         | 0925079009     |
| 中泐工程顧問股份有限公司                     | 余志                                          | 陳建昌 0931895360 |
| 高塋營造股份有限公司                       | 郭正原 郭勝達<br>陳安                               |                |
| 他山工程有限公司                         | 0932170895<br>102) 2516-9995<br>0958-185147 | 吳裕財<br>陳冠豪     |
| 水務局                              |                                             |                |

六、散會(同日上午11時40分)